

ATA 14ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERSETORIAL DE SEGURANÇA HÍDRICA E GOVERNANÇA

Data: 25/08/2022 **Início:** 10h00min **Duração:** 60min **Término:** 11h00min **Local:** Virtual

Quadro de Presença			
ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENÇA
COORDENAÇÃO UGP /IPF	Alice Helena da Silva Pinto Menezes	Coordenadora da UGP	PRESENTE
	André Morel Gonzaga	Consultor Individual	PRESENTE
	Christina Bianchi	Consultora Individual	PRESENTE
	Fabiana Silva de Castro	Técnica	JUSTIFICADO
	Giuseppe Furtado Nogueira	Consultor Individual	PRESENTE
	Laura Carolina Gonçalves	Técnica	PRESENTE
	Rodrigo José Almeida Rufino	Consultor Individual	PRESENTE
	Simpson Agno Magalhães e Paula	Técnico	PRESENTE
	Thâmara Aragão Teixeira Fernandes	Técnica	PRESENTE
	Deusimar Lira Cavalcante Filho	Consultor Individual	PRESENTE
	Carlos Wagner Pinto Rios	Consultor Individual	PRESENTE
ARCE	Danielle Silva Pinto	Titular	PRESENTE
	Alexandre Caetano da Silva	Suplente	PRESENTE
CAGECE	Abigail Lino de Araújo	Titular	PRESENTE
	Neuma Maria Silva Buarque	Suplente	PRESENTE
CGE	Marcos Henrique de Carvalho Almeida	Titular	PRESENTE
	Marcelo de Sousa Monteiro	Suplente	PRESENTE
SCIDADES	Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa	Titular	AUSENTE
	Juarez Fabricio de Medeiros	Suplente	AUSENTE
	Carla Leite da Escossia Abreu	Representante	PRESENTE
COGERH	Elano Lamartine Leão Joca	Titular	PRESENTE
	Paulo Henrique Studart Pinho	Suplente	PRESENTE
	Sarah Furtado Freire	Representante	PRESENTE
FUNCEME	Francisco Hoilton Araripe Rios	Titular	PRESENTE
	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	PRESENTE
IPECE	Cleyber Nascimento de Medeiros	Titular	JUSTIFICADO
	Rogério Barbosa Soares	Suplente	PRESENTE
SEDET	Sílvio Carlos Ribeiro Vieira Lima	Titular	AUSENTE
	Hyperides Pereira de Macedo	Suplente	AUSENTE
	Vandemberk Rocha	Representante	PRESENTE
SEPLAG	Francisco Aauto de Oliveira	Titular	PRESENTE
	Marcelo Correia Lima a Rocha	Suplente	AUSENTE
SRH	Gianni Peixoto Bezerra Lima	Titular	PRESENTE
	Mercia Cristina Mangueira Sales	Suplente	PRESENTE
TCE	Liana Peixoto Brandão Bandeira	Titular	PRESENTE
	Wanda Gomes de Oliveira Murta	Suplente	AUSENTE
	Luis Sávio Pires de Braga	Representante	PRESENTE

I. INTRODUÇÃO

Às 10h00 do dia 25 de agosto de 2022, virtualmente, **Alice Menezes (UGP/IPECE)** agradeceu a participação de todos e iniciou a reunião. Ressaltou que essa é a 14ª Reunião do Comitê IPF. Informou que a reunião estava sendo gravada para elaboração da Ata e apresentou a pauta dos assuntos a serem tratados por meio de arquivo em *Power Point*,¹ conforme abaixo:

1. Aprovação da Ata da 13ª Reunião do Comitê;
2. Informações Importantes;
3. Gerenciamento Financeiro;
4. Projetos de Assistência Técnica;
5. Indicadores;
6. Controle e Monitoramento das Salvaguardas Socioambientais; e
7. Encerramento.

II. APROVAÇÃO DA ATA

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Indagou se algum dos participantes teria alguma colocação acerca do conteúdo da Ata da última reunião do Comitê. Como não houve pronunciamento a Ata foi aprovada.

III. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- ✓ Preencher o formulário de frequência;
- ✓ A UGP deve se manifestar em qualquer alteração a ser realizada nos contratos (de Revisões Prévia e Posterior);
- ✓ Enviar Ordem de Serviço/fornecimento dos contratos;
- ✓ Comunicar quando realizarem empenho, liquidação;
- ✓ Enviar e-mail para UGP solicitando liberação de pagamento;
 1. Código da Unidade Gestora;
 2. Valor;
 3. Tipo de PD; e
 4. Número da PD.
- ✓ Elaboração da LOA 2023; e
- ✓ Revisar os valores dos MAPPs.

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Informou que foi disponibilizado no chat um link de frequência e solicitou aos participantes que preenchessem. Solicitou que todas as alterações realizadas nos contratos sejam encaminhadas à UGP para que a mesma se manifeste, tanto no caso dos projetos de revisão prévia como também no caso dos projetos de revisão posterior. Sempre que os contratos forem assinados, a setorial deve encaminhar à UGP a ordem de serviço de fornecimento e comunicar quando realizarem os empenhos, as liquidações, e no momento em que as PDs estiverem contabilizadas é necessário o envio de e-mail notificando a UGP para que a mesma solicite liberação à SEFAZ. Este e-mail deve conter as seguintes informações: Código da Unidade Gestora; Valor a ser pago; Tipo de PD (Orçamentária ou Retenção); e o Número da PD. Solicitou também atenção especial em relação aos dois últimos pontos, que são: Elaboração da LOA 2023 e Revisão dos valores dos MAPPs. Destacou que o prazo para Elaboração da LOA de 2023 se encerra no dia 31/08/2022, dessa forma orientou que as setoriais busquem ser o mais realistas possível na programação dos recursos necessários para execução das atividades em 2023, sobretudo

¹ https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2022/03/Apresentacao_Comite_240222.pdf

no tocante aos contratos de consultoria, observando o cronograma de entrega dos produtos e os valores a serem pagos em cada atividade. Dessa forma, evita-se o que ocorreu em anos anteriores nos quais existia uma programação Orçamentária muito além do que de fato se executou. Ademais, solicitou também as setoriais que revisassem os valores dos MAPPs para observar se será necessária alguma alteração, tendo em vista o final de Governo.

IV. GERENCIAMENTO FINANCEIRO

Tabela 1: Desembolsos – Valor do Empréstimo x Valor da Contrapartida x Taxa Front-end Fee.

Valor do Empréstimo	US\$ 139.880.000,00
Valor da Contrapartida	US\$ 34.970.000,00
Taxa Front-end Fee	US\$ 349.700,00

Fonte: UGP/IPECE.


Thâmara Teixeira (UGP/IPECE) – Iniciou a discussão sobre o gerenciamento financeiro, mostrando os desembolsos já realizados no projeto.

Tabela 2: Desembolsos.

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR US\$	%
Valor do Empréstimo		139.880.000,00	
Valor da Contrapartida		34.970.000,00	
Taxa Front-end Fee	15/05/2020	349.700,00	0,25%
1º Desembolso	05/03/2020	302.852,28	0,22%
2º Desembolso	22/09/2020	1.237.012,50	0,88%
3º Desembolso	15/09/2021	554.379,14	0,40%
4º Desembolso	04/11/2021	1.835.656,82	1,31%
5º Desembolso	21/03/2022	2.924.518,20	2,09%
6º Desembolso	15/06/2022	11.715.942,57	8,38%
TOTAL		18.920.061,51	13,53%
SALDO A DESEMBOLSAR		120.610.238,49	

Fonte: UGP/IPECE.

Gráfico 1: Desembolsos do Projeto – US\$.



Fonte: UGP/IPECE.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE) – Informou que foram realizados seis desembolsos, totalizando um valor de US\$ 18.920.061,51, que corresponde a 13,53% do valor total do empréstimo.

Tabela 3: Acompanhamento Financeiro – Conciliação Desembolso x Empenho (R\$).

ANO	DESEMBOLSOS	EMPENHOS	PAGAMENTOS			SALDO DA CONTA
			ORÇAMENTO	RESTOS A PAGAR	TOTAL	
2020	8.177.297,92	2.420.219,32	824.905,89	-	824.905,89	7.352.392,03
2021	13.013.218,72	12.677.021,55	8.632.583,45	1.595.313,43	10.227.896,88	10.137.713,87
2022	75.499.644,11	67.108.184,39	64.392.476,26	4.060.722,31	68.453.198,57	17.184.159,41
TOTAL	96.690.160,75	82.205.425,26	73.849.965,60	5.656.035,74	79.506.001,34	

Fonte: UGP/IPECE.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE) – Informou que na conciliação é possível observar o valor dos desembolsos ocorridos a cada ano, os empenhos que foram realizados por todas as setoriais participantes e os pagamentos, incluindo os restos a pagar relacionados a orçamentos anteriores e por fim, a coluna que apresenta o saldo da conta no valor de R\$ 17.184.159,41.

Tabela 4: Acompanhamento Financeiro – Orçamento 2022 (R\$).

SETORIAL	Lei + Crédito (A)	Valor Programado 2022 (B)	Saldo (A) – (B)	Valor empenhado	Valor pago
ARCE	4.700.000,00	930.000,00	3.770.000,00	0	0
CAGECE SCIDADES	5.800.000,00	2.652.339,40	3.147.660,60	210.894,86	210.894,86
CGE	2.148.800,00	661.457,39	1.487.342,61	720.000,00	80.000,00
FUNCEME	10.395.438,00	2.557.412,36	7.838.025,64	3.084.261,23	2.133.169,32
IPECE	2.943.822,00	2.161.265,58	782.556,42	1.252.979,29	702.863,07
SCIDADES	1.000.000,00	205.399,70	794.600,30	0	0
SEPLAG	600.000,00	562.500,00	37.500,00	0	0
SRH	178.176.211,00	73.150.207,58	105.026.003,42	59.964.093,95	59.389.593,95
COGERH	7.185.850,00	9.001.494,44	-1.815.644,44	1.810.235,06	1.810.235,06
TCE	2.500.000,00	65.684,17	2.434.315,83	65.720,00	65.720,00
TOTAL GERAL	215.450.121,00	91.947.760,62	123.502.360,38	67.108.184,39	64.392.476,26

Fonte: UGP/IPECE.

Laura Gonçalves (UGP/IPECE) – Informou que esta tabela (acima) mostra os valores que foram planejados na LOA para o ano de 2022 (Coluna A), e os valores programados para execução das atividades (Coluna B), ressaltou que essa estimativa teve como base, tanto as informações que foram passadas pelas setoriais, quanto pelo monitoramento das Aquisições e execução dos contratos já adjudicados. Informou que a próxima coluna (Saldo) mostra exatamente a diferença entre o que está na LOA e o que de fato se pretendia executar no ano de 2022. A coluna seguinte mostra o valor que foi empenhado, onde é possível observar os empenhos tem acompanhado os valores planejados (coluna A) e também os pagamentos, mostrando que as setoriais estão seguindo as recomendações da UGP com relação aos empenhos dos contratos que já foram adjudicados. No entanto, observa-se ainda a disparidade em relação ao que foi planejado na LOA e o que realmente foi executado até agora. Ademais, explicou que o Banco Mundial dá especial atenção à capacidade de planejamento das setoriais envolvidas no Projeto e solicita que seja inserida no relatório de desempenho essa análise do programado versus executado.

Quadro 1: Acompanhamento Físico – MAPPs.

SECRETARIA	Nº	NOME	STATUS
ARCE	27	Metodologia de controle regulatório dos ativos de saneamento e de distribuição de gás canalizado IPF-9006	Vencido
	28	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória IPF-9006	Vencido
	29	Melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico IPF-9006	Vencido
CGE	131	Desenvolvimento do Sistema de Controle de Contratos_IPF-9006	Vencido

Fonte: UGP/IPECE.

Laura Gonçalves (UGP/IPECE) – Informou que a UGP realiza o acompanhamento do IPF através do SIAFI, um sistema que foi implementado pela SEPLAG com a finalidade de monitorar as Operações de Crédito. Neste Sistema é necessário que se realize o acompanhamento financeiro mensal, atualizando o saldo da conta operativa, como também verificar se os MAPPs vinculados ao IPF estão com o Acompanhamento atualizado. Pois a não realização desses processos impossibilita a realização de Parcelas no SIAP. Alertou que a ARCE e a CGE estão com seus MAPPs vencidos e solicitou que mantenham o acompanhamento dos MAPPs em dia. Informou também que o último acompanhamento da ARCE foi realizado no dia 03/06/2022 e da CGE, no dia 29/06/2022.

Marcelo Monteiro (CGE) – Comentou sobre o MAPP da CGE e informou que verificou que a data dele está até 31 de dezembro de 2022 e as atividades previstas irão além dessa data, portanto deve ser atualizado no MAPP.

Laura Gonçalves (UGP/IPECE) – Comentou que acredita que a própria CGE consegue realizar estas alterações. Caso haja alguma dificuldade a UGP pode auxiliar.

Tabela 5: Saldo da Conta Operativa em agosto/2022 (US\$).

Valor Desembolsado	18.570.361,51
Valor Executado até 24/08/2022	16.191.439,73
Saldo desembolsado a executar	3.323.744,05


Fonte: UGP/IPECE.

Tabela 6: Saldo da Conta Operativa em agosto/2022 (R\$).

Valor Desembolsado	96.690.160,75
Valor Executado até 24/08/2022	79.506.001,34
Saldo desembolsado a executar	17.184.159,41

Fonte: UGP/IPECE.

Gráfico 2: Desembolsado a executar x Executado (R\$).



Fonte: UGP/IPECE.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE) – Informou que o valor do saldo da conta operativa é de R\$ 17.184.159,41. Informou também que já foi executado 82% do valor total desembolsado que é de R\$ 96.690.160,75.


Tabela 7: Contratos Assinados.

STATUS	Nº CONTRATOS ASSINADOS	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Em execução	18	658.737.246,11	62.934.050,14
Concluído Financeiramente, mas em execução física	13	12.904.131,56	12.904.130,54
Execução física e financeira concluídas	14	3.733.516,24	3.667.820,66
Rescindido *	1	115.560,00	23.112,00
TOTAL	46	675.374.893,90	79.506.001,34

* O valor do contrato rescindido não está refletido no valor total contratado.

Fonte: UGP/IPECE.

Gráfico 3: Contratos.



Fonte: UGP/IPECE.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE) – Informou que o monitoramento de contratos mostra que dos quarenta e seis contratos assinados, dezoito contratos encontram-se em execução, treze contratos foram concluídos financeiramente, mas ainda estão em execução física, catorze contratos com a execução física e financeira concluídas e um contrato foi rescindido. Informou também que o valor total contratado até agora representa R\$ 675.374.893,90, o contrato que foi rescindido não está incluído nesse valor. O valor pago representa R\$ 79.506.001,34.

Tabela 8: Execução Acumulada dos Contratos.

	Setorial	Nº de Subprojetos	Nº de Contratos	Nº Contratos Em execução física + Concluída Execução Financeira	Contratos Rescindidos	Nº Contratos Execução Física e Financeira Concluídas	Valor Contratado + Patronal (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo a Pagar (R\$)	% Pago Setorial	% Pago Total
1	ARCE	3	0	0		0	0	0	0		0%
2	CAGECE	5	1	1		0	1.054.474,31	210.894,86	843.579,45	20,00%	0%
3	CGE	1	1	1		0	4.000.000,00	80.000,00	3.920.000,00	2,00%	1%
4	CIDADES	2	0	0		0	0	0	0		0%
5	COGERH	6	9	4	1	4	7.137.400,54	7.137.399,52	1,02	100,00%	1,06%
6	FUNCEME	13	13	8		5	10.674.517,38	8.281.497,63	2.393.019,75	77,58%	1,23%
7	IPECE	14	9	6		3	3.245.912,01	2.421.836,16	824.075,86	74,61%	0,36%
8	SEDET	5	2	1		1	3.980.029,16	1.640.484,94	2.339.544,22	41,22%	0,24%
9	SEPLAG	2	0	0		0	0	0	0		0%
10	SRH	7	9	8		1	645.216.840,50	59.668.168,23	585.548.672,27	9,25%	8,83%
11	TCE	2	2	2		0	65.720,00	65.720,00	0	100,00%	0%
	TOTAL	60	46	31	1	14	675.374.893,90	79.506.001,34	595.868.892,57	11,77%	11,77%

Fonte: UGP/IPECE.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE) – Comentou que a Tabela acima apresenta quantos contratos foram celebrados até agora por setorial. Informou que esta tabela representa uma extensão das informações anteriores. Ademais, observa-se que a ARCE, SCIDADES e SEPLAG ainda não tiveram contratos assinados.

V. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Figura 1: Visão Geral dos Subprojetos no Projeto de Segurança Hídrica e Governança.



Fonte: UGP/IPECE.

1. Componente I – Aumento da Segurança Hídrica

Figura 2: SRH.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 2: Componente I – Aumento da Segurança Hídrica – SRH.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Obras	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 01/2022 assinado no dia 18/02/2022.
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <i>Há Indicador associado</i>	CONTRATO Nº 02/PSGH/SRH/CE/2022, assinado no dia 01/03/2022. Ordem de Serviço 07/03/2022
3	Bens	Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto Malha D'Água.	Contratos em Execução nº 07, 08 e 09/2022.
4	Bens	Aquisição de GPS Geodésico para suporte ao Projeto Malha D'Água e às ações de regulação de uso.	Contrato nº 04/SRH/CE/2020 - Concluído.
5	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista Engenheiro Geotécnico. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato em Execução nº 02/SRH/CE/2020.
6	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato em Execução nº 03/SRH/CE/2020.
7	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista Hidrologista. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato em Execução nº 01/SRH/CE/2020.

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Comentou que existem muitos desafios sendo enfrentados pelas equipes envolvidas no projeto, que realmente são esperados para uma contratação desse porte, mas que na medida do possível estão sendo vencidos e destacou a apresentação do Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA. Indagou se algum representante da SRH gostaria de comentar.

Figura 3: COGERH.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 3: Componente I – Aumento da Segurança Hídrica – COGERH.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Bens	Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da Macromedição da COGERH. <i>Há Indicador associado</i>	Contratos em Execução – 014, 015 e 016/2021/COGERH.
2	Bens	Aquisições de Estações de Medição Portáteis.	Contrato nº 039/2020/COGERH - Concluído.
3	Serviços	Instalações das Estações de Medição Fixas e pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão. <i>Há Indicador associado</i>	COGERH enviou à PGE a manifestação acerca do Recurso. Aguardando resposta do Procurador.
4	Consultoria	Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará. <i>Há Indicador associado</i>	Homologação e Adjudicação publicada no dia 04/08. COGERH providenciando a assinatura do contrato.
5	Bens	Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.	1– Equipamentos de TI: Execução Física e Financeira Concluídas; 2 – Aquisição de Drones: Edital aprovado pela UGP no dia 03/08/2022. COGERH instruindo o Processo, e com posterior envio à PGE; e 3 – Aquisição de TI: Processo encontra-se na PROLIC/PGE para análise desde o dia 18/07.
6	Consultoria	Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião (Salvaguardas). <i>Há Indicador associado</i>	COGERH remeteu a Ata e minuta do Contrato negociado para assinatura da empresa no dia 10/08.

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Referente ao item 6, comentou sobre o envio da Ata e da minuta realizado no dia 10 de agosto para empresa e questionou com a setorial sobre sua devolução e se essa, seria a informação mais atualizada.

Rodrigo Almeida (UGP/IPECE) – Informou que essa documentação foi enviada e a empresa não retornou. Informou também que a responsável da COGERH já fez ontem a cobrança novamente a empresa.

Sarah Freire (COGERH) – Informou que estão aguardando retorno da empresa.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Comentou sobre a demora da empresa em assinar essa documentação. Sugeriu que a COGERH informe para a empresa sobre a importância desse projeto e da expectativa de assinatura do contrato e do início da prestação de serviços, que deve ocorrer com a máxima brevidade.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Com relação ao item 3 do quadro acima, comentou que a última atualização foi uma conversa com a responsável da COGERH pela parte de licitações que informa a reunião com o Procurador, onde o mesmo iria se manifestar com relação ao pregão.

Elano Joca (COGERH) – Respondeu ainda não ter retorno e acrescentou após reunião presencial com o Procurador que aguarda liberação das licitações da COGERH para despacho. E informou que esse projeto é o de maior repasse junto ao Banco Mundial e os equipamentos já estão comprados só esperando a instalação.

Elano Joca (COGERH) – Com relação ao item 5 do quadro acima, comentou o processo encontra-se na PGE, aguardando o Parecer para dar prosseguimento a assinatura do contrato com os fornecedores dos equipamentos.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Comentou que entrou em contrato com a PGE sobre as impressoras e os notebooks e obteve a informação que o processo continua em análise desde o dia 18/07/2022 na PGE.

Figura 4: FUNCEME.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 4: Encaminhamentos – Missão do Banco Mundial – FUNCEME.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Bens	Aquisição de equipamentos para instrumentação e monitoramento de bacias hidráulicas.	Contratos em Execução: 04/2021, 05/2021 e 06/2021 – Assinados dia 25/03/2021. 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022 e 05/2022 – Assinados dia 16/03.
2	Bens	Aquisição de licença do ArcGis.	Contrato nº 04/2020 – Concluído.
3	Serviços	Pequenos serviços de engenharia para instalação dos equipamentos de monitoramento de bacias hidráulicas.	Especificações técnicas em ajustes após recebimento do orçamento de referência pela SOP.
4	Serviços	Contratação de empresa para realização de serviço de laboratório para análises físico-químicas e biológicas em amostras de água bruta de corpos hídricos superficiais localizados no Ceará.	Processo de Pregão Eletrônico em ajustes na FUNCEME após solicitação da PGE.
5	Consultoria Individual	Assessoria Técnica do Monitoramento da Qualidade de Água, por Satélite, em Reservatórios do Estado Do Ceará.	Contrato nº 07/2022 – Assinado em 04/04/2022.
6	Bens	Aquisição e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados Agrometeorológico.	Contrato em Execução nº 08/2021.
7	Serviços	Serviços de engenharia para instalação de estações meteorológicas.	Contrato em execução nº 16/2021 em 03/11/2021.
8	Bens	Aquisição de Radar Polarimétrico de Banda X.	Minuta da Especificação Técnica em elaboração. FUNCEME discutindo internamente o local de instalação do Radar. Previsão de início em setembro de 2022.
9	Bens	Aquisição de Drones.	Discussões preliminares foram realizadas para definição dos tipos/modelos/especificações dos equipamentos. Espera-se ter as especificações finalizadas até setembro de 2022.
10	Consultoria	Monitoramento utilizando técnicas de modelagem hidrológica e de sensoriamento remoto dos pequenos açudes visando sua incorporação na estimativa de aporte aos reservatórios estratégicos do Estado.	Contrato em execução nº 14/2021 em 14/10/2021.
11	Bens	Aquisição de equipamentos para a Sala de Situação e para suporte ao Monitoramento e Previsão Hidro-ambiental.	FUNCEME finalizando as Especificações Técnicas e com posterior envio ETICE.
12	Bens	Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de afluências aos principais reservatórios do Estado. <i>Há Indicador associado</i>	Edital em elaboração pela FUNCEME/UGP. Em paralelo as Especificações Técnicas foram analisadas e validadas pela ETICE.
13	Serviços	Capacitação e Treinamento de Técnicos da FUNCEME.	Cel04 enviou e-mails as empresas contendo o Edital de Solicitação de Cotação (Shopping) No 20220001/CEL04/FUNCEME/CE.

Fonte: UGP/IPECE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Comentou que em relação ao item 4, a última informação que obteve da FUNCEME é que o processo estava em análise na PGE e a mesma solicitou ajustes no edital.

Hoilton Rios (FUNCEME) – Desejou um bom dia. Comentou que os ajustes foram realizados e está para marcação agora.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Comentou também sobre o item 11 e informou que a FUNCEME irá adquirir equipamentos de TI e a última informação obtida é que as especificações estavam sendo definidas pela equipe e irão aderir a uma Ata de Registro de Preços.

Hoilton Rios (FUNCEME) – Comentou que continua trabalhando nisso e acredita que até a próxima semana conseguirá apresentar para a UGP e na sequência enviar para o COGET.

2. Componente II – Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água

Figura 5: CAGECE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 5: Componente II – Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água – CAGECE.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Obras	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06). <i>Há Indicador associado</i>	Aviso de Licitação – SDO nº 20220001 Data de recebimento das Propostas adiado para o dia 02/09/2022.
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza. <i>Há Indicador associado</i>	Reunião de negociação com o Consórcio realizada no dia 09/08. Ata da reunião de negociação em análise na CAGECE.
3	Consultoria	Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da CAGECE.	CAGECE providenciando a Homologação e Adjudicação.
4	Consultoria	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato em execução nº 201/2021 em 27/12/2021
5	Consultoria	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão De Empreendimentos da CAGECE.	2ª Reunião de negociação realizada no dia 17/08. CAGECE aguardando a documentação complementar por parte da empresa.

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Sobre o item 1, comentou que infelizmente foi adiada para o dia 02/09 em virtude da quantidade de esclarecimentos solicitados, mas que espera não precisar adiar mais. Em relação ao item 2, comentou também que gostaria de deixar uma recomendação para CAGECE, principalmente em relação ao apoio do setor jurídico será necessário. Informou também que na negociação foi colocado que a líder do consórcio foi adquirida por outro grupo empresarial e essa aquisição apenas se confirmou depois que as propostas foram apresentadas, assim precisamos recebê-la para elaborar a minuta do contrato. Por outro lado, será necessário apoio do setor jurídico no sentido de analisar e emitir um parecer sobre a referida aquisição, antes de que a documentação negociada seja remetida a CEL04/PGE. Comentou também sobre a importância de se preparar e amadurecer os contatos internos da CAGECE para a análise dessa documentação.

Abigail Araújo (CAGECE) – Comentou que está acompanhando.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Sobre o item 3 indagou a CAGECE se existe alguma previsão para homologação e adjudicação, pois já tem alguns dias que o processo está liberado para ser contratado e todos os trâmites foram realizados.

Abigail Araújo (CAGECE) – Respondeu que irá verificar e dará retorno.

3. Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público

Figura 6: ARCE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 6: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – ARCE.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará. <i>Há Indicador associado</i>	Edital de SDP lançada em 26/07/2022 Recebimento das propostas Técnicas e Financeiras até as 15:00 horas do dia 25 de agosto de 2022.
2	Consultoria	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	Reunião de negociação agendada para o dia 25/08 às 14:00 horas.
3	Consultoria	Melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico.	Previsão de envio do Termo de Referência e Estimativa de Custo para análise da UGP?

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Comentou que tem monitorado os projetos da ARCE e que sobre o item 3 gostaria de informações acerca da expectativa de envio das versões atualizadas do termo de referência e da estimativa de custos.

Alexandre Caetano (ARCE) – Esclareceu que até o dia 02 de setembro de 2022 seria remetido a UGP.

Figura 7: IPECE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 7: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – IPECE.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado Do Ceará e Atualização dos Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.	Homologação e Adjudicação publicado no DOE no dia 04/08. IPECE aguardando a documentação por parte da empresa para finalização do Contrato.
2	Consultoria	Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no “Fortalecimento Institucional do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas”.	Documentação negociada em análise na Cel04. IPECE atualizando a Estimativa de Custo e IG após solicitação da Cel04.
3	Serviço	Contratação de empresa especializada para realização de pesquisas domiciliares na área de abrangência dos municípios do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	Termo de Referência remetido para análise do Banco Mundial no dia 29/07.

Fonte: UGP/IPECE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Comentou sobre o item 1 e informou que já foi realizada a reunião de negociação e a empresa estava pendente de enviar as certidões negativas para assinar o contrato e gostaria de saber se a empresa já enviou a documentação.

Rogério Soares (IPECE) – Informou que ainda está aguardando o envio da documentação pois a empresa ficou de enviar essa semana.

Rodrigo Almeida (UGP/IPECE) – Informou que a documentação já chegou e o próximo passo seria a assinatura do contrato por ambas as partes.

Figura 8: SEDET/FUNCEME – SEDET/IPECE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 8: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – SEDET.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado). SEDET/IPECE	Homologação e Adjudicação publicado no DOE no dia 15/07. IPECE/SEDET aguardando a documentação por parte da empresa para finalização do Contrato.
2	Consultoria	Levantamento cadastral de irrigantes e determinação de demanda hídrica para o setor agropecuário das bacias do baixo, médio e alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado. SEDET/FUNCEME	Contrato nº 12/2022 Assinado em 04/08/2022 e Publicado no dia 11/08/2022.
3	Consultoria Individual	Consultoria Internacional para Orientação e Acompanhamento de Implantação da Metodologia "Surface Renewal (SR)". SEDET/FUNCEME	FUNCEME alinhando reunião com a SEDET para elaboração dos TRD's dos Consultores individuais e da Fundação.
4	Consultoria	Consultoria para prestação de serviços técnicos especializados para realização de 60 cursos com os seguintes temas: Manejo Eficiente da Água no Setor Agropecuário e Avaliação de Sistemas de Irrigação. SEDET/FUNCEME	
5	Bens	Fornecimento e instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados para Metodologia Surface Renewal (SR). SEDET/FUNCEME	Contrato nº 06/2020 em Execução. CAMPBELL SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA.

Fonte: UGP/IPECE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Informou que já está em contato com os representantes da SEDET e FUNCEME para marcar uma reunião para alinhar como irá abordar a seleção e contratação da empresa e dos consultores (itens 2 e 3 do quadro acima).

Vandemberk Rocha (SEDET) – Comentou que está disponível para essa reunião.

Hoilton Rios (FUNCEME) – Informou uma conversa com a SEDET e que irão agendar uma reunião nos próximos dias.

Figura 9: SCIDADES.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 9: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – SCIDADES.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	Publicação do Aviso de Manifestação de Interesse 20220002/CEL04/ SCIDADES/CE Data de recebimento dos Portfólios até o dia 06/09/2022.
2	Consultoria Individual	Consultor Jurídico Individual, Especialista em Saneamento Básico, para Adequação do Marco Regulatório da Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	UGP remeteu a documentação negociada (ata e minuta do contrato). SCIDADES colhendo assinatura.

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Com relação ao item 1, informou que estão iniciando o processo de seleção para contratação do PAAES, e recomendou que entrassem em contato com empresas e instituições sem fins lucrativos e com possíveis interessados em prestar essa consultoria, remetendo o termo de referência e o link, pois muitas delas as vezes não pagam pelos serviços de pesquisa de licitação, então, essa seria uma instrução principalmente para a equipe técnica e que realmente realize esses contatos. Perguntou a SCIDADES se teriam alguma informação adicional sobre a contratação do consultor individual e jurídico e se recebeu documentação assinada por eles.

Carla Escóssia (SCIDADES) – Respondeu que o consultor individual ainda não devolveu a documentação negociada assinada, prevista para ser apresentada até a próxima sexta-feira, dia 26. E que os contatos prévios sugeridos para a manifestação de interesse do PAAES estão sendo realizados.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Esclareceu que não é possível de forma alguma iniciar os trabalhos antes da formalização do contrato, que ocorrerá apenas após a divulgação do resultado final por parte da CEL04.

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Comentou que foi enviado e-mail solicitando um substituto para o Comitê IPF.

Carla Escóssia (SCIDADES) – Respondeu que o suplente solicitou para representá-lo na reunião de hoje, enquanto o Secretário resolve essa questão da nomeação, da substituição.

Figura 10: CGE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 10: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – CGE.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato em Execução nº 07/2022 - Assinado em 19/05/2022

Fonte: UGP/IPECE.

Marcos Almeida (CGE) – Informou que o contrato já está em execução e que já houve a entrega e pagamento do primeiro produto, frente ao plano de trabalho. Comentou também que estão caminhando junto à consultoria com o desenvolvimento de quatro produtos em paralelo, a atividade de planejamento do projeto, que inclui a parte de mapeamento dos processos, a parte de mapeamento das integrações, a parte da definição inicial do designer gráfico do projeto, então, estamos na etapa do projeto que contempla o desenvolvimento da plataforma tecnológica. Informou que essa etapa do desenvolvimento em si não foi iniciada, mas estamos na etapa de planejamento, de definição de escopo. Informou também que a previsão de conclusão dessas atividades será no final do mês de setembro de 2022.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Indagou se alguém da UGP entrou em contato a respeito do indicador.

Marcos Almeida (CGE) – Respondeu que sim. Comentou sobre o indicador que teria sido proposto a algum tempo atrás e foi indagado por um integrante da UGP sobre a definição do indicador e respondeu para ele que ainda não. Comentou também que estava na etapa de definição dos processos que serão contemplados os projetos e que isso provavelmente só estará definido no ano que vem, como estava já previsto no prazo.

Figura 11: SEPLAG.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 11: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – SEPLAG.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará. Há Indicador associado	Homologação e Adjudicação publicados no DOE no dia 05/08. SEPLAG finalizando o Contrato para assinatura.
2	Bens	Aquisição de mobiliário e equipamentos para estruturação da área de Gestão de Investimento Público da Secretaria do Planejamento e Gestão.	SEPLAG ajustando as Especificação Técnica após reunião no dia 12/08.

Fonte: UGP/IPECE.


André Gonzaga (UGP/IPECE) – Informou que na SEPLAG são dois subprojetos. E indagou sobre o processo de assinatura do contrato.

Adauto Oliveira (SEPLAG) – Comentou que o contrato foi ontem para a assessoria jurídica já com toda documentação da empresa e espera seja assinado o mais cedo possível para publicar e dar a ordem de serviço.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Indagou sobre a aquisição de mobiliário e dos bens de TI.

Adauto Oliveira (SEPLAG) – Respondeu que serão necessários três termos de referência e já estão elaborados e estamos nas especificações. Informou que esteve na área de TI que está especificando a parte de equipamentos, hoje teve uma reunião sobre mobiliários para também dar sequência as especificações e aquela adesão a Ata da ETICE que a UGP me passou. A estimativa de envio dos documentos para análise da UGP é até a próxima semana.

Figura 12: TCE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 12: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – TCE.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Bens	Aquisição de equipamentos (Vant's), software e treinamento para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.	Contrato nº 35 e 36/2021 em 17/12/2021 Concluído Financeiro.
2	Bens	Aquisições de Equipamentos para desenvolver solução de monitoramento de obras de engenharia que consiste na elaboração de uma base analítica composta de mecanismo de coleta de dados e painéis de monitoramento de obras de engenharia por meio da tecnologia de Business Intelligence e aplicação de modelos de Machine Learning. Há Indicador associado	TCE elaborando as Especificações Técnicas e o Mapa de Preço com previsão de envio até o final de agosto (acordado na Missão).

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Indagou aos representantes do TCE sobre o envio do detalhamento dos equipamentos a serem adquiridos, acordado para ser apresentado até final do mês de agosto de 2022. Colocou ainda que o cadastramento no plano de aquisições do Projeto é imprescindível para que o processo de licitação seja lançado.

Liana Brandão (TCE) – Informou que a área de TI do TCE está dando prosseguimento, com objetivo de cumprir o prazo acordado e solicitou que o Sr. Savio Braga descrevesse o status atualizado da aquisição.

Sávio Braga (TCE) – Esclareceu que as especificações técnicas foram concluídas e que está buscando no mercado a coleta de preços. Comentou que logo que obtiver o valor estimado comunicará a UGP, possivelmente até o final do mês de agosto ou início de setembro.

VI. INDICADORES

a. Componente I: Aumento da Segurança Hídrica

Quadro 13: Indicador de Resultado Intermediário – SRH e COGERH – Nome do Indicador: Percentagem de Usuários Estratégicos da Água Regularizados.

Nome do Indicador: Percentagem de Usuários Estratégicos da Água Regularizados.	
Subprojeto associado: Consultoria de Regularização de Recursos: Homologação e Adjudicação publicados no dia 04/08. COGERH providenciando a assinatura do contrato.	
Linha de base: 0 (ZERO)	
Observação: Produzida Nota Técnica com definições de “Usuários Estratégicos” e “Regularizados” e estratégias do Estado para o alcance da meta de 80% dos usuários regularizados.	
Metas	Prazo
Meta final: 80	31-Dez-2026

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 14: Indicador de Resultado Intermediário – SRH e COGERH – Nome do Indicador: Percentagem de Usuários Registrados que Possuem Macromedição.

Nome do Indicador: Percentagem de Usuários Registrados que Possuem Macromedição.	
Subprojeto associado: Aquisição e Instalação de Estações de Medição Fixas: COGERH enviou à PGE a manifestação acerca do Recurso. Aguardando resposta do Procurador.	
Linha de base: 7	
Observação: Produzida nota técnica apresentando a política de medição da COGERH - Previsão da Meta ser superada em setembro de 2024. Medição atual: 19,4%	
Metas	Prazo
Meta final: 75	31-Dez-2026

Fonte: UGP/IPECE.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Comentou que os dois primeiros indicadores que são relacionados a COGERH, apesar de eles terem metas para o ano 2026, sendo o primeiro indicador a Percentagem de Usuários Estratégicos da Água Regularizados e segundo a Percentagem de Usuários Registrados que Possuem Macromedição ambos com metas a serem cumpridas apenas em 2026, esses careciam de esclarecimentos acerca das definições e das métricas das metas. Comentou também que é relevante falar que a COGERH preparou duas notas técnicas bem completas e ficaram excelentes e contemplam exatamente o que é necessário para o Banco Mundial entender e monitorar esses indicadores, até o final do projeto. Informou também que nas duas notas técnicas contempla um plano de ação para que a meta final seja atingida antes mesmo do ano de 2026.

Quadro 15: Indicador de Resultado Intermediário – **SRH e COGERH** – Nome do Indicador (13): Melhoria das Condições de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião.

Nome do Indicador (13): Melhoria das Condições de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião.	
Subprojetos associados:	
Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião;	
Linha de base: Nenhuma atividade implementada.	
Observação: Painel de especialistas em segurança de barragens contratado.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Painel de especialistas em segurança de barragens contratado.	31-Dez-2020
Subprojetos associados:	
- Planos de Segurança das Barragens: COGERH remeteu a Ata e minuta do Contrato negociado para assinatura da empresa. - Revisão Periódica e Estudos Complementares: Incluídos no Escopo dos Planos de Segurança. - Base de dados para armazenamento de dados com Alertas Automatizados: Licitação marcada para 05/09. - Obras de Reabilitação do Banabuiú: Em execução pelo DNOCS.	
Linha de base: Nenhuma atividade implementada.	
Observação: Relatório de Avaliação Combinado aprovado pela UGP no dia 28/06. COGERH colhendo as assinaturas e posterior envio a Cel04/PGE.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 02: Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares para a Barragem do Banabuiú contratados. Base de dados para armazenamento de dados de instrumentação das barragens operadas pela COGERH, incluindo alertas automatizados, desenvolvida.	31-Dez-2021
Meta Intermediária 03: Planos de Segurança para as Barragens de Gavião e Banabuiú contratados (plano de instrumentação, plano de O&M, Plano de Ação para Emergência - PAE). Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares do Banabuiú finalizados.	30-Dez-2022
Meta Intermediária 04: Planos de Segurança das Barragens de Gavião e Banabuiú finalizados (plano de instrumentação, plano de O&M, Plano de Ação para Emergências - PAE). Obras de reabilitação de Banabuiú contratadas.	29-Dez-2023
Meta final: Obras de reabilitação de Banabuiú finalizadas.	31-Dez-2024

Fonte: UGP/IPECE.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Comentou que esse indicador é bastante complexo, pois reúne vários subprojetos, são eles: Planos de Segurança das Barragens; Revisão Periódica e Estudos Complementares; Base de dados para armazenamento de dados com Alertas Automatizados; e Obras de Reabilitação. Comentou também que sua primeira meta que é o “Painel de especialistas em segurança de barragens contratado” já foi atingida. Com relação à meta intermediária 2, onde a análise periódica de segurança e os estudos complementares deveriam estar contratados, e que o plano de segurança das barragens está em processo de contratação e essas duas ações estão contempladas nos planos de segurança. Essa meta está em vermelho representando seu parcial atingimento, pois a UGP foi informada que os alertas já estão funcionando e com relação a base de dados a licitação está marcada para setembro com recursos da COGERH.

Quadro 16: Indicador de Resultado Intermediário – **FUNCEME** – Nome do Indicador (6): Sistema de Previsão Climática Fortalecido.

Nome do Indicador (6): Sistema de Previsão Climática Fortalecido.	
Subprojeto associado:	
Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de aflúências aos principais reservatórios do Estado: Edital em elaboração pela FUNCEME/UGP. Em paralelo as Especificações Técnicas foram analisadas e validadas pela ETICE.	
Linha de base: um modelo climático ECHAM rodado em periodicidade mensal.	
Observação: Enquanto não é possível apresentar as previsões de aflúências em periodicidade quinzenal, estas vêm sendo apresentadas em periodicidade mensal, com divulgação restritas aos órgãos do setor de recursos hídricos, pela natureza sensível da informação e por se tratar de um projeto em maturação.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Informações do Sistema de Previsão Climática disponíveis ao público.	15-Jun-2021
Meta Final: Informações geradas pelo Sistema de Previsão Climática sendo usadas para calcular a aflúência da água para reservatórios estratégicos.	15-Jun-2022

Fonte: UGP/IPECE.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Comentou que esse indicador tem a meta 1 cumprida, pois as informações dos sistemas de previsão climática são disponíveis ao público. Com respeito à meta final, deverá se usar o sistema de previsão climática para calcular a fluência da água e isso é feito apenas mensalmente. Comentou também que com aquisição do cluster é que conseguiremos atualizar no sistema e o mesmo poderá rodar quinzenalmente. Comentou que o processo de aquisição dos clusters será acompanhado em conjunto com o desenvolvimento do sistema.

b. Componente II – Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água

Quadro 17: Indicador de Resultado Intermediário – **CAGECE** – Nome do Indicador (14): Número de Distritos de Medição e Controle Criados em Fortaleza.

Nome do Indicador (14): Número de Distritos de Medição e Controle Criados em Fortaleza.	
Subprojetos associados:	
- Controle e Redução de Perdas: Aviso de Licitação – SDO nº 20220001; Data de recebimento das Propostas adiado para o dia 02/09/2022. - Supervisora: Reunião de negociação com o Consórcio realizada no dia 09/08. Ata da reunião de negociação em análise na CAGECE.	
Linha de base: 0 (ZERO)	
Observação: Controle e Redução de Perdas: Metas revisadas de acordo com Nota Técnica:	
- Meta intermediária 1: Julho de 2023; - Meta intermediária 2: Setembro de 2024; - Meta final: Maio de 2024.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: 9	31-Dez-2021
Meta Intermediária 02: 18	30-Dez-2022
Meta final: 44	31-Dez-2023

Fonte: UGP/IPECE.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Comentou que o indicador vinculado à CAGECE “Número de Distritos de Medição e Controle Criados em Fortaleza”, tem-se metas intermediárias para serem atendidas, sendo a primeira que deveria estar cumprida ao final do ano passado e que já devia ter sido entregue nove DMCs. Comentou também que a CAGECE atualizou os prazos para o atingimento dessas metas. Informou, por fim, que, sempre que tivermos avanços, esses devem ser reportados à UGP e o principal avanço esperado é a adjudicação dos contratos, tanto do Ato como da construtora que irá realizar o serviço de engenharia.

Quadro 18: Indicador de Resultado Intermediário – **CAGECE** – Nome do Indicador (15): Proposta de Revisão da Estrutura Tarifária para Serviços Hídricos Finalizada, Aprovada pelo Conselho Administrativo e Apresentada às Agências Reguladoras.

Nome do Indicador (15): Proposta de Revisão da Estrutura Tarifária para Serviços Hídricos Finalizada, Aprovada pelo Conselho Administrativo e Apresentada às Agências Reguladoras.	
Subprojeto associado:	
Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária: Contrato em execução nº 201/2021.	
Linha de base: Estrutura tarifária não revisada.	
Observação: Empresa Quantum entregou o segundo produto.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Estudo para revisão da estrutura tarifária da água contratado.	31-Dez-2020
Meta Intermediária 02: Proposta de revisão da estrutura tarifária da água finalizada.	30-Dez-2022
Meta Intermediária 03: Estudo de revisão da estrutura tarifária da água aprovado pela Diretoria da CAGECE.	30-Jun-2023
Meta final: Proposta de revisão da estrutura tarifária da água apresentada e aprovada pelas agências regulatórias.	28-Jun-2024

Fonte: UGP/IPECE.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Comentou que ainda relacionado a CAGECE, há o indicador relacionado à proposta da revisão da Estrutura Tarifária. Comentou também que a empresa já foi contratada e entregou o segundo produto e que a primeira meta já foi atingida e a proposta deveria ser entregue até 30 de dezembro de 2022. Comentou também que os avanços da consultoria devem ser acompanhados e reportados à UGP afim de que o Indicador reflita a real situação sobre o nível de atingimento das metas.

Carla Escóssia (SCIDADES) – Comentou ter uma pergunta acerca da questão da Estrutura Tarifária, que o contrato nº 201/2021 o qual teve o segundo produto aprovado, indagou se existe algum pagamento programado até o final do ano de 2022.

Abigail Araújo (CAGECE) – Comentou que nessa semana a UGP entrou em contato com a CGE para perguntar como estava o andamento dos pagamentos e a mesma respondeu que nessa semana recebeu a versão final do relatório 2 e as atividades do relatório 3 já estão sendo realizadas e eles acreditam que conseguem validar e encaminhar para o pagamento.

Carla Escóssia (SCIDADES) – Informou que precisa dessas informações para se organizar e agilizar o processo.

c. Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público

Quadro 19: Indicador de Resultado Intermediário – **SEPLAG** – Nome do Indicador (16): Sistema de Gestão de Investimentos Públicos Implementado e em Operação.

Nome do Indicador (16): Sistema de Gestão de Investimentos Públicos Implementado e em Operação.	
Subprojeto associado: Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP): Homologação e Adjudicação publicados no DOE no dia 05/08	
Linha de base: Nenhum sistema	
Observação: Metas revisadas de acordo com e-mail enviado em 11/07: Meta intermediária 1: Outubro de 2023; Meta intermediária 2: Reunião com SDA prevista para agosto com vistas ao estabelecimento de um plano conjunto de trabalho para o cumprimento da meta 02.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Sistema 100% implementado e disponível a todos os usuários.	30-Dez-2022
Meta Intermediária 02: 10% dos novos projetos da SDA analisados através do sistema.	31-Dez-2024
Meta final: 20% dos novos projetos de recursos hídricos analisados através do sistema.	31-Dez-2025

Fonte: UGP/IPECE.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Comentou que esse indicador é relacionado ao sistema da SEPLAG e que os serviços de desenvolvimento do referido sistema já estão homologados, adjudicados e publicados. Comentou também que como essa contratação demorou mais que o previsto, a SEPLAG apresentou novas previsões para cumprimento dessas metas e que a primeira será cumprida em outubro de 2023. Com relação à meta intermediária 2, a qual se relaciona com os projetos da SDA, também foi reprogramado o cronograma e apesar dessa meta ficar para 2024, é importante as tratativas com SDA irem avançando.

Quadro 20: Indicadores de Resultado Intermediários – **TCE** – Nome do Indicador (17): Percentagem de Obras Públicas Monitoradas.

Nome do Indicador (17): Percentagem de Obras Públicas Monitoradas.	
Subprojeto associado: Sistema de Gerenciamento de Obras: TCE apresentou Termos de Abertura do Projeto (TAP), considerado satisfatório pelo Banco. Equipamentos para suporte ao Sistema: TCE elaborando as Especificações Técnicas e o Mapa de Preço com previsão de envio até o final de agosto.	
Linha de base: 0 (ZERO)	
Observação: Primeiro produto previsto para agosto/2022.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Sistema de monitoramento de obras desenvolvido e operacional, com drone e sala de situação interconectados.	30-Jun-2023
Meta Intermediária 02: 70% das obras do Projeto monitoradas. 50% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitoradas.	28-Jun-2024
Meta final: 100% das obras do Projeto monitoradas. 80% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitoradas.	30-Jun-2025

Fonte: UGP/IPECE.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Comentou que esse indicador é vinculado ao sistema do TCE e que esse será desenvolvido com recursos próprios e que foi informado que o segundo produto está previsto para o final desse mês e que o cronograma do TCE está em dia e está alinhado com as metas e informou que é importante ir acompanhando e reportando sempre que aparecer alguma dificuldade.

Liana Brandão (TCE) – Comentou que teremos um novo suplente no Comitê, pois ele está mais por dentro desses projetos e irá ser um forte reforço para atingir esse prazo com mais tranquilidade.

Quadro 21: Indicadores de Resultado Intermediários – **CGE** – Nome do Indicador (19): Índice Médio de Avaliação de Contratos Desenvolvido.

Nome do Indicador (19): Índice Médio de Avaliação de Contratos Desenvolvido.	
Subprojeto associado: Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais: Contrato em Execução nº 07/2022 - Assinado em 19/05/2022.	
Linha de base: Nenhum índice	
Observação: Mapeamento inicial dos processos críticos relacionados ao funcionamento do Sistema previsto para 09/2022 – Início da construção da metodologia descrita na intermediária 1.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Metodologia de cálculo definida incluindo critérios de avaliação a serem estabelecidos pelas instituições que usarão o sistema conjuntamente com a empresa contratada.	30-Jun-2023
Meta Final: Metodologia aplicada para contratos registrados no novo sistema.	30-Jun-2025

Fonte: UGP/IPECE.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Comentou que o Indicador tem relação com o sistema de Contratos da CGE e que os serviços de desenvolvimento já estão contratados e em execução com entrega em breve do segundo produto. Informou que seria importante que a empresa ficasse alinhada com as datas das metas e que tal metodologia deverá estar definida até junho de 2023. Informou que ficará acompanhando e reportando os avanços do referido indicador.

Quadro 22: Indicadores de Resultado Intermediários – **ARCE** – Nome do Indicador (18): Resolução para Regulação do Controle Patrimonial dos Ativos de Água e Saneamento Publicada.

Nome do Indicador (18): Resolução para Regulação do Controle Patrimonial dos Ativos de Água e Saneamento Publicada.	
Subprojeto associado: Elaboração de Manual de Controle Patrimonial: Recebimento das propostas Técnicas e Financeiras até as 15:00 horas do dia 25 de agosto de 2022.	
Linha de base: 0 (ZERO)	
Observação: Previsão para cumprimento da Meta Final revisada para 30/09/2024 de acordo com e-mail enviado em 20/07.	
Metas	Prazo
Meta Final: 1	30-Jun-2023

Fonte: UGP/IPECE.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Comentou que o subprojeto relacionado ao indicador “Resolução para Regulação do Controle Patrimonial dos Ativos de Água e Saneamento Publicada” não foi contratado. A meta final do referido indicador tem prazo de cumprimento para junho do próximo ano. Comentou também que a contratação demorou mais do que o planejado e que, portanto, foi solicitado à ARCE fazer uma nova projeção e informaram que o novo prazo ficou para setembro de 2024. Informou que a UGP irá acompanhar e reportar os avanços.

Quadro 23: Indicadores de Resultado Intermediários – **IPECE** – Nome do Indicador (20): Grupo Dedicado Criado no IPECE para Fornecer Suporte Técnico para o Desenho de Políticas nos Setores Hídrico e de Agronegócios, Através de Pesquisa Mediante Demanda.

Nome do Indicador (20): Grupo Dedicado Criado no IPECE para Fornecer Suporte Técnico para o Desenho de Políticas nos Setores Hídrico e de Agronegócios, Através de Pesquisa Mediante Demanda.	
Subprojeto associado: Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB: Homologação e Adjudicação publicados no DOE no dia 04/08. Contempla a atualização da matriz de insumo-produto.	
Linha de base: Nenhum índice	
Observação: Grupo criado. Publicado Estudo inter- e intra- setorial de demanda utilizando o modelo de entrada e saída (input output). Metodologia do Cálculo do PIB: Contempla a atualização da matriz de insumo-produto necessária para atualização e produção dos estudos de cadeias produtivas e inter- e intra- setorial de demanda utilizando o modelo de entrada e saída (input output).	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Grupo criado dentro da Diretoria de Estudos Econômicos do IPECE.	30-Jun-2021
Meta Intermediária 02: Estudo de cadeias produtivas com enfoque na produção de uso intenso da água finalizado.	29-Dez-2023
Meta final: Estudo inter- e intra- setorial de demanda utilizando o modelo de entrada e saída (input output) finalizado.	31-Dez-2024

Fonte: UGP/IPECE.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Comentou que o principal subprojeto relacionado ao indicador “Grupo Dedicado Criado no IPECE para Fornecer Suporte Técnico para o Desenho de Políticas nos Setores Hídrico e de Agronegócios, Através de Pesquisa Mediante Demanda” é o desenvolvimento da metodologia do cálculo do PIB, porque os dois estudos da meta intermediária 2 e final precisam de um produto que está no escopo dessa consultoria para atualizar a matriz de insumo-produto. Comentou, por fim, que conversou com os representantes do IPECE e foi informado que tão logo seja entregue a atualização da matriz de insumo-produto seriam iniciados os estudos.

VII. CONTROLE E MONITORAMENTO DAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS

a. Monitoramento das Salvaguardas Socioambientais.

i. Matriz de Acompanhamento Geral.

Quadro 24: Matriz de Acompanhamento Geral – Componente I – Aumento de Segurança Hídrica.

PROJETO	SUBPROJETO	AÇÕES	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO	COORDENAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	STATUS	OBSERVAÇÕES
Ampliação da Infraestrutura hídrica (Malha d'água)	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central	Contratação da empresa para implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central	SRH	SRH	UGP			Concluído	
		Contratação da empresa para execução de Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central (Engenheiro)						Concluído	
		Desapropriação da área da ETA						Concluído	
Universalização da Macromedicação		Pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão	Empresa Consultora	COGERH	UGP	14/04/2022	13/04/2023	Em fase de licitação	COGERH enviou a PGE a manifestação a cerca do recurso. Aguardando resposta do Procurador.
Regulação de Uso da Água Bruta		Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 bacias hidrográficas do Estado do Ceará	Empresa Consultora	COGERH	UGP	04/05/2022	23/04/2024	Em fase de licitação	Homologação e adjudicação no dia 04/08. COGERH providenciando a assinatura do contrato.
Segurança de Barragens (Banabuiú e Gavião)	Serviços Especializados de Engenharia para Elaboração dos Planos de Segurança das Barragens Gavião e Arrojado Lisboa	Contratação do Painel de Especialistas em Segurança de Barragens	SRH	COGERH	UGP			Concluído	
		Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião	Empresa Consultora			12/07/2022	11/07/2023	Em fase de licitação	COGERH remeteu a ata e minuta do contrato negociado para a assinatura da empresa no dia 10/08.
		Elaboração dos Planos de Segurança da barragem do Banabuiú e da barragem do Gavião (plano de instrumentação, de O&M e de PPE)	Empresa Consultora			12/07/2022	11/07/2023		
		Elaboração de estudos complementares na barragem do Banabuiú	Empresa Consultora						
		Desenvolvimento de base de dados para armazenamento dos dados de	Empresa Consultora			12/07/2022	11/07/2023		

PROJETO	SUBPROJETO	AÇÕES	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO	COORDENAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	STATUS	OBSERVAÇÕES
		instrumentação das barragens operadas pela COGERH, incluindo alertas automáticos.				12/07/2022	11/07/2023		
Aperfeiçoamento do Monitoramento Qualiquantitativo		Pequenos serviços de engenharia para instalação dos equipamentos de monitoramento de bacias hidráulicas	Empresa Consultora	FUNCEME	UGP	13/05/2022	09/11/2022	Em Atividades Preparatórias	Especificações técnicas em ajustes após recebimento do orçamento de referência pela SOP.
Fortalecimento do Sistema de Previsão Climática		Serviços de engenharia para instalação de estações meteorológicas.	Empresa Consultora	FUNCEME	UGP	03/11/2021	24/10/2023	Em andamento	Contrato Nº 16/2021 concluído.

Fonte: UGP/IPECE.

Christina Bianchi (UGP/IPECE) – Comentou que com a assinatura do contrato da adutora, houve um incremento no acompanhamento das salvaguardas socioambientais. O EVA e o PGS já foram entregues pela empreiteira e estão agora sobre a avaliação da SRH e do engenheiro. Citou as atividades com status concluído e os que estão em andamento (pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão, que está em fase de licitação, e a prestação de consultoria contemplando as ações de regularização dos recursos hídricos, que é da parte da COGERH, está em licitação, tudo que está relacionado à contratação do plano de segurança de barragens está sendo realizada no mesmo contrato está em fase de licitação). Comentou também sobre os pequenos serviços de engenharia para a instalação dos equipamentos que são ligados a FUNCEME e os serviços da estação meteorológica, que também estão na fase de licitação.

Quadro 25: Matriz de Acompanhamento Geral – Componente II – Melhoria da Eficiência no Serviço de Água.

PROJETO	SUBPROJETO	AÇÕES	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO	COORDENAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	STATUS	OBSERVAÇÕES
Controle e Redução de Perdas na RMF	Implantação de Distritos de Medição e Controle (DMCs)	Contratação da empresa construtora para Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06)	CAGECE	CAGECE	UGP	19/09/2022	22/04/2026	Em Atividades Preparatórias	Aviso de Licitação – SDO nº 20220001 Data de recebimento das Propostas no dia 02/09/2022.
		Contratação da empresa para Serviço de Engenharia consultiva para gerenciamento, fiscalização Assessoria Técnica Operacional (ATO)				04/07/2022	13/02/2026	Em fase de licitação	Reunião de negociação com o consórcio dia 09/08. Ata da reunião de negociação em análise na CAGECE.

Fonte: UGP/IPECE.

Christina Bianchi (UGP/IPECE) – Comentou sobre os DMCs da CAGECE e informou sobre as questões relacionadas com a contratação da empresa construtora para Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos, e corrigiu o status que está verde e deveria estar amarelo porque ainda está em fase de em fase de licitação.

Quadro 26: Matriz de Acompanhamento Geral – Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público.

PROJETO	SUBPROJETO	AÇÕES	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO	COORDENAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	STATUS	OBSERVAÇÕES
Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (PAAES)	Implantação do sistema de abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário	Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário	Empresa Consultora	SCIDADES	UGP	29/10/2022	21/04/2023	Em andamento	Publicação do aviso de ML N°2020002/CEL04/SCIDADES/CE. Data de recebimento dos portfólios 06/09/2022.

Fonte: UGP/IPECE.

Christina Bianchi (UGP/IPECE) – Comentou sobre o Componente 3 e informou sobre a elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, sob monitoramento da SCIDADES, que está inclusive com lançamento de aviso de edital.

Quadro 27: Matriz de Acompanhamento – Adutora

ATIVIDADES	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO	COORDENAÇÃO	DATA DE TÉRMINO	PERIODICIDADE	STATUS	OBSERVAÇÕES	DOCUMENTO ASSOCIADO
1 Ações de planejamento ambiental e social das obras	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em andamento	Em análise na SRH	PGS / PRI
2 Elaboração do Plano de Gestão Ambiental e Social das obras (PGASO)	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em andamento	Em análise na SRH	PGS
3 Elaboração do Plano de Gerenciamento e Disposição de Resíduos	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em andamento	Em análise na SRH	PGS
4 Elaboração do Plano de Gestão do Sistema Viário	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em andamento	Em análise na SRH	PGS
5 Elaboração do Plano de Interferência com Infraestrutura de Serviços Públicos	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em andamento	Em análise na SRH	PGS
6 Elaboração do Plano de Salvamento do Patrimônio Cultural	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em andamento	Em análise na SRH	PGS
7 Elaboração do Plano de Gestão de Segurança, Higiene, Medicina, Vivência e Meio Ambiente do Trabalho	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em andamento	Em análise na SRH	PGS
8 Elaboração do Plano de Educação Socioambiental dos Trabalhadores e Código de Conduta na Obra	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em andamento	Em análise na SRH	PGS
9 Elaboração do Plano de Comunicação Social	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em andamento	Em análise na SRH	PGS
10 Elaboração do Plano de Ações Socioeducativas e de Gênero	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em andamento	Em análise na SRH	PGS
11 Elaboração do Plano de Reassentamento Involuntário - PRI da Adutora	Empresa Construtora	SRH	UGP	22/08/2022	Não se repete	Em andamento	Aguardando recebimento	MRI
12 Elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) dos lotes e cõ aberto existentes na bacia do reservatório Banabuiú	Empresa Consultora	SRH COGERH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em andamento	Em análise na SRH	EVA / PGS
13 Elaboração do EVA para análise e emissão da LI	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em andamento	Em análise na SRH	MGSA
14 Preenchimento do Formulário de Análise socioambiental das atividades do projeto (Anexo 1 do MGSA)	Empresa Construtora	Empresa Supervisora SRH	UGP	15/12/2022	Semestral	Em andamento	Formulário do primeiro semestre de 2022 foi entregue	MGSA
15 Preenchimento do Formulário de Supervisão socioambiental de obras civis (Anexo 2 do MGSA)	Empresa Construtora	Empresa Supervisora SRH	UGP	15/12/2022	Semestral	Em atraso	Aguardando início das obras	MGSA
16 Preenchimento do Relatório Analítico de Acompanhamento das Salvaguardas Ambientais e Sociais (Anexo 3 do MGSA)	Empresa Construtora	Empresa Supervisora SRH	UGP	15/12/2022	Semestral	Em andamento	Formulário do primeiro semestre de 2022 foi entregue	MGSA
17 Solicitação de Emissão de licença para captação de água no reservatório Banabuiú	Empresa Construtora	SRH	UGP			Em atraso	Aguardando	-
18 Solicitação de Emissão de outorga para captação de água no reservatório Banabuiú	Empresa Construtora	SRH COGERH	UGP			Em atraso	Aguardando início das obras	-

ATIVIDADES		EXECUÇÃO	MONITORAMENTO	COORDENAÇÃO	DATA DE TERMINO	PERIODICIDADE	STATUS	OBSERVAÇÕES	DOCUMENTO ASSOCIADO
19	Implantação da faixa referente à Área de Preservação Permanente (APP) do reservatório Banabuiú e elaboração do Plano Ambiental de Conservação e Uso do entorno do reservatório artificial (Pacurá)	Empresa Consultora	COGERH	UGP	21/08/2022	Não se repete	Em andamento	Em análise na SRH	PGS
20	Levantamento, caracterização e diagnóstico das fontes poluidoras localizadas no entorno do reservatório e na bacia hidrográfica	Empresa Consultora	SRH	UGP	21/08/2022	Não se repete	Em andamento	Em análise na SRH	EVA
21	Aperfeiçoamento do monitoramento qualitativo do reservatório	Empresa Consultora	FUNCEME	UGP	09/11/2022	Quando necessário	Em atividades preparatórias	Aguardando o envio do Edital e Mapa de Preço para análise da UGP	PGS
22	Elaboração do Plano de Segurança Hídrica da bacia hidrográfica do reservatório Banabuiú	Empresa Consultora	COGERH	UGP	11/07/2023	Não se repete	Em fase de licitação	Aguardando fim do processo licitatório para contratação da empresa	PGS
23	Renovação da LP 1/2022 - DICOP (validade: 02/01/2027)	SRH	SRH	UGP		Período definido na licença	Concluído	-	-
24	Renovação da LO 660/2017 - DICOP-GECON (validade: 19/09/2021)	SRH	SRH	UGP	19/09/2021	Período definido na licença	Em andamento	Solicitada	-
25	Elaboração do Plano Abreviado de Reassentamento (PAR) da ETA	SRH	SRH	UGP			Concluído	-	MGSA
26	Fiscalização, acompanhamento e orientação das ações ambientais relativas ao MAC, ao Manual de Comunicação Social e MSGA.	Empresa Supervisora	SRH	UGP	Fim de cada obra/atividade	Mensal	Em atraso	Aguardando início das obras	MGSA

Fonte: UGP/IPECE.

Christina Bianchi (UGP/IPECE) – Comentou que em relação às atividades dos subprojetos, houve uma mudança na Matriz com o acréscimo de uma coluna para indicar o documento associado. Citou as atividades que estão relacionadas à elaboração do PGS e do EVA e disse que estamos aguardando o recebimento do Plano de Reassentamento Involuntário (PRI). Citou que a única atividade atrasada é o preenchimento do formulário do Anexo 2, mas que só pode ser preenchido quando a obra for iniciada. Comentou também que a solicitação de licença para captação de água e a outorga, somente será solicitada quando a adutora estiver pronta, por isso está com status em atraso. Informou também que em relação a adutora a renovação da LP que já foi concluída e está finalizando a análise do EVA para enviar a SEMACE com o objetivo de obter a LI.

Quadro 28: Matriz de Acompanhamento – DMCs

ATIVIDADES		EXECUÇÃO	MONITORAMENTO	COORDENAÇÃO	DATA DE TÉRMINO	PERIODICIDADE	STATUS	OBSERVAÇÕES	DOCUMENTO ASSOCIADO
1	Ações de planejamento ambiental e social das obras	Empresa Construtora	CAGECE	UGP	Fim de cada obra/atividade	Não se repete	Em atraso	Aguardando fim do processo licitatório	MGSA
2	Elaboração do Plano de Gestão Ambiental e Social das obras (PGASO)	Empresa Construtora	CAGECE	UGP	Fim de cada obra/atividade	Não se repete	Em atraso	Aguardando fim do processo licitatório	MGSA
3	Preenchimento do Formulário de Análise socioambiental das atividades do projeto (Anexo 1 do MGSA)	Empresa Construtora	ATO CAGECE	UGP	05/12/2022	Semestral	Em andamento	Formulário do primeiro semestre de 2022 foi entregue	MGSA
4	Preenchimento do Formulário de Supervisão socioambiental de obras civis (Anexo 2 do MGSA)	Empresa Construtora	ATO CAGECE	UGP	Fim de cada obra/atividade	Semestral	Em atraso	Aguardando início das obras	MGSA
5	Preenchimento do Relatório Analítico de Acompanhamento das Salvaguardas Ambientais e Sociais (Anexo 3 do MGSA)	ATO	ATO CAGECE	UGP	05/12/2022	Semestral	Em andamento	Formulário do primeiro semestre de 2022 foi entregue	MGSA
6	Fiscalização, acompanhamento e orientação das ações ambientais relativas ao MAC, ao Manual de Comunicação Social e MSGA	ATO	CAGECE	UGP	Fim de cada obra/atividade	Mensal	Em atraso	Aguardando início das obras	MGSA

Fonte: UGP/IPECE.

Christina Bianchi (UGP/IPECE) – Comentou que infelizmente as mesmas atividades relacionadas aos DMCs, precisam ser aguardadas.

ii. Programas Norteadores;

Quadro 29: Programas Norteadores

PROGRAMAS	CONTEÚDO	RESPONSÁVEIS	STATUS	DOCUMENTO ASSOCIADO
Gerenciamento Socioambiental do Projeto	Supervisão dos PGAS	UGP Gerenciadora Unidades responsáveis pelas ações	Em andamento	PGS
Procedimentos de Gestão e Supervisão Socioambiental do Projeto	Avaliação ambiental dos projetos; realização de consultas públicas; e controle de emissão de licenças ambientais		Em andamento	PGS
Programa de Medidas Mitigadoras e Compensatórias	Controle dos impactos das obras e intervenções		Em andamento	EVA/PGS
Fortalecimento institucional da Gestão Ambiental	Capacitação socioambiental (incluindo as salvaguardas do Banco Mundial) das equipes SRH, COGERH e CAGECE	UGP	CONCLUÍDO	Curso realizado pelo BM
Manual Socioambiental de Construção (MAC)	Procedimento de controle ambiental e social de obras a serem adotados pelas construtoras; Verificação de aplicação do conteúdo dos orientadores para a implantação dos Planos de Gestão Ambiental e Social de Obra (PGASO)	Unidade responsável pela ação Supervisora de Obras	Em andamento	MGSA
Comunicação Social	Divulgação das obras junto à população local e comunidade; Atividades de participação da comunidade; Implantação das ações previstas nos documentos orientadores do trabalho socioambiental do Projeto, junto às comunidades	UGP Gerenciadora Unidades responsáveis pelas ações Supervisora e Construtora	Em andamento	MGSA
Educação Ambiental e sanitária	Apoio ao controle de obras em relação à educação ambiental e sanitária; Implantação das ações previstas nos documentos orientadores do trabalho socioambiental do Projeto, junto às comunidades, técnicos e trabalhadores envolvidos nas obras		Em andamento	PGS
Melhoria da qualidade da água do reservatório Banabuiú	Programas de controle do aporte de nutrientes e de controle interno de eutrofização	SRH COGERH	Em andamento	PGS

Fonte: UGP/IPECE.

Christina Bianchi (UGP/IPECE) – Informou que existe uma mudança em relação aos documentos associados e relacionados aos programas norteadores. Informou também que será na cor verde quando tiver aprovado o PGS, o EVA e o MGSA.

VIII. PRÓXIMA REUNIÃO DO COMITÊ IPF

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Informou que a próxima reunião do Comitê será realizada no dia 27 de outubro de 2022.

IX. ENCERRAMENTO

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Finalizou a reunião, agradecendo a disponibilidade e presença de todos.

X. ANEXOS E APÊNDICES

Apêndice 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações nas Reuniões.

Gráfico da Participação por Setorial nas Reuniões do Comitê Intersetorial de Segurança Hídrica e Governança de Janeiro/2020 a Agosto/2022

