

ATA 9ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERSETORIAL

Data: 27/10/2021 **Início:** 10h **Duração:** 1h30min **Término:** 11h30 **Local:** Virtual

Quadro de Presença			
ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENÇA
COORDENAÇÃO UGP /IPF	Alice Helena da Silva Pinto Menezes	Coordenadora da UGP	PRESENTE
	André Morel Gonzaga	Consultor Individual	PRESENTE
	Christina Bianchi	Consultora Individual	PRESENTE
	Fabiana Silva de Castro	Técnica	PRESENTE
	Giuseppe Furtado Nogueira	Consultor Individual	PRESENTE
	Laura Carolina Gonçalves	Técnica	PRESENTE
	Rodrigo José Almeida Rufino	Consultor Individual	PRESENTE
	Simpson Agno Magalhães e Paula	Técnico	PRESENTE
	Thâmara Aragão Teixeira Fernandes	Técnica	PRESENTE
	Deusimar Lira Cavalcante Filho	Consultor Individual	PRESENTE
ARCE	Carlos Wagner Pinto Rios	Consultor Individual	PRESENTE
	Danielle Silva Pinto	Titular	PRESENTE
CAGECE	Alexandre Caetano da Silva	Suplente	PRESENTE
	Abigail Lino de Araújo	Titular	PRESENTE
	Neuma Maria Silva Buarque	Suplente	PRESENTE
CGE	Pedro Cavalcante	Representante	PRESENTE
	Marcos Henrique de Carvalho Almeida	Titular	PRESENTE
	Marcelo de Sousa Monteiro	Suplente	AUSENTE
SCIDADES	Otacílio Junior	Representante	PRESENTE
	Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa	Titular	AUSENTE
	Marcella Facó Soares	Suplente	AUSENTE
COGERH	Priscilla Gomes Mota Matos	Representante	PRESENTE
	Elano Lamartine Leão Joca	Titular	AUSENTE
	Paulo Henrique Studart Pinho	Suplente	AUSENTE
FUNCEME	Sarah Furtado Freire	Representante	PRESENTE
	Francisco Hoilton Araripe Rios	Titular	PRESENTE
IPECE	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	PRESENTE
	Cleyber Nascimento de Medeiros	Titular	AUSENTE
SEDET	Rogério Barbosa Soares	Suplente	PRESENTE
	Sílvio Carlos Ribeiro Vieira Lima	Titular	PRESENTE
	Hyperides Pereira de Macedo	Suplente	AUSENTE
	Erildo Pontes	Representante	PRESENTE
SEPLAG	Vandemberk Rocha	Representante	PRESENTE
	Francisco Aduino de Oliveira	Titular	PRESENTE
	Marcelo Correia Lima a Rocha	Suplente	PRESENTE
	Marcos Medeiros de Vasconcellos	Representante	PRESENTE
SRH	George Kilmer Chaves Craveiro	Representante	PRESENTE
	Gianni Peixoto Bezerra Lima	Titular	AUSENTE
TCE	Karine Machado Campos Fontenele	Suplente	PRESENTE
	Liana Peixoto Brandão Bandeira	Titular	PRESENTE
	Wanda Gomes de Oliveira Murta	Suplente	AUSENTE

I. INTRODUÇÃO

Às 10h do dia 27 de outubro de 2021, virtualmente, **Laura Gonçalves (IPECE)** desejou bom dia, agradeceu a participação de todos e iniciou a reunião. Ressaltou que essa é a 9ª Reunião do Comitê IPF e que está sendo gravada para elaboração da Ata. Informou a pauta com os assuntos a serem tratados na reunião e logo após todos que estavam presentes se apresentaram, conforme quadro de presença acima. Seguiu-se com a apresentação em *Power Point*,¹ conforme abaixo:

1. Apresentação da nova Coordenadora da UGP;
2. Informações Importantes;
3. Apresentação do SIAFI - Sistema de Acompanhamento das Operações de Crédito – Marcos Medeiros de Vasconcellos (SEPLAG);
4. Apresentação do Gerenciamento Financeiro;
5. Apresentação dos projetos de Assistência Técnica;
6. Indicadores;
7. Controle e Monitoramento das Salvaguardas Socioambientais;
8. Aprovação da Ata da 8ª Reunião do Comitê;
9. Encaminhamentos; e
10. Encerramento.

II. APRESENTAÇÃO DA NOVA COORDENADORA DA UGP – ALICE HELENA DA SILVA PINTO MENEZES

Laura Gonçalves (IPECE) – Iniciou a reunião com a apresentação da nova coordenadora da UGP. Comentou também que a Lívia Castro assumiu uma nova tarefa na Secretaria da Saúde e o diretor do IPECE, João Mário, com a chancela do Secretário da SEPLAG, Carlos Mauro Benevides Filho designou uma pessoa para assumir a coordenação da UGP.

Alice Menezes (IPECE) – Desejou um bom dia. Comentou que iniciou suas atividades na UGP no dia 14 de outubro de 2021 e que está sendo um prazer assumir a coordenação desse projeto. Comentou também que irá conhecer a todos no decorrer do tempo.

III. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1. Missão Virtual de Supervisão do Banco Mundial:
 - Dia 09/11/2021:
 - ✓ Gerenciamento Financeiro;
 - ✓ Assistência Técnica – CGE e TCE;
 - ✓ Auditoria Interna – CGE, CAGECE e COGERH;
 - ✓ Auditoria Externa – TCE.
 - Semana 16 a 19/11/2021:
 - ✓ Segurança de Barragem;
 - ✓ Adutora Banabuiú;
 - ✓ Indicadores e Ações de Gênero;
 - ✓ Reuniões setoriais sobre as ações e indicadores.
 - Dia 22/11/2021: Salvaguardas Ambientais.

¹ https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2021/11/Apresentacao_Comite_271021.pdf

Alice Menezes (IPECE) – Informou que a Missão do Banco Mundial será em novembro e que seriam encaminhados e-mails convocando as setoriais. A missão terá início no dia 9, seguindo para a semana dos dias 16 a 19, sendo a última reunião em 22 de novembro de 2021.

IV. APRESENTAÇÃO DO SIAFI - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Alice Menezes (IPECE) – Passou a palavra para **Marcos Medeiros de Vasconcellos (SEPLAG)** para apresentar o Sistema de Acompanhamento das Operações de Crédito (SIAFI).

Marcos Medeiros (SEPLAG) – Iniciou a sua apresentação em Power Point, disponível no site do IPECE.

https://www.ipece.ce.gov.br/wpcontent/uploads/sites/45/2021/11/Apresentacao_Operacoes_de_Credito_IPF_27102021.pdf


V. APRESENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO FINANCEIRO

Tabela 1: Acompanhamento Financeiro – Conciliação Desembolso x Empenho

Ano	Desembolsos	Empenho	Pagamentos	Saldo da Conta
2020	R\$ 8.177.297,92	R\$ 2.420.219,32	R\$ 824.905,89	R\$ 7.352.392,03
2021	R\$ 2.911.599,24	R\$ 10.648.577,51	R\$ 7.493.355,23	R\$ 2.770.636,04
Total	R\$ 11.088.897,16	R\$ 13.068.796,83	R\$ 8.318.261,12	R\$ 2.770.636,04

Fonte: UGP

Figura 1: EXEMPLO: Solicitação de parcela no valor de R\$ 78.240,00



Fonte: UGP

Laura Gonçalves (IPECE) – Informou que o sistema irá permitir que a gestão tenha um acompanhamento maior das operações de crédito. Ressaltou que recentemente a FUNCEME tentou fazer a programação de empenho e o sistema avisou que a parcela cadastrada estava excedendo o valor que se tinha em conta, conforme figura 1 acima, e explicou que o saldo de empenho estava comprometido com outros empenhos globais que foram realizados por outras secretarias.

Informou que se reuniu com a SEPLAG com a intenção de resolver e tentar abrir uma exceção, mas explicou que essa crítica atende a recomendação do TCE e não seria prudente abrir exceção. Para resolver a solução, a UGP entendeu que o cenário viável para todos seria monitorar o empenho conforme contratos assinados e recurso disponível na conta operativa. Explicou que a previsão de desembolsos hoje é baseada em pagamentos, porém, mediante essa regra do sistema, as previsões dos desembolsos serão baseadas no cronograma de execução de contratos.

Informou que a UGP apresentou essa solução para o Banco Mundial que se mostrou favorável à mudança. Explicou também que serão analisadas as necessidades de cada caso, conforme cronograma de execução e vigência dos contratos. Por fim, perguntou se alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou consideração.

Hoilton Rios (FUNCEME) – Perguntou qual seria a expectativa para emitir empenho e solicitar parcela.

Laura Gonçalves (IPECE) – Explicou que a UGP já iniciou o processo de solicitação de desembolso e está aguardando a autorização de assinatura, pois é preciso substituir no sistema do Banco o nome da Coordenadora da UGP.

Sarah Freire (COGERH) – Bom dia. Perguntou como está a situação da COGERH.

Laura Gonçalves (IPECE) – Respondeu que os recursos da COGERH estão previstos. A solicitação de desembolso contempla os empenhos de contratos previstos para a assinatura até o final do ano.

Karine Machado (SRH) – Perguntou a COGERH se já concluiu o contrato com esse último aporte e se já foi considerando o valor restante total.

Laura Gonçalves (IPECE) – Respondeu que está considerando os contratos com a Nivetec, Isoil e o contrato de *drones* que ainda não foi assinado.

Sarah Freire (COGERH) – Informou que realmente existe esse contrato que foi solicitado agora em relação aos equipamentos de macromedição e que teria outra medição já prevista para esse ano para concluir esses equipamentos.

Laura Gonçalves (IPECE) – Informou que a UGP se reunirá com cada setorial e analisará os contratos para realizar essa previsão correta e não ter prejuízo para ninguém.

Quadro 1: Acompanhamento Físico – MAPPs

Secretaria	Nº	Nome	Qtd de dias vencidos
SRH	482	Elaboração do Projeto Executivo e Execução dos Serviços para Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central (Malha D'Água) - IPF-9006	4
	483	Supervisão do Projeto Executivo e da Execução dos serviços para Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central (Malha D'Água) - IPF-9006	4
	484	Aquisição de equipamentos para SRH no âmbito do Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública - IPF-9006 (TI e GPS)	1
	485	Consultoria especializada para composição de painel de especialistas de segurança das barragens relacionadas ao projeto malha d'água - Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central e Projeto de Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza - IPF-9006.	1
	486	Fortalecimento da regularização de uso de recursos hídricos das doze bacias hidrográficas do Estado do Ceará - IPF - 9006	1
	487	Planos de Segurança das Barragens Gavião e Banabuiú - IPF-9006	1
FUNCEME	25	Aperfeiçoamento do monitoramento quali-quantitativo - IPF-9006	28
FUNCEME	26	Fortalecimento do sistema de previsão climática - IPF-9006	28
SEDET - FUNCEME	27	Eficiência do uso da água no setor agropecuário - IPF-9006	28
IPECE	110	Suporte Técnico à Unidade de Gerenciamento do Projeto de Segurança Hídrica e Governança - IPF 9006	22
IPECE	107	Elaboração de Estudos em Políticas Públicas capazes de incentivar ações ligadas ao Setor de Recursos Hídricos e Agronegócio - IPF 9006	3
IPECE	108	Realização de Treinamentos com Foco no Fortalecimento Institucional dos órgãos do Governo do Estado do Ceará - IPF 9006	3
IPECE	109	Implantação de sistema estratégico para o Assessoramento à Irrigação do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará - IPF 9006	3

Secretaria	Nº	Nome	Qtd de dias vencidos
IPECE	111	Aquisições de Bens para a Unidade de Gerenciamento de Projetos - IPF 9006	VENCIDO
IPECE	112	Capacitação socioambiental incluindo as salvaguardas do Banco Mundial no âmbito do Projeto de Segurança Hídrica e Governança - IPF 9006	PENDENTE
COGERH	488	Aporte de Capital para Cogerh no âmbito do Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública - IPF-9006	1
CAGECE	341	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores (01 a 06) IPF-9006	14
CAGECE	342	Estudos para reorganização operacional e de modelo de negócio da Cagece.	14
CAGECE	343	Estudo econômico e social para revisão da Estrutura Tarifária da Cagece IPF-9006	14
CAGECE	344	Melhoria na gestão de empreendimentos (planejamento, projeto e obras) IPF-9006	14
SCIDADES	4844	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos _ IPF 9006	VENCIDO
ARCE	27	Metodologia de controle regulatório dos ativos de saneamento e de distribuição de gás canalizado IPF-9006	1
ARCE	28	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória IPF-9006	1
ARCE	29	Melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico IPF-9006	1
CGE	131	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CONTRATOS_IPF-9006	23
SEPLAG	573	Desenvolvimento de ações para a Gestão do Investimento Público - IPF - 9006.	22

Fonte: UGP

Laura Gonçalves (IPECE) – Explicou que a UGP está realizando o acompanhamento dos MAPPs e ressaltou que essas informações foram retiradas do sistema SIAFI com intuito de mostrar os status dos MAPPs. Perguntou se alguém da SCIDADES estava presente, tendo em vista que o acompanhamento do MAPP 4844 já estava vencido.

Priscilla Matos (SCIDADES) – Respondeu que já foi solicitado que fosse feito o acompanhamento hoje.

Laura Gonçalves (IPECE) – Agradeceu. Informou que a partir de agora as setoriais receberão e-mails da UGP, sempre alertando para realizar o acompanhamento desses MAPPs, e explicou que se uma setorial não realiza as demais ficam impossibilitadas de fazer sua solicitação de parcela.

Tabela 2: Desembolsos

Descrição	Data	Valor U\$	%
Valor do Empréstimo		139.880.000,00	
Valor da Contrapartida		34.970.000,00	
Taxa Front-end Fee	15/05/2020	349.700,00	0,25%
1º Desembolso	05/03/2020	302.852,28	0,22%
2º Desembolso	22/09/2020	1.237.012,50	0,88%
3º Desembolso	15/09/2021	554.379,14	0,40%
Total		2.443.943,92	1,75%

Fonte: UGP

Thâmara Teixeira (IPECE) – Desejou bom dia a todos. Comentou sobre os desembolsos realizados no projeto, três desembolsos e na eminência de realizar o próximo.

Gráfico 1: Desembolsos do Projeto – US\$



Fonte: UGP

Tabela 3: Execução dos Contratos

Setorial	Nº de Subprojetos	Nº de Contratos	Nº Contratos	Nº Contratos Concluídos	Valor Contratado + Patronal	Valor Pago	Saldo a Pagar	% Pago	% Pago
			em Andamento		(R\$)	(R\$)	(R\$)	Setorial	Total
1	ARCE	3	0	0	0	0	0		0%
2	CAGECE	5	0	0	0	0	0		0%
3	CGE	1	0	0	0	0	0		0%
4	CIDADES	2	0	0	0	0	0		0%
5	COGERH	6	8	7	7.223.994,86	3.817.164,56	3.406.830,30	52,84%	21,23%
6	FUNCEME	13	5	4	5.837.647,79	1.268.889,97	4.568.757,82	21,74%	7,06%
7	IPECE	14	9	8	2.091.200,67	1.416.090,17	675.110,50	67,72%	7,88%
8	SEDET	4	1	1	1.640.485,16	1.537.542,14	102.943,02	93,72%	9%
9	SEPLAG	1	0	0		0	0		0%
10	SRH	7	4	3	1.188.102,00	278.574,28	909.527,72	23,45%	1,55%
11	TCE	2	0	0			0		0%
TOTAL		58	27	23	17.981.430,48	8.318.261,12	9.663.169,36	46,26%	46,26%

Fonte: UGP

Thâmara Teixeira (IPECE) – Comentou que a **Tabela 3** apresenta a execução dos contratos das setoriais e ressaltou que permanece a mesma quantidade desde a reunião anterior com vinte sete contratos assinados, vinte e três em andamento e quatro contratos concluídos e já foi executado, até o dia 22/10/2021, R\$ 8.318.261,12.

Tabela 4: Saldo da Conta Operativa – US\$

Saldo Conta Operativa em Outubro/2021 (US\$)	
Valor Desembolsado	2.094.243,92
Valor Executado até 22/10/2021	1.566.704,69
Saldo desembolsado à Executar	527.539,23


Fonte: UGP

Tabela 5: Saldo da Conta Operativa – R\$

Saldo Conta Operativa em Outubro/2021 (R\$)	
Valor Desembolsado em Reais	11.088.897,16
Valor Executado até 22/10/2021	8.318.261,12
Saldo desembolsado à Executar	2.770.636,04

Fonte: UGP

Gráfico 2: Desembolsado a executar x Executado – R\$



Fonte: UGP

Thâmara Teixeira (IPECE) – Comentou que as tabelas 4 e 5 apresentam o saldo da conta operativa em dólar e em reais. Temos um saldo de R\$ 2.770.636,04, que representa 75% do que já foi desembolsado e o projeto executou um total de R\$ 8.318.261,12.

VI. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

1. Componente I – Aumento da Segurança Hídrica

Quadro 2: Componente I - Aumento da Segurança Hídrica – SRH

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Obras	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	Previsão de envio as concorrentes da Notificação da Intenção de Adjudicação para 27/10/21. Será aberto Prazo Suspensivo de 10 dias úteis.
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	Relatório de análise combinada e procedimentos de para realização das negociações contratuais em discussão com a área de aquisições do Banco.
3	Bens	Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto Malha D'Água.	Processo de Aquisição de TI em análise na ETICE.
4	Bens	Aquisição de GPS Geodésico para suporte ao Projeto Malha D'Água e às ações de regulação de uso.	Contrato nº 04/SRH/CE/2020 - Concluído.
			Vencedor: Santiago & Cintra Importação e Exportação Ltda.
6	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Engenheiro Geotécnico.	Contrato em Execução nº 02/SRH/CE/2020.
7	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica.	Contrato em Execução nº 03/SRH/CE/2020.
8	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidrologista.	Contrato em Execução nº 01/SRH/CE/2020.

Fonte: UGP

Giuseppe Nogueira (IPECE) – Desejou um bom dia. Comentou que não tem nenhuma pendência a tratar e abriu espaço para comentários dos representantes da SRH, que optaram por não acrescentar comentários. Assim, informou que os 02 processos referentes ao Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central, Projeto Executivo e Obras e os Serviços de Engenharia Consultiva (Engenheiro), estão em fase final dos seus respectivos processos de licitação, e a expectativa é que consigamos iniciar os Prazos Suspensivos ao longo desses próximos dias e talvez próximo da Missão ou um pouco depois, consigamos assinar os dois contratos até o final do ano.

Karine Machado (SRH) – Informou sobre a aquisição dos bens de TI, verificou que estava no protocolo e informou que o mesmo já foi analisado pela SEPLAG e está em trâmite para a SRH. Comentou que irá observar se existe alguma observação ou foi aprovado.

Quadro 3: Componente I - Aumento da Segurança Hídrica – COGERH

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Bens	Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da Macromedição da COGERH.	Contratos em Execução – 014, 015 e 016/2021/COGERH. Foram emitidas as 3 (três) ordens de fornecimento no dia 12.04.2021.
2	Bens	Aquisições de Estações de Medição Portáteis.	Contrato nº 039/2020/COGERH. Concluído.
3	Serviços	Instalando das Estações de Medição Fixas e pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão.	Setorial enviou Edital e Mapa de Preços para análise da UGP em 25/10.
4	Consultoria	Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	Edital para validação pela COGERH após revisão pela CEI04. Previsão de lançamento para as empresas da Lista Curta em 28/10/2021.
5	Bens	Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.	Pregão Eletrônico nº 20210037-COGERH – PUBLICADO (DRONES)
			DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/10/2021, às 09h:00min INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22/10/2021, às 09h:00min. COGERH irá realizar a análise das propostas recebidas.
6	Consultoria	Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião (Salvaguardas).	COGERH enviou o Relatório para Formação da Lista Curta para análise da UGP em 26/10/2021.

Fonte: UGP

Quadro 4: Componente I - Aumento da Segurança Hídrica – FUNCEME

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Bens	Aquisição de equipamentos para instrumentação e monitoramento de bacias hidráulicas.	04 itens arrematados/contratos e 11 Itens não houve arremate. Realizado novo Pregão dos itens faltantes e já foi elaborado o Relatório de Julgamento que foi enviado a PGE.
2	Bens	Aquisição de licença do ArcGis.	Contrato nº. 04/2020, celebrado com a IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA, no valor de R\$ 129.999,97. Concluído.
3	Serviços	Pequenos serviços de engenharia para instalação dos equipamentos de monitoramento de bacias hidráulicas.	Destinam-se à instalação de parte dos equipamentos que serão adquiridos no item 01. Especificações técnicas elaboradas. Orçamento de referência será atualizado. Documentos serão submetidos à análise da UGP em outubro de 2021.
4	Bens	Aquisição de equipamentos e insumos para laboratório, destinados à realização de análises de água.	Mínuta de TDR elaborada. Estimativa de custos sendo finalizada. Documentos serão submetidos à análise da UGP outubro 2021.
5	Consultoria Individual	Assessoria Técnica do Monitoramento da Qualidade de Água, por Satélite, em Reservatórios do Estado Do Ceará.	Reunião de Negociação realizada no dia 27/05/2021. Estabeleceu-se que a execução do contrato deve ser iniciada entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022.
6	Bens	Aquisição e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados Agrometeorológico.	Vencedor: CAMPBELL Scientific do Brasil. Valor: R\$ 4.490.517,79. (23 PCDs, sendo 3 destinadas a SEDET, e sobressalentes).
7	Serviços	Serviços de engenharia para instalação de estações meteorológicas.	Processo finalizando pela Cel04. Funceme elaborando a adjudicação e homologação para posterior assinatura de contrato.
8	Bens	Aquisição de Radar Polarimétrico de Banda X.	O processo de aquisição tem início previsto para outubro de 2021. Após a avaliação de modelos, ficou definido que será, de fato, adquirido um radar doppler de banda X. As especificações e o orçamento de referência estão em elaboração.
9	Bens	Aquisição de Drones.	Discussões preliminares foram realizadas para definição dos tipos/modelos/especificações dos equipamentos. Espera-se ter as especificações finalizadas até novembro de 2021.
10	Consultoria	Monitoramento utilizando técnicas de modelagem hidrológica e de sensoriamento remoto dos pequenos açúdes visando sua incorporação na estimativa de aporte aos reservatórios estratégicos do Estado.	Termo de Homologação e Adjudicação publicado no dia 17/10/2021. Em fase de assinatura de contrato e inserção da documentação nos sistemas do Estado.
11	Bens	Aquisição de equipamentos para a Sala de Situação e para suporte ao Monitoramento e Previsão Hidro-ambiental.	Previsão de início em novembro de 2021.
12	Bens	Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de aflúências aos principais reservatórios do Estado.	TDR praticamente concluído. Previsão de início em outubro de 2021.
13	Serviços	Capacitação e Treinamento de Técnicos da Funceme.	Previsão do início do processo para análise da UGP em novembro de 2021.

Fonte: UGP

Giuseppe Nogueira (IPECE) – Abriu a palavra aos representantes da FUNCEME para comentários acerca dos projetos.

Hoilton Rios (FUNCEME) – Informou que não é necessário.

2. Componente II – Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água

Quadro 5: Componente II – Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água – CAGECE

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Obras	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06).	Requisitos do Contratante e Edital em fase de discussões técnicas entre Cagece, UGP e Banco Mundial, tendo a última VC sobre o tema realizada em 25/10/21.
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza.	Setorial ajustando o Termo de Referência após comentários da Banco Mundial e com posterior envio para validação do Banco Mundial.
3	Consultoria	Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da CAGECE.	Relatório de Avaliação Técnica - RAT para ajustes e pela CAGECE após análise da UGP em 06/10/2021.
4	Consultoria	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	Em período de prazo suspensivo, caso não tenhamos nenhuma reclamação, a empresa Quantum será convidada a assinar contrato.
5	Consultoria	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão De Empreendimentos da CAGECE.	Relatório será revisado pela equipe da Cagece, conforme instruções acordadas com a área de aquisições do Banco.

Fonte: UGP

Giuseppe Nogueira (IPECE) – Informou que em relação às atividades da CAGECE foi destacado apenas o subprojeto “Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da CAGECE”.

Rodrigo Almeida (IPECE) – Informou que o Relatório de Análise Técnica foi revisado pela UGP em 06/10/2021.

Giuseppe Nogueira (IPECE) – Informou que entraria em contato com a CAGECE posteriormente para confirmar a data de retorno desse documento.

3. Componente III: Fortalecimento da Gestão do Setor Público

Quadro 6: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – ARCE

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará.	ARCE elaborando o Relatório para Formação da Lista Curta após recebimento dos portfólios. Previsão de envio para análise da UGP até o final de outubro.
2	Consultoria	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	Setorial avaliando as Propostas Técnicas e posterior elaboração do Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas - RAT. Previsão de envio do RAT para UGP?
3	Consultoria	Melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico.	Depende de insumos dos dois subprojetos acima, razão pela qual deverá ter seu início apenas em 2022.

Fonte: UGP

Giuseppe Nogueira (IPECE) – Perguntou qual a expectativa de retorno do Relatório de Formação da Lista Curta referente ao subprojeto “Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará” e comentou também que a ARCE recebeu há alguns dias

as propostas técnicas para o subprojeto “Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará” e questionou a expectativa de retorno desse relatório. Comentou que o objetivo é acordar algumas datas referentes aos documentos que estão em elaboração e revisão.

Alexandre Caetano (ARCE) – Respondeu que está na Comissão e que concluiu a sua avaliação. Explicou que até a semana seguinte o referido o relatório será concluído e remetido a UGP.

Giuseppe Nogueira (IPECE) – Perguntou sobre a quantidade de membros na comissão.

Alexandre Caetano (ARCE) – Respondeu que são cinco membros.

Giuseppe Nogueira (IPECE) – Perguntou sobre a expectativa de conclusão do RAT.

Danielle Silva (ARCE) – Respondeu que existe dificuldade para evoluir nessa avaliação das propostas, pois são seis propostas bem extensas, mas que esperaria até o final do mês e o Presidente já sinalizou em deixar a Comissão dois ou três dias numa força tarefa, isolando de outras atividades para tentar terminar essas avaliações das propostas. Comentou também que espera nos próximos dias conseguir entregar a UGP

Giuseppe Nogueira (IPECE) – Comentou que é novidade para todos e realmente é uma dificuldade para o projeto, desses quase sessenta contratos existentes basicamente são cinquenta e cinco comissões. Comentou também que está à disposição para ajudar.

Danielle Silva (ARCE) – Agradeceu.

Alexandre Caetano (ARCE) – Afirmou que estava acompanhando a apresentação da SEPLAG sobre o SIAFI e viu que o MAPP do subprojeto “Melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico” está com atraso em um dia, e ressaltou que tinha conhecimento, em termos de orçamento, é que não estava programado para o ano de 2022 e perguntou em relação ao MAPP só uma questão da área financeira da ARCE atualizar o sistema.

Laura Gonçalves (IPECE) – Respondeu que mesmo que o MAPP da ARCE ainda não esteja efetivamente em execução, ele está vinculado ao projeto e o fato da ARCE não fazer acompanhamento vai impedir de outras setoriais, que tem contrato em execução, realizarem suas parcelas.

Danielle Silva (ARCE) – Comentou que o acompanhamento dos MAPPs é realizado a cada última semana do mês e vai solicitar que a equipe realize a coleta de informações para atualizar o sistema.

Quadro 7: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – IPECE

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado Do Ceará e Atualização dos Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.	Processo do Edital de Solicitação de Proposta em análise na Cel04 e com posterior Lançamento as empresas da Lista Curta.
2	Consultoria	Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no “Fortalecimento Institucional Do Instituto De Pesquisa E Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas”.	Em fase de conclusão do Relatório de Avaliação Combinado (Técnico e Financeiro), para Anuência da UGP e posterior envio a CEL04/PGE.

Fonte: UGP

Giuseppe Nogueira (IPECE) – Informou que tem monitorado de perto e estão andando bem os dois projetos com as suas SDPs lançadas e sem nenhuma pendência.

Quadro 8: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – SEDET

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado). SEDET/IPECE	Edital de SDP lançada em 08/10/2021.
			Recebimento das propostas Técnicas e Financeiras até as 15:00hrs do dia 08 de novembro de 2021.
2	Consultoria	Levantamento cadastral de irrigantes e determinação de demanda hídrica para o setor agropecuário das bacias do baixo, médio e alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado. SEDET/FUNCEME	Edital de SDP lançada em 20/10/2021.
			Recebimento das propostas Técnicas e Financeiras até as 15:00hrs do dia 22 de novembro de 2021
3	Consultoria Individual	Consultoria Internacional para Orientação e Acompanhamento de Implantação da Metodologia "Surface Renewal (SR)". SEDET/FUNCEME	Funceme/SEDET verificando viabilidade do projeto.
4	Consultoria	Consultoria para prestação de serviços técnicos especializados para realização de 60 cursos com os seguintes temas: Manejo Eficiente da Água no Setor Agropecuário e Avaliação de Sistemas de Irrigação. SEDET/FUNCEME	SEDET/FUNCEME irá receber os portfólios das Consultorias para elaborar o Relatório para Formação da Lista Curta.
5	Bens	Fornecimento e instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados para Metodologia Surface Renewal (SR).	Contrato nº 06/2020 em Execução. CAMPBELL SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA.

Fonte: UGP

André Morel (IPECE) – Em relação ao subprojeto “Consultoria para prestação de serviços técnicos especializados para realização de 60 cursos com os seguintes temas: Manejo Eficiente da Água no Setor Agropecuário e Avaliação de Sistemas de Irrigação. SEDET/FUNCEME” perguntou se a FUNCEME já colheu os portfólios e se a comissão já começou a fazer a análise.

Hoilton Rios (FUNCEME) – Respondeu que teve acesso ao processo na segunda-feira e fez ontem uma reunião com a **Meiry Sakamoto (FUNCEME)** e repassou a comissão de avaliação para fazer uma análise preliminar dos portfólios e, na sequência, submeteria a UGP para solicitar excepcionalidade de uma Lista Curta com menos de 05 empresas ao Banco Mundial, se fosse o caso.

Quadro 9: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – SCIDADES, CGE e SEPLAG

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos. SCIDADES	Termo de Referência e Estimativa de Custa remetidos para “Não Objeção” no dia 18/10/2021.
2	Consultoria Individual	Consultor Jurídico Individual, Especialista em Saneamento Básico, para Adequação do Marco Regulatório da Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. SCIDADES	Termo de Referência e Estimativa de Custo remetido para análise prévia do Banco Mundial em 01/10/2021.
3	Consultoria	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará. CGE	CGE avaliando as Propostas Técnicas e posterior elaboração do Relatório de Avaliação das Propostas - RAT. Previsão de envio a UGP para final de novembro/início de novembro.
4	Consultoria	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará. SEPLAG	Edital de SDP lançada em 18/10/2021.
			Recebimento das propostas Técnicas e Financeiras até as 15:00hrs do dia 18 de novembro de 2021.

Fonte: UGP

André Morel (IPECE) – Em relação ao subprojeto “Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará” informou que até o final de outubro ou início de novembro a CGE enviará o RAT para a análise da UGP e emissão da anuência.

André Morel (IPECE) – Informou que já foi lançada a SDP referente ao subprojeto “Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará” e ressaltou que o prazo de envio das propostas é até o dia 18/11/2021 e que no dia 04/11/2021 será realizada a reunião prévia com a SEPLAG sobre as consultorias.

Otacílio Junior (CGE) – Informou que o prazo de análise das propostas técnicas até sexta-feira provavelmente estará concluído e já partirá para a fase seguinte que seria a anuência para fazer abertura das propostas financeiras.

Quadro 10: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – TCE

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria Técnica Especializada para desenvolver e Aplicar Estratégias e Instrumentos Tecnológicos de Informação e Comunicação para Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Obras para Atender às Necessidades e Procedimentos do Controle Externo no Âmbito das Obras Estaduais e Municipais.	TCE avaliando as Propostas Técnicas e posterior elaboração do Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas - RAT.
2	Bens	Aquisição de equipamentos (Vant's), software e treinamento para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.	Pregão Eletrônico Nº13/2021-TCE/CE - PUBLICADO DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08/11/2021, às 09h:00min INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08/11/2021, às 10h:00min.

Fonte: UGP

Giuseppe Nogueira (IPECE) – Indagou que não precisava comentar e que os processos estão atualizados.

VII. INDICADORES

1. Componente I: Aumento da Segurança Hídrica

Quadro 11: Indicadores de Resultado Intermediários – SRH e COGERH

Nº	Nome do Indicador	Definição/ Descrição	Frequência	Subprojeto Associado	Fonte de Dados	Metodologia para a Coleta de Dados	Responsabilidade pela Coleta de Dados	Observações	Linha de base	Meta intermediária	Meta Final
5	Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião.	Implementação de atividades de segurança de barragens.	Anual	Meta 01: Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião Meta02: Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião	Relatórios de Progresso do Projeto.	As metas estabelecidas seguem as ações recomendadas para melhorar as condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião. As obras de reabilitação da barragem de Banabuiú deverão ser executadas imediatamente pelo operador, o DNOCS. Entretanto, o estado do Ceará deverá executar as obras diretamente, caso o DNOCS não as tenha executado até cinco anos depois da implementação.	SRH COGERH.	Meta 01: Contratos em Execução. Meta 02: COGERH enviou o Relatório para Formação da Lista Curta para análise da UGP em 26/10/2021.	Nenhuma atividade implementada. Nenhuma atividade implementada.	Meta 01: Painel de especialistas em segurança de barragens contratado (31/12/2020) Meta 02: Revisão Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares para a Barragem do Banabuiú contratados. Banco de dados para armazenar os dados de instrumentação das barragens operadas pela COGERH, incluindo alertas automatizados, desenvolvido (31/12/2021) Meta 03: Planos de Segurança das Barragens de Gavião e Banabuiú contratados (plano de instrumentação, plano de O&M, Plano de Preparação para Emergências). Revisão Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares do Banabuiú concluídos (30/12/2022);	Obras de reabilitação de Banabuiú finalizadas

Fonte: UGP

Wagner Rios (IPECE) – Desejou um bom dia a todos. Informou que estamos próximos de uma Missão do Banco Mundial que será no próximo mês. Comentou que os indicadores que seriam apresentados foram os mesmos que informamos há dois meses. Informou ainda que estamos dando ênfase a esses pois neles existem metas intermediárias o que se faz necessário o acompanhamento do desenvolvimento gradual das metas finais de cada indicador.

O indicador em pauta denomina-se “Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião”. Chamou a atenção em relação a meta intermediária 01 (Painel de especialistas em segurança de barragens contratado) que tinha data prevista para dezembro de 2020. Concluiu ainda que a referida meta 01 foi cumprida no ano de 2020 sendo cumprida dentro prazo.

Comentou também que há risco do não cumprimento da Meta Intermediária 02 (Revisão Periódica de Segurança da Barragem do Gavião) na data esperada (31/12/2021).

Adicionalmente, foi comentado que foi solicitado à SRH as justificativas, em forma de um documento, nota técnica ou e-mail, mostrando os andamentos e os próximos prazos para atender às metas intermediárias 02. Informou, por fim, que fomos prontamente atendidos pela SRH e que o documento está de acordo com o solicitado.

Quadro 12: Indicadores de Resultado Intermediários – FUNCEME

Nº	Nome do Indicador	Definição/ Descrição	Frequência	Subprojeto Associado	Fonte de Dados	Metodologia para a Coleta de Dados	Responsabilidade pela Coleta de Dados	Observações	Data Assinatura Subprojeto	Linha de base	Meta intermediária	Meta Final
7	Sistema de Previsão Climática fortalecido	Sistema melhorado medido em termos do aprimoramento do componente climático, disponibilidade de informações para o público e uso da informação para a tomada de decisões para políticas públicas para o setor hídrico.	Medição única após a finalização das fases 1 e 3: Fase 1, 2021 e Fase 3, 2022.	Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de aflúências aos principais reservatórios do Estado.	Relatórios de Progresso do Projeto	Atualmente, a FUNCEME usa um modelo climático global mensalmente. A medição desse indicador ocorrerá em três estágios: 1. Aplicação do ECHAM a cada duas semanas; 2. Estabelecimento e operacionalização da previsão gerada pelo modelo CAN; 3. Geração da previsão para o conjunto de modelos ECHAM e CAN.	FUNCEME	Medição não aferida, tendo em vista que ainda não ocorreu a contratação. Estágio atual: Termos de Referência em fase de conclusão pela Funceme	30/12/2021	Linha de base	Meta 01: Informação do sistema de previsão climática disponível ao público: (15/06/2021)	Informações geradas pelo Sistema de Previsão Climática sendo usadas para calcular a aflúência da água para reservatórios estratégicos. (15/06/2022)

Fonte: UGP

Wagner Rios (IPECE) – Informou que apesar desse indicador estar vinculado ao subprojeto que não foi executado até o momento (aquisição dos *clusters*), ele foi cumprido. A FUNCEME explicou por meio de uma nota técnica que, apesar de não ter acontecido a contratação, a meta que seria a informação disponível ao público já está sendo realizada.

2. Componente II – Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água

Quadro 13: Indicadores de Resultado Intermediários – CAGECE

Nº	Nome do Indicador	Definição/ Descrição	Frequência	Subprojeto Associado	Fonte de Dados	Metodologia para a Coleta de Dados	Responsabilidade pela Coleta de Dados	Observações	Data Assinatura Subprojeto	Linha de base	Metas Intermediárias	Meta Final
3	Número de Distritos de Medição e Controle criados em Fortaleza	Número de Distritos de Medição e Controle (DMC's) criados nos setores hidráulicos da cidade de Fortaleza.	Duas vezes por ano	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06)	Relatórios de Progresso do Projeto.	Número de DMC's instaladas em Fortaleza.	CAGECE (Gcope)	Requisitos do Contratante e Edital em fase de discussões técnicas entre Cagece, UGP e Banco Mundial, tendo a última VC sobre o tem realizada em 25/10/21.	14/04/2022	0	9 Prazo: 31/12/2021 18 Prazo: 31/12/2021	44 (29/12/2023)
4	Proposta de revisão da estrutura tarifária para serviços hídricos finalizada, aprovada pelo Conselho Administrativo		Anual	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e	Relatórios de Progresso do Projeto.	Estudo apresentado pela firma de consultoria e aprovado pela equipe técnica da CAGECE. Estudo apresentado	CAGECE (Gecor)	Medição não aferida, tendo em vista que ainda não ocorreu a contratação. Estágio atual: Em período de prazo suspensivo, caso não tenhamos nenhuma	20/10/2021	Estrutura tarifária não revisada.	01: Estudo de revisão da estrutura tarifária da água contratado. (31/12/2020) 02: Proposta de revisão da estrutura tarifária	Proposta de revisão da estrutura tarifária da água apresentada e aprovada pelas agências regulatórias.

Nº	Nome do Indicador	Definição/Descrição	Frequência	Subprojeto Associado	Fonte de Dados	Metodologia para a Coleta de Dados	Responsabilidade pela Coleta de Dados	Observações	Data Previsão Assinatura Subprojeto	Linha de base	Metas Intermediárias	Meta Final
		apresentada às agências reguladoras.		Esgotamento Sanitário		pela firma de consultoria e aprovado pela diretoria da CAGECE. Estudo apresentado e aprovado pelas Agências Reguladoras.		reclamação, a empresa Quantum será convidada a assinar contrato.			da água concluída. (30/12/2022) 03: Estudo de revisão da estrutura tarifária da água aprovado pelo Conselho Administrativo da CAGECE (30/06/2023)	(28/06/2024)

Fonte: UGP

Wagner Rios (IPECE) – Comentou que recebeu as duas justificativas por meio de notas técnicas e que estas serão comentadas na Missão com o Banco Mundial.

VIII. CONTROLE E MONITORAMENTO DAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS

Christina Bianchi (IPECE) – Desejou bom dia a todos.

1. Monitoramento das Salvaguardas Socioambientais

- ✓ **PLANO ABREVIADO DE REASSENTAMENTO – PAR** da área a ser desapropriada para construção da Estação de Tratamento do Sistema Adutor Banabuiú – Sertão Central, aprovada pelo Banco dia 16/08; e
- ✓ A publicação da versão final deverá estar na página do Projeto na SRH e/ou IPECE.

Christina Bianchi (IPECE) – Comentou que não tendo obra não existe monitoramento e acompanhamento socioambiental.

- i. Matriz de acompanhamento;

Quadro 14: Exemplo de Matriz de acompanhamento

PROJETO	ATIVIDADES	EXECUÇÃO	SUPERVISÃO	COORDENAÇÃO	PERIODICIDADE
Malha d'água Sistema Adutor Banabuiú – Sertão Central	Processo de licenciamento ambiental	Empresa Supervisora	SRH	UGP	Início do projeto
	Contratação de estudos, projetos e obras	SRH	UGP		Início do projeto
	Contratação da empresa supervisora	SRH	UGP		Início do projeto
	Gerenciamento dos contratos de implantação das obras	SRH	UGP		
	Elaboração dos relatórios relacionados às obras	SRH	UGP		
	Fiscalização, acompanhamento e orientação das ações ambientais	CONTRATADA	SRH	UGP	
	Planejamento e execução de ações de planejamento ambiental e social das obras	CONTRATADA	SRH	UGP	
	Elaboração de Projeto Básico/Executivo e EVA	CONTRATADA	SRH	UGP	
	Diagnóstico dos sistemas de abastecimento de água das sedes municipais e distritos contemplados pelo Projeto	CONTRATADA	SRH / CAGECE		
	Avaliação das condições de segurança da barragem Banabuiú	Consultor Independente	SRH / COGERH	UGP	

Fonte: UGP

Christina Bianchi (IPECE) – Comentou que já foi mostrada essa matriz de acompanhamento e ela está parada porque não temos obras ainda. Comentou também que ela começará a ser feita e já foi atualizada com a filosofia do Kanban. Informou que existe uma pendência com o Banco que seria

uma revisão do marco socioambiental e existem determinadas ações com cada setorial que precisariam ser discutidas e avaliadas, principalmente com a SRH e a CAGECE. Lembrou que seria uma exigência do Banco.

- ii. Relatório Analítico de Acompanhamento;

Obs.: deverão ser acompanhadas as ações da Obra da Adutora – SRH e DMC's – CAGECE.

Figura 2: Modelo de Relatório Analítico de Acompanhamento das Salvaguardas Socioambientais

RELATÓRIO NÚMERO: _____
PERÍODO: _____
NOME DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: _____

1. STATUS DA EXECUÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO:
2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPERVISÃO REALIZADAS NO PERÍODO:
3. CLASSIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS ATIVIDADES DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL:
(A – altamente satisfatória / S – satisfatória / MS – moderadamente satisfatória / MI – moderadamente insatisfatória / I – insatisfatória)

POLÍTICAS DE SALVAGUARDAS	ANTERIOR	ATUAL
OP/BP 4.01 – Avaliação Ambiental		
OP/BP 4.12 – Reassentamento Involuntário		
OP/BP 4.37 – Segurança de Barragens		
LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL		
Código Florestal		
SNUC		

4. RELATOS DE ACIDENTE E/OU INCIDENTES OCORRIDOS NO PERÍODO, INDICANDO CAUSAS E EFEITOS:
5. RECLAMAÇÕES, CRÍTICAS E/OU COMENTÁRIOS RECEBIDOS NO PERÍODO:
6. PLANO DE AÇÃO E MEDIDAS SANEADORAS PROPOSTAS:

Fonte: UGP

Christina Bianchi (IPECE) – Informou que esse relatório analítico terá que ser feito independentemente de existir obras ou não. Comentou que precisará discutir com o pessoal da SRH e da CAGECE para iniciar o relatório analítico.

- iii. Contato Christina Bianchi.

- ✓ E-mail: christina.bianchi@ipece.ce.gov.br
- ✓ Telefone (*WhatsApp*): (85)99988-6900

Christina Bianchi (IPECE) – Informou seu contato e agradeceu.

IX. APROVAÇÃO DA ATA

Alice Menezes (IPECE) – Informou que a Ata da 8ª Reunião do Comitê foi enviada para a revisão do comitê no dia 28/09/2021 e apenas a FUNCEME solicitou uma pequena alteração. Perguntou se alguém queria mais tempo. Ninguém se manifestou. Então passou para a aprovação da Ata e questionou se poderia ser aprovada. Todos aprovaram.

X. PRÓXIMA REUNIÃO DO COMITÊ

Alice Menezes (IPECE) – Informou que a próxima reunião do Comitê será realizada no dia 16 de dezembro de 2021.

XI. ENCAMINHAMENTOS

XII. ENCERRAMENTO

Alice Menezes (IPECE) – Finalizou a reunião agradecendo a disponibilidade e presença de todos.

XIII. ANEXOS E APÊNDICES

Apêndice 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações nas Reuniões.

Gráfico da Participação por Setorial nas Reuniões do Comitê Intersectorial de Segurança Hídrica e Governança de Janeiro/2020 a Outubro/2021

