

ATA 16ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERSETORIAL DE SEGURANÇA HÍDRICA E GOVERNANÇA

Data: 15/12/2022 **Início:** 10h00min **Duração:** 53min **Término:** 10h53min **Local:** Virtual

Quadro de Presença			
SETORIAIS	NOME	FUNÇÃO	PRESENÇA
COORDENAÇÃO UGP /IPF	Alice Helena da Silva Pinto Menezes	Coordenadora da UGP	PRESENTE
	André Morel Gonzaga	Consultor Individual	PRESENTE
	Christina Bianchi	Consultora Individual	PRESENTE
	Fabiana Silva de Castro	Técnica	PRESENTE
	Giuseppe Furtado Nogueira	Consultor Individual	PRESENTE
	Laura Carolina Gonçalves	Técnica	PRESENTE
	Rodrigo José Almeida Rufino	Consultor Individual	PRESENTE
	Simpson Agno Magalhães e Paula	Técnico	PRESENTE
	Thâmara Aragão Teixeira Fernandes	Técnica	PRESENTE
	Deusimar Lira Cavalcante Filho	Consultor Individual	PRESENTE
	Carlos Wagner Rios Pinto	Consultor Individual	PRESENTE
ARCE	Danielle Silva Pinto	Titular	PRESENTE
	Alexandre Caetano da Silva	Suplente	PRESENTE
CAGECE	Abigail Lino de Araújo	Titular	PRESENTE
	Neuma Maria Silva Buarque	Suplente	PRESENTE
CGE	Marcos Henrique de Carvalho Almeida	Titular	JUSTIFICADO
	Marcelo de Sousa Monteiro	Suplente	JUSTIFICADO
SCIDADES	Raimundo Weber de Araújo	Titular	JUSTIFICADO
	Carla Leite da Escóssia Abreu	Suplente	JUSTIFICADO
	Pryscilla Gomes Mota Matos	Representante	PRESENTE
COGERH	Elano Lamartine Leão Joca	Titular	AUSENTE
	Paulo Henrique Studart Pinho	Suplente	JUSTIFICADO
	Sarah Freire	Representante	PRESENTE
	Mikaelle Duarte Mariano	Representante	PRESENTE
	Suiane Braz Silva	Representante	PRESENTE
	Zélio Leandro Evangelista Júnior	Representante	PRESENTE
	Paulo Miranda Pereira	Representante	PRESENTE
FUNCEME	Francisco Hoilton Araripe Rios	Titular	PRESENTE
	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	PRESENTE
IPECE	Cleyber Nascimento de Medeiros	Titular	JUSTIFICADO
	Rogério Barbosa Soares	Suplente	PRESENTE
SEDET	Sílvio Carlos Ribeiro Vieira Lima	Titular	PRESENTE
	Hyperides Pereira de Macedo	Suplente	AUSENTE
	Vandemberk Rocha de Oliveira	Representante	AUSENTE
SEPLAG	Francisco Aduino de Oliveira	Titular	AUSENTE
	Marcelo Correia Lima a Rocha	Suplente	AUSENTE
	Karine Machado Campos Fontenele	Representante	PRESENTE
SRH	Gianni Peixoto Bezerra Lima	Titular	AUSENTE
	Mércia Cristina Manguera Sales	Suplente	PRESENTE
TCE	Liana Peixoto Brandão Bandeira	Titular	AUSENTE
	Luis Sávio Pires de Braga	Suplente	PRESENTE

I. INTRODUÇÃO

Às 10h00 do dia 15 de dezembro de 2022, virtualmente, **Alice Menezes (UGP/IPECE)** – Agradeceu a participação de todos e iniciou a reunião. Ressaltou se tratar da 16ª Reunião do Comitê IPF. Informou que a reunião estava sendo gravada para elaboração da Ata e apresentou a pauta dos assuntos a serem tratados por meio de arquivo em *Power Point*,¹ conforme abaixo:

1. Aprovação da Ata da 15ª Reunião do Comitê;
2. Informações Importantes;
3. Gerenciamento Financeiro;
4. Projetos de Assistência Técnica;
5. Indicadores;
6. Controle e Monitoramento das Salvaguardas Socioambientais; e
7. Encerramento.

II. APROVAÇÃO DA ATA

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Indagou se algum dos participantes teria alguma colocação acerca do conteúdo da Ata da última reunião do Comitê. Informou que a Ata foi encaminhada no dia 30 de novembro de 2022. Como não houve pronunciamento, a Ata foi aprovada.

III. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- ✓ Preencher o formulário de frequência;

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Solicitou preenchimento do formulário de frequência disponível no chat.

- ✓ Gestão Documental: recomendamos que toda a documentação dos processos licitatórios (todas as fases) se concentre em uma área e/ou setor da Secretaria.

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Informou que com a chegada do fim de ano, os documentos dos processos licitatórios e de pagamentos precisam ser arquivados em uma única área, a fim de facilitar a prestação de contas e a auditoria do projeto.

- ✓ Enviar Ordem de Serviço/fornecimento dos contratos; e

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Reforçou a importância do envio da ordem de serviço/fornecimento tão logo os contratos sejam assinados.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Comentou em relação a necessidade de validação por parte da UGP para os casos de aditivo de contrato. A grande maioria dos contratos serão revisados posteriormente por parte do Banco Mundial. Comentou que até mesmo em contratos por preços globais onde não irá ter variação de custos, pode se estender os prazos para as entregas finais e para a realização de alguns produtos. Informou também que o pedido é para qualquer tipo de aditivo a UGP analise o processo e a validação do aditivo.

¹ https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2022/12/Apresentacao_Comite_15122022.pdf

- ✓ Empenhar produtos que serão entregues até fevereiro/2023.

Alice Menezes (UGP/IPECE) – De acordo com o calendário do COGERF, nós teremos até 16/12 para empenhar todos os bens e serviços prestados. E sugere-se que se empenhem bens e serviços que serão entregues nos meses de janeiro e/ou início de fevereiro. Para quando os sistemas reabrirem os recursos estejam reservados para poder realizar os pagamentos. Mas cada setorial entenda e proceda conforme sua rotina.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Comentou que historicamente existe uma certa dificuldade quando acontece a troca de Governo, ficando o sistema fechado por um período mais estendido.

IV. GERENCIAMENTO FINANCEIRO

Tabela 1: Desembolsos – Valor do Empréstimo x Valor da Contrapartida x Taxa Front-end Fee.

Valor do Empréstimo	US\$ 139.880.000,00
Valor da Contrapartida	US\$ 34.970.000,00
Taxa Front-end Fee	US\$ 349.700,00


Fonte: UGP/IPECE.

Tabela 2: Desembolsos.

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR US\$	%
Valor do Empréstimo		139.880.000,00	
Valor da Contrapartida		34.970.000,00	
Taxa Front-end Fee	15/05/2020	349.700,00	0,25%
1º e 2º Desembolsos	2020	1.539.864,78	1,10%
3º e 4º Desembolsos	2021	2.390.035,96	1,71%
5º a 7º Desembolsos	2022	16.388.752,65	11,72%
Total		20.668.353,39	14,78%
Saldo a desembolsar		119.211.646,61	

Fonte: UGP/IPECE.

Gráfico 1: Desembolsos do Projeto – US\$.



Fonte: UGP/IPECE.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE) – Comentou que já ocorreram 7 desembolsos. E do valor do empréstimo, temos ainda um saldo a desembolsar de US\$ 119.211.646,61.

Tabela 3: Saldo da Conta Operativa em Dezembro/2022 (US\$).

Valor Desembolsado	20.318.653,39
Valor Executado até 14/12/2022	15.814.209,79
Saldo desembolsado a executar	4.504.443,60


Fonte: UGP/IPECE.

Tabela 4: Saldo da Conta Operativa em Dezembro/2022 (R\$).

Valor Desembolsado	105.714.843,43
Valor Executado até 14/12/2022	82.438.100,19
Saldo desembolsado a executar	23.276.743,24

Fonte: UGP/IPECE.

Gráfico 2: Desembolsado a executar x Executado (R\$).



Fonte: UGP/IPECE.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE) – Informou os desembolsos realizados desde o início do projeto até o último que foi realizado em setembro desse ano, totalizando o valor de R\$ 105.714.843,43 que representa 14,78% do valor total do financiamento de US\$ 139.880.000,00. Destacou que ainda há o saldo a desembolsar no valor de R\$ 23.276.743,24.

Tabela 5: Acompanhamento Financeiro – Conciliação Desembolso x Empenho (R\$).

ANO	DESEMBOLSOS	EMPENHOS	PAGAMENTOS			SALDO DA CONTA
			ORÇAMENTO	RESTOS A PAGAR	TOTAL	
2020	8.177.297,92	2.420.219,32	824.905,89	-	824.905,89	7.352.392,03
2021	13.013.218,72	12.677.021,55	8.632.583,45	1.595.313,43	10.227.896,88	10.137.713,87
2022	84.524.326,79	69.891.682,31	67.342.675,55	4.042.621,87	71.385.297,42	23.276.743,24
TOTAL	105.714.843,43	82.205.425,26	76.800.164,89	5.637.935,30	82.438.100,19	

Fonte: UGP/IPECE.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE) – Informou que é realizado acompanhamento financeiro e conciliação dos desembolsos versus os empenhos demonstrados na tabela 5. A tabela traz os desembolsos realizados em cada ano, os empenhos e os pagamentos dentro do orçamento e de restos a pagar. Podemos ver que foi empenhado R\$ 82.438.100,19. Pagamentos dentro do orçamento vigente foram na ordem de R\$ 76.800.164,89, de restos a pagar foi de R\$ 5.637.935,30 e o saldo da conta está em R\$ 23.276.743,24.

Tabela 6: Acompanhamento Financeiro – Orçamento 2022 (R\$).

SETORIAL	Lei + Crédito (A)	Valor Internalizado (B)	Saldo Orçamento (A) – (B)	Valor Empenhado (C)	Saldo Empenho (B) – (C)	Valor pago
ARCE	4.350.000,00	960.132,00	3.389.868,00	0	960.132,00	0
CAGECE	6.300.000,00	2.716.123,57	3.583.876,43	421.789,73	2.294.333,84	421.789,73
SCIDADES						
CGE	2.148.800,00	674.490,28	1.474.309,72	720.000,00	-45.509,72	317.600,00
FUNCEME	10.395.438,00	2.927.064,69	7.468.373,31	5.004.748,83	-2.077.684,14	3.176.661,23
IPECE	2.943.822,00	2.091.704,74	852.117,26	1.380.378,49	711.326,25	1.061.859,33
SCIDADES	500.000,00	212.054,65	287.945,35	0	212.054,65	0
SEPLAG	950.000,00	580.725,00	369.275,00	0	580.725,00	0
SRH	178.176.211,00	74.241.632,26	103.934.578,74	60.352.811,20	13.888.821,06	60.352.811,20
COGERH	7.185.850,00	9.265.615,56	-2.079.765,56	1.946.234,06	7.319.381,50	1.946.234,06
TCE	2.500.000,00	60.913,11	2.439.086,89	65.720,00	-4.806,89	65.720,00
TOTAL GERAL	215.450.121,00	91.947.760,62	123.502.360,38	69.891.682,31	22.056.078,31	67.342.675,55

Fonte: UGP/IPECE.

Laura Gonçalves (UGP/IPECE) – Comentou que a tabela 6 traz informações do orçamento. Na primeira coluna que representa Lei + Crédito, temos o valor orçado pelas setoriais e foram feitas algumas modificações no decorrer do ano, mas não foram significativas. A coluna “Saldo Orçamento” demonstra o valor que a setorial orçou menos o valor internalizado. Informou também que em 2022 empenhou-se 32% do que foi disposto no orçamento vigente e destes empenhos foram pagos 96%, resultado bastante satisfatório deixando poucos valores a serem pagos em 2023, inscritos em restos a pagar. A data de corte para essa apresentação foi o dia 13 de dezembro e, portanto, não consta nesses valores os empenhos recentes realizados pela SCIDADES e também pela SEPLAG.

Quadro 1: Acompanhamento Físico – MAPPs.

SETORIAL	Nº	NOME	STATUS
CGE	131	Desenvolvimento do Sistema de Controle de Contratos_IPF-9006	Vencido

Fonte: UGP/IPECE.

Laura Gonçalves (UGP/IPECE) – Informou que apenas o MAPP da CGE encontra-se com status vencido, pois não foi realizado o acompanhamento nesse período. Lembrou que o acompanhamento atualizado dos MAPPs é importante também para o SIAFI que é um sistema que acompanha as operações de crédito e manter as informações atualizadas é condicionante para realização de empenhos, dentre outras funcionalidades.

Tabela 7: Execução dos Contratos.

STATUS	Nº CONTRATOS ASSINADOS	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Em execução	29	766.488.603,47	64.213.059,18
Concluído financeiramente, mas em execução física	12	12.408.629,66	12.408.629,66
Execução física e financeira concluídas	20	5.816.411,34	5.816.411,35
Rescindido *	1	0	0
TOTAL	62	784.713.644,47	82.438.100,19

* O valor do contrato rescindido da COGERH não está refletido no valor total contratado.

Fonte: UGP/IPECE.

Gráfico 3: Contratos.



Fonte: UGP/IPECE.

Laura Gonçalves (UGP/IPECE) – Informou através da tabela 7 e do gráfico 3 é possível ver a evolução acumulada dos contratos. Tem-se um total de 62 contratos até agora, 29 contratos em execução, 12 contratos concluídos financeiramente, mas em execução física e 20 contratos com a execução física e financeira concluídas e 1 contrato rescindido.

Tabela 8: Execução Acumulada dos Contratos.

Setorial	Nº de Sub-projetos	Nº de Contratos	Nº Contratos Em Execução Física + Concluída Execução Financeira	Contratos Rescindidos	Nº Contratos + Execução física e financeira Concluídas	Valor Contratado Patronal FONTE BIRD (R\$)	Valor Contratado + Patronal CON-TRAPARTIDA (R\$)	Valor Pago Até 14/12/2022 (R\$)	Saldo a Pagar (R\$)	% Pago Setorial	% Pago Total
1 ARCE	3	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 CAGECE	5	2	2		0	2.254.474,31	0	421.789,73	1.832.684,58	18,71%	0,07%
3 CGE	1	1	1		0	4.000.000,00	0	317.600,00	3.682.400,00	7,94%	0,05%
4 CIDADES	2	1	1		0	219.360,00	0	0	219.360,00	0,00%	0,00%
5 COGERH	6	12	7	1	4	16.067.645,41	0	7.273.398,52	8.794.246,89	45,27%	1,17%
6 FUN-CEME	13	16	5		11	11.463.672,30	0	9.114.430,58	2.349.241,72	79,51%	1,47%
7 IPECE	14	15	12		3	6.269.221,36	0	2.762.731,98	3.506.489,38	44,07%	0,44%
8 SEDET	5	3	2		1	5.780.028,94	0	1.851.043,90	3.928.985,04	46,51%	0,30%
9 SEPLAG	2	1	1		0	2.317.264,86	0	0	2.317.264,86	0,00%	0,00%
10 SRH	8	9	7		2	572.631.535,89	163.644.721,42	60.631.385,48	512.000.150,41	8,23%	9,76%
11 TCE	2	2	2		0	65.720,00	0	65.720,00	0	100,00%	0,01%
TOTAL	61	62	40	1	21	621.068.923,06	163.644.721,42	82.438.100,19	538.630.822,88	10,51%	10,51%
TOTAL				62		784.713.644,50					

Fonte: UGP/IPECE.

Laura Gonçalves (UGP/IPECE) – Informou que a tabela 8 apresenta o detalhamento por setorial, chamando atenção para o valor que foi pago, representando 10,51%. Comentou que foi contratado o valor de R\$ 784.713.644,50 e deste valor foi pago e executado financeiramente R\$ 82.438.100,19.

V. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Figura 1: Visão Geral dos Subprojetos no Projeto de Segurança Hídrica e Governança.



Fonte: UGP/IPECE.

1. Componente I – Aumento da Segurança Hídrica

Figura 2: SRH.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 2: Componente I – Aumento da Segurança Hídrica – SRH.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Obras	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2022 em Execução - CONSÓRCIO ÁGUAS DO SERTÃO.
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 02/PSGH/SRH/CE/2022 em Execução - CONSÓRCIO TPF ENGENHARIA LTDA / KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A.
3	Bens	Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto Malha D'Água.	Contratos nº 07, 08 e 09/2022. Concluído Financeiramente, mas em execução física.
4	Bens	Aquisição de GPS Geodésico para suporte ao Projeto Malha D'Água e às ações de regulação de uso.	Contrato nº 04/SRH/CE/2020 - Concluído.
5	Consultoria Individual	Prestação de Serviços de Pessoa Física para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC).	SRH ajustando a documentação após reunião com o Banco Mundial na Missão de novembro de 2022.
6	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Geotecnia. <i>Há Indicador associado</i>	1º Consultor: Contrato Revogado. 2º Consultor: Reunião de negociação agendada para o dia 21/12.
7	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 03/SRH/CE/2020 em Execução - JOÃO CARLOS BRITO DE SOUZA
8	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidrologista. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 01/SRH/CE/2020 em Execução - RONEI VIEIRA DE CARVALHO

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Informou que tentará fazer um resumo dos projetos. Que os participantes da reunião podem fazer comentários sobre os projetos. Em relação ao subprojeto 'Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central', durante a missão do Banco Mundial no mês de novembro foi discutido os avanços dos contratos e ficou definido pela equipe do Banco que irão realizar um monitoramento mais próximo para diminuir os principais riscos identificado na implementação e informou também que não tem sido fácil para início de contratos. Comentou que será realizado um encontro com a equipe técnica, que está envolvida na gestão dos dois contratos, e com a equipe do Banco, no dia 16/12. Indagou se algum participante da SRH gostaria de fazer algum comentário.

Figura 3: COGERH.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 3: Componente I – Aumento da Segurança Hídrica – COGERH.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Bens	Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da Macromedição da COGERH. <i>Há Indicador associado</i>	Contratos nº 014, 015 e 016/2021/COGERH. Concluído Financeiramente, mas em execução física.
2	Bens	Aquisições de Estações de Medição Portáteis.	Contrato nº 039/2020/COGERH - Concluído.
3	Serviços	Instalações das Estações de Medição Fixas e pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão. <i>Há Indicador associado</i>	UGP emitiu a Anuência para o Parecer Conclusivo do Pregão Eletrônico 20220018 – COGERH. Processo em análise na PGE.
4	Consultoria	Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 066/2022/COGERH em Execução - CONSÓRCIO HYDROS / REGEA / IRRIGART.
5	Bens	Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.	1 – Equipamentos de TI: Concluído; 2 – Aquisição de Drones: Contrato nº 071/2022/COGERH. Concluído Financeiramente, mas em execução física; e 3 – Aquisição de TI: Processo encontra-se na PROLIC/PGE para análise desde o dia 18/07.
6	Consultoria	Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião (Salvaguardas). <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 072/2022/COGERH em Execução - GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.

Fonte: UGP/IPECE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Em relação aos projetos da COGERH destacou o subprojeto 'Instalações das Estações de Medição Fixas e pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão', informando que a UGP emitiu a anuência e o processo continua na PGE. Sobre o subprojeto 'Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos', informou que o processo também continua na PGE aguardando a análise da PROLIC e indagou se algum representante da COGERH gostaria de atualizar o status.

Suiane Silva (COGERH) – Complementou a informação em relação a aquisição dos equipamentos que eles ainda permanecem na mesma situação e ainda estão na PROLIC e ainda estão aguardando. Em relação aos drones seria para confirmar está concluído e a única coisa pendente é a devolução da garantia contratual e já está em andamento.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Indagou se o contrato da Consultoria já foi sub-rogado.

Suiane Silva (COGERH) – Respondeu que o contrato já foi sub-rogado e o termo foi publicado. Comentou que já estão com o processo de pagamento aberto e será enviado para a SRH.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Comentou que a UGP fica no aguardo para qualquer atualização da PGE e solicitou que informem qualquer mudança.

Paulo Miranda (COGERH) – Comentou que a equipe está acompanhando e o processo está na PROLIC para ratificar o parecer.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Perguntou aos representantes da COGERH se existe alguma informação com relação a sub-rogação do contrato da GEOTECNIQUE referente ao subprojeto ‘Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião (Salvaguardas)’.

Sarah Freire (COGERH) – Informou que o processo online foi recebido, no dia 14/12 e o jurídico está analisando para depois pegar as assinaturas e publicar.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Perguntou sobre a publicação da comissão.

Sarah Freire (COGERH) – Respondeu que existe ainda essa pendência.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Indagou se a ordem de serviço será emitida ainda esse ano.

Sarah Freire (COGERH) – Respondeu que não sabia e acha que a pendência para emitir a ordem de serviço está por conta dessa comissão.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Lembrou que a emissão a ordem de serviço ainda esse ano foi um dos compromissos assumidos durante a Missão do Banco Mundial, pois esse contrato está vinculado a cumprimento de indicador.

Sarah Freire (COGERH) – Comentou que irá marcar um compromisso para alinhar novamente sobre essa questão e dará um retorno para a UGP.

Quadro 4: Indicador de Resultado Intermediário – **SRH** e **COGERH** – Nome do Indicador (02): Percentagem de usuários registrados que possuem macromedição.

Subprojetos associados: • Aquisições de Estações de Medição Fixas: Executado e entregue; • Serviços de instalação das Estações de Medição Fixas: UGP emitiu a Anuência para o Parecer Conclusivo do Pregão Eletrônico 20220018 – COGERH	
Linha de base: 7	
Observação: Produzida nota técnica apresentando a política de medição da COGERH - Previsão da Meta ser superada em setembro de 2024. Medição atual: 19,4%	
Metas	Prazo
Meta final: 75	31-Dez-2026

Fonte: UGP/IPECE.

Wagner Rios (UPG/IPECE) – Comentou que durante a Missão do Banco Mundial, apesar da COGERH ainda não ter contratado a instalação dos equipamentos de medição fixa, a COGERH já vem fazendo isso por conta própria, inclusive já instalou equipamentos adquiridos pelo projeto. Informou que ficou o compromisso com o Banco de enviar o status atual das instalações com um cronograma de previsão de instalações. Indagou se algum representante da COGERH gostaria de comentar sobre essa situação.

Paulo Miranda (COGERH) – Comentou que foi repassado esse material para o responsável na COGERH e comentou também que encaminhará novamente o material atualizado para a UGP.

Sarah Freire (COGERH) – Comentou que esses dados estão sempre atualizados porque a gente sempre acompanha, inclusive essa mesma informação no acordo de resultado, então, sempre nós estamos atualizando.

Quadro 5: Indicador PDO – **SRH** e **COGERH** – Nome do Indicador (PDO 1): Percentagem de usuários estratégicos da água regularizados.

Subprojetos associados: Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará: Contrato nº 066/2022/COGERH em Execução - Consórcio Hydros / Regea / Irrigart.	
Linha de base: 0 (ZERO)	
Observação: Produzida Nota Técnica com definições de “Usuários Estratégicos” e “Regularizados” e estratégias do Estado para o alcance da meta de 80% dos usuários regularizados.	
Metas	Prazo
Meta final: 80	31-Dez-2026

Fonte: UGP/IPECE.

Wagner Rios (UPG/IPECE) – Comentou que essas ações de consultoria vão ajudá-los nessa campanha de regularização de **Recursos Hídricos** e que a COGERH está pleiteando junto a SRH uma isenção da taxa de emolumento na hora de registrar o usuário no sistema.

Figura 4: FUNCEME.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 6: Componente I – Aumento da Segurança Hídrica – FUNCEME.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Bens	Aquisição de equipamentos para instrumentação e monitoramento de bacias hidráulicas.	Contratos: 04/2021, 05/2021, 06/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022 e 05/2022 Concluídos.
2	Bens	Aquisição de licença do ArcGis.	Contrato nº 04/2020 - Concluído.
3	Serviços	Pequenos serviços de engenharia para instalação dos equipamentos de monitoramento de bacias hidráulicas.	Edital de Pregão Eletrônico aprovado pela UGP no dia 01/12. FUNCEME instruindo o processo para envio a PGE.
4	Serviços	Contratação de empresa para realização de serviço de laboratório para análises físico-químicas e biológicas em amostras de água bruta de corpos hídricos superficiais localizados no Ceará.	Parecer de Julgamento validado pela UGP, entretanto empresas entraram com recursos ao processo.
5	Consultoria Individual	Assessoria Técnica do Monitoramento da Qualidade de Água, por Satélite, em Reservatórios do Estado do Ceará.	Contrato nº 07/2022 - JEAN-MICHEL MARCEL ALBERT MARTINEZ. Aguardando a emissão da Ordem de Serviço.
6	Bens	Aquisição e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados Agrometeorológico.	Contrato nº 08/2021 em Execução Física, Concluída Execução Financeira.
7	Serviços	Serviços de engenharia para instalação de estações meteorológicas.	Contrato nº 16/2021 Concluído.
8	Bens	Aquisição de Radar Polarimétrico de Banda X.	Minuta da Especificação Técnica em ajustes na FUNCEME após reunião realizada no dia 07/12
9	Bens	Aquisição de Drones.	Processo encaminhado para PGE no dia 28/11, para análise e posterior lançamento do Pregão Eletrônico
10	Consultoria	Monitoramento utilizando técnicas de modelagem hidrológica e de sensoriamento remoto dos pequenos açudes visando sua incorporação na estimativa de aporte aos reservatórios estratégicos do Estado.	Contrato nº 14/2021 em Execução - UP TRANSFER GMBH AT THE UNIVERSITY OF POTSDAM.
11	Bens	Aquisição de Equipamentos de Informática para Suporte ao Monitoramento e Previsão Hidroambiental.	Contratos Nº 17/2022 Concluído Financeiramente, mas em execução física. Nº 19/2022 em Execução - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.
12	Bens	Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de afluentes aos principais reservatórios do Estado. <i>Há Indicador associado</i>	Edital de SDO aprovado pela UGP. Processo analisado pela PGE e aguardando Edital assinado do Dr. Rafael (Procurador) para lançamento.
13	Serviços	Capacitação e Treinamento de Técnicos da FUNCEME.	Contrato nº 21/2022 em Execução - MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA. Aguardando a emissão da Ordem de Serviço.

Fonte: UGP/IPECE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Com relação ao subprojeto ‘Contratação de empresa para realização de serviço de laboratório para análises físico-químicas e biológicas em amostras de água bruta de corpos hídricos superficiais localizados no Ceará’, informou que aconteceu o pregão e uma empresa foi vencedora e uma ou duas empresas entraram com recursos.

Hoilton Rios (FUNCEME) – Informou que foram dois recursos de empresas. O primeiro recurso dizia respeito a questão do sistema do licitaweb não está disponível, que não fez sentido já que outras empresas participaram do processo, e daí não foi dado provimento e foi mandado para PGE. Informou também que para o segundo recurso deu-se provimento a solicitação e está na PROLIC, que seria desclassificar a primeira colocada. Comentou que os processos estão demorando muito na PGE e solicitou que a UGP solicitasse a PGE para agilizar os processos.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Comentou que ficou como encaminhamento da Missão do Banco Mundial fazermos esse meio de campo junto a PGE e verificar pelo menos os processos que são vinculados ao acordo de empréstimo e por eles terem prazo definido a gente conseguir retornar ao procedimento anterior e conseguir agilizar o processo. Comentou também que no começo do próximo ano irá pleitear essa discussão com a PGE e ver as alternativas.

Hoilton Rios (FUNCEME) – Comentou em tratar agora, pelo menos de forma específica, sobre os processos que estão nesse momento na PGE. Comentou também que seria importante esse contato de forma pontual.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Comentou que o próximo item é sobre o subprojeto ‘Aquisição de Drones’ e indagou se a PGE já lançou o edital.

Hoilton Rios (FUNCEME) – Respondeu que o processo ainda se encontra em análise na PGE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Indagou sobre o subprojeto ‘Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de afluentes aos principais reservatórios do Estado’

Hoilton Rios (FUNCEME) – Comentou que o edital do cluster já está na PGE para análise e posterior lançamento.

2. Componente II – Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água

Figura 5: CAGECE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 7: Componente II – Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água – CAGECE.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Obras	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06). <i>Há Indicador associado 1</i>	Relatório de Avaliação de Proposta aprovado pela Banco Mundial 13/12.
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza. <i>Há Indicador associado</i>	Minuta do contrato remetido para conferências e assinaturas por parte do Consórcio.
3	Consultoria	Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da CAGECE.	Contrato nº 145/2022 em Execução - INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA S/S LTDA .
4	Consultoria	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 201/2021 em Execução - QUANTUM DO BRASIL LTDA .
5	Consultoria	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da CAGECE.	Documentação negociada (minuta do contrato e atas negociadas) remetidas para análise e assinatura do Consórcio.

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Informou que o Banco Mundial emitiu a não objeção para o Relatório de Avaliação Técnica do subprojeto ‘Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06)’ e foi encaminhada à CAGECE que está providenciando os trâmites internos para remeter a PGE para conseguir chegar ao resultado que será em dois lotes. Em relação ao subprojeto ‘Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza’, informou que a minuta do contrato está na empresa para assinatura há pelo menos uma semana e questionou se existe alguma atualização ou previsão de quando será remetida a minuta assinada.

Neuma Buarque (CAGECE) – Respondeu que solicitou a maior brevidade possível e em relação ao item 1, faltando para concluir a documentação para enviar para a PGE a publicação da comissão que analisou as propostas.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Informou que o contrato referente ao subprojeto ‘Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da CAGECE’ foi assinado e ressaltou que aguarda a efetivação da sub-rogação.

Abigail Araújo (CAGECE) – Comentou que essa sub-rogação demorou bastante e durante a Missão a representante do Banco questionou sobre a demora. Ressaltou que a análise jurídica da SCIDADES foi concluída e o termo foi assinado tempestivamente pelo Presidente e retornou para Secretaria para assinatura do Secretário e seguir para a publicação. Ressaltou que hoje obteve a confirmação da representante da SCIDADES que seguiu para publicação. Após publicação, será emitida a ordem de serviço e já foi conversado com a empresa e por causa do fim de ano e de recesso da própria empresa contratada ficou para a primeira semana de janeiro e com certeza a publicação já deve ter saído e a gente dará a ordem de serviço.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Comentou que seria interessante também uma comissão para a aprovação dos produtos.

Abigail Araújo (CAGECE) – Respondeu que já tem a comissão, que é a mesma comissão que foi constituída para análise das propostas.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Em relação ao subprojeto ‘Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário’ explicou que foi necessário uma extensão de prazo por dois meses e foi devidamente fundamentado e aceito tanto pelo gestor do contrato quanto pela comissão e foi aprovado pela UGP. Em relação ao subprojeto ‘Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da CAGECE’, questionou se existe algum retorno com relação a documentação da minuta do contrato que estava pendente por parte da empresa e se eles devolveram ou se deram essa previsão.

Abigail Araújo (CAGECE) – Respondeu que ainda não devolveram e que até amanhã provavelmente chegará.

3. Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público

Figura 6: ARCE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 8: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – ARCE.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará. <i>Há Indicador associado</i>	Relatório de Avaliação Combinada (técnica e financeira) aprovado pela UGP no dia 12/12. ARCE colhendo as assinaturas e posterior envio a Cel04.
2	Consultoria	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	Resultado Final de Licitação publicado. ARCE providenciando a Homologação e Adjudicação e posterior assinatura do contrato.
3	Consultoria	Melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico.	Previsão de envio do Termo de Referência e Estimativa de Custo para análise da UGP?

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Informou que para o subprojeto ‘Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará’ houve um acordo com o Banco sobre a possibilidade excepcional de fazer uma negociação também de valor, mesmo sendo contratado a preço global e ressaltou parte da justificativa foi acatada e isso foi justificado dentro do relatório e aguarda-se uma indicação da CEL04 para que seja feita a negociação do contrato. Indagou sobre a existência de alguma atualização em relação à homologação, adjudicação e assinatura do subprojeto ‘Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará’.

Danielle Silva (ARCE) – Informou que o Termo de Homologação e Adjudicação será remetido hoje a Casa Civil e deve estar sendo publicado nos próximos dias e o processo de assinatura de contrato já está também na procuradoria jurídica, então, espera-se que na próxima semana tenhamos novidades.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Questionou se existe alguma previsão com relação ao subprojeto ‘Melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico’.

Alexandre Caetano (ARCE) – Respondeu que remeterá na semana que vem para análise da UGP.

Figura 7: IPECE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 9: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – IPECE.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado Do Ceará e Atualização dos Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará. - <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 08/2022 em Execução - QUADRANTE CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA.
2	Consultoria	Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no “Fortalecimento Institucional do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas”.	Contrato nº 10/2022 em Execução - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV.
3	Serviço	Contratação de empresa especializada para realização de pesquisas domiciliares na área de abrangência dos municípios do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <i>Há Indicador associado 1 – 2 – 3</i>	Edital Pregão Eletrônico validade e assinado pelo IPECE. Aguardando o lançamento.
4	Consultoria Individual	Suporte Técnico para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	Contratos nº 02/2020, 03/2020, 04/2020, 07/2020, 09/2020 e 02/2021 em Execução.
5	Bens	Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	1. Contratos nº 13/2022 - FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA, nº 14/2022 - SPENCER COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA, nº 16/2022 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA e 17/2022 - TORINO INFORMÁTICA em Execução.

Fonte: UGP/IPECE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Comentou que em relação aos projetos do IPECE, praticamente todos os contratos estão assinados e apenas o subprojeto ‘Contratação de empresa especializada para realização de pesquisas domiciliares na área de abrangência dos municípios do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central’ ainda se encontra em fase de licitação. Perguntou se algum representante do IPECE gostaria de comentar.

Rogério Soares (IPECE) – Comentou em relação da Matriz Insumo-Produto do PIB do agronegócio está sendo emitida a nota de empenho para o pagamento do primeiro produto, com relação aos projetos do IPECE. Com relação ao projeto do IPECE-SEDET será realizada uma reunião com a empresa para a apresentação dos dois primeiros produtos e ressaltou também que estão providenciando, junto com o setor administrativo-financeiro, a nota de empenho desses dois produtos que devem estar sendo entregues agora em dezembro.

Wagner Rios (UPG/IPECE) – Comentou sobre o indicador que é vinculado ao PIB do agronegócio e que durante a Missão a representante do Banco pediu um pequeno documento sobre a aplicabilidade do produto em geral da consultoria do PIB do agronegócio e o que vai ser agregado, além de dar a possibilidade no insumo ao IPECE para produzir os dois artigos, mas em linhas gerais, o que realmente agrega ao projeto e se existe alguma relação com o objetivo do projeto.

Rogério Soares (IPECE) – Comentou que é tranquilo a preparação desse pequeno resumo sobre a aplicabilidade. Comentou também que irá existir no final da entrega dos produtos, um tipo de seminário de divulgação desses produtos para que os demais órgãos também tenham o conhecimento que a gente tem essa ferramenta de trabalho e como ela funciona e o seminário irá demonstrar a aplicabilidade desses produtos.

Figura 8: SEDET/FUNCEME – SEDET/IPECE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 10: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – SEDET.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado). SEDET/IPECE	Contrato nº 12/2022 em Execução - 3V3 TECNOLOGIA LTDA.
2	Consultoria	Levantamento cadastral de irrigantes e determinação de demanda hídrica para o setor agropecuário das bacias do baixo, médio e alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado. SEDET/FUNCEME	Contrato nº 12/2022 em Execução - 3V3 TECNOLOGIA LTDA.
3	Consultoria	Contratação de Consultoria Internacional (Fundação) para Orientação e Acompanhamento de Implantação da Metodologia "Surface Renewal (SR)". SEDET/FUNCEME	Estão sendo realizadas reuniões com as equipes da FUNCEME e da SEDET para ajustes no escopo, objeto e método de aquisição.
4	Consultoria Individual	Contratação de Consultores Individuais para Apoio na Implantação da Metodologia "Surface Renewal (SR)". SEDET/FUNCEME.	
5	Bens	Fornecimento e instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados para Metodologia Surface Renewal (SR). SEDET/FUNCEME	Contrato nº 06/2020 Concluído.

Fonte: UGP/IPECE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Ressaltou que a UGP está acompanhando de perto dois projetos, tendo em vista que foi discutido durante a Missão a contratação de uma empresa que seria uma fundação internacional e também a contratação de consultores individuais, mas acredita que essa definição ficará para o próximo ano. Informou que a FUNCEME já minutou o termo de referência e a SEDET está fazendo a revisão. Indagou se algum representante gostaria de comentar.

Sélio Ribeiro (SEDET) – Comentou em relação a questão da fundação americana, a equipe já preparou toda minuta e foi enviada e a Universidade da Califórnia informou que só poderiam dar um retorno em janeiro de 2023. Com relação aos consultores individuais para o subprojeto 'Contratação de Consultores Individuais para Apoio na Implantação da Metodologia "Surface Renewal (SR)"' também ficará para janeiro, pois ainda estão analisando o formato e foi até alvo da discussão da última reunião com o IPECE e a FUNCEME.

Figura 9: SCIDADES.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 11: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – SCIDADES.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	Relatório de Formação da Lista Custa (RFLC) aprovado pela UGP no dia 06/12. SCIDADES colhendo as assinaturas e posterior envio a Cel04/PGE. UGP elaborando a minuta do Edital de Solicitação de Proposta – SDP.
2	Consultoria Individual	Consultor Jurídico Individual, Especialista em Saneamento Básico, para Adequação do Marco Regulatório da Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	Contrato nº 20/2022 em Execução - WLADIMIR ANTONIO RIBEIRO.

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Ressaltou que a UGP está elaborando a minuta da SDP do subprojeto em destaque e será remetida amanhã para a SCIDADES.

Figura 10: CGE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 12: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – CGE.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 07/2022 em Execução - CONSÓRCIO CONFIDERE E CANIX.

Fonte: UGP/IPECE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Comentou que o contrato está assinado já faz um bom tempo e os produtos estão sendo entregues com um pouco de atraso, mas nada que possa prejudicar a vigência do contrato.

Figura 11: SEPLAG.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 13: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – SEPLAG.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará. Há Indicador associado	Contrato nº 018/2022 em Execução - CONSORCIO MTC: MACROPLAN / TRANSPLAN / J C M Freitas-serviços de Informática (CHERRY IT).
2	Bens	Aquisição de mobiliário de equipamentos de TIC para estruturação da área de Gestão de Investimento Público da Secretaria do Planejamento e Gestão.	1) Adesão à Ata de Preços da ETICE para aquisição de computadores: já retornou do Gabinete e está na COTEC para dar sequência ao processo; 2) Aquisição de Mobiliário: Está na COAFI para finalizar e enviar para a PGE; 3) Aquisição de equipamentos: Está na COAFI para dar sequência ao processo.

Fonte: UGP/IPECE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Indagou se algum representante da SEPLAG gostaria de comentar.

Karine Machado (SEPLAG) – Informou que a consultoria está caminhando de acordo com o programado e sobre as aquisições a equipe está monitorando e tentando acompanhar os três processos que estão caminhando, a ata de reunião da ETICE, a aquisição do mobiliário e os equipamentos de comunicação. Informou que a Ata é o mais adiantado que precisou de um ajuste para a empresa fornecer os equipamentos. Os mobiliários devem estar seguindo para o processo licitatório e os equipamentos de comunicação representa o último a seguir. Informou que estão todos caminhando e a gente acompanhando por aqui.

Figura 12: TCE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 14: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – TCE.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Bens	Aquisição de equipamentos (Vant's), software e treinamento para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.	Contratos nº 35 e 36/2021 Em Execução Física. Concluída Execução Financeira
2	Bens	Aquisições de Equipamentos para desenvolver solução de monitoramento de obras de engenharia que consiste na elaboração de uma base analítica composta de mecanismo de coleta de dados e painéis de monitoramento de obras de engenharia por meio da tecnologia de Business Intelligence e aplicação de modelos de Machine Learning. Há Indicador associado	Pregão Eletrônico realizado no dia 05/12/2022. TCE elaborando o Parecer de Julgamento.

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Comentou sobre atualizar o status com relação a publicação do prego e a realização. Comentou também sobre o relatório da disputa e da análise da proposta precisa ser remetido para a análise e validação da UGP e essa seria a única recomendação que faria e depois que a comissão fizer a avaliação das propostas.

Sávio Braga (TCE) – Comentou em relação a aquisição está na execução.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Comentou que já houve o final da disputa. Indagou se chegaram a analisar a proposta.

Sávio Braga (TCE) – Sim.

VI. CONTROLE E MONITORAMENTO DAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS

Quadro 15: Matriz de Acompanhamento – Adutora

ATIVIDADES		EXECUÇÃO	MONITORAMENTO	COORDENAÇÃO	DATA DE TÉRMINO	PERIODICIDADE	STATUS	OBSERVAÇÕES	DOCUMENTO ASSOCIADO
1	Ações de planejamento ambiental e social das obras	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS / PRI
2	Elaboração do Plano de Gestão Ambiental e Social das obras (PGASO)	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS
3	Elaboração do Plano de Gerenciamento e Disposição de Resíduos	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS
4	Elaboração do Plano de Gestão do Sistema Viário	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS
5	Elaboração do Plano de Interferência com Infraestrutura de Serviços Públicos	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS
6	Elaboração do Plano de Salvamento do Patrimônio Cultural	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS
7	Elaboração do Plano de Gestão de Segurança, Higiene, Medicina, Vida e Meio Ambiente do Trabalho	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS
8	Elaboração do Plano de Educação Socioambiental dos Trabalhadores e Código de Conduta na Obra	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS
9	Elaboração do Plano de Comunicação Social	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS
10	Elaboração do Plano de Ações Socioeducativas e de Gênero	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS
11	Elaboração do Plano de Reassentamento Involuntário - PRI da Adutora	Empresa Construtora	SRH	UGP	22/08/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	MRI
12	Elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) dos locais a céu aberto existentes na bacia do reservatório Banabuiú	Empresa Consultora	SRH COGERH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	EVA / PGS
13	Elaboração do EVA para análise e emissão da LJ	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Retornou à SRH com a análise do BM	MGSA
14	Preenchimento do Formulário de Análise socioambiental das atividades do projeto (Anexo 1 do MGSA)	Empresa Construtora	Empresa Supervisora SRH	UGP	15/12/2022	Semestral	Em andamento	Formulário do primeiro semestre de 2022 foi entregue	MGSA
15	Preenchimento do Formulário de Supervisão socioambiental de obras civis (Anexo 2 do MGSA)	Empresa Construtora	Empresa Supervisora SRH	UGP	15/12/2022	Semestral	Em atraso	Aguardando início das obras	MGSA
16	Preenchimento do Relatório Analítico de Acompanhamento das Salvaguardas Ambientais e Sociais (Anexo 3 do MGSA)	Empresa Construtora	Empresa Supervisora SRH	UGP	15/12/2022	Semestral	Em andamento	Formulário do primeiro semestre de 2022 foi entregue	MGSA
17	Solicitação de Emissão de licença para captação de água no reservatório Banabuiú	Empresa Construtora	SRH	UGP			Em atraso	Aguardando	-
18	Solicitação de	Empresa Construtora	SRH COGERH	UGP			Em atraso	Aguardando início das obras	-

ATIVIDADES	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO	COORDENAÇÃO	DATA DE TÉRMINO	PERIODICIDADE	STATUS	OBSERVAÇÕES	DOCUMENTO ASSOCIADO
Emissão de outorga para captação de água no reservatório Banabuiú								
19 Implantação da faixa referente à Área de Preservação Permanente (APP) do reservatório Banabuiú e elaboração do Plano Ambiental de Conservação e Uso do entorno do reservatório artificial (Pacuíra)	Empresa Consultora	COGERH	UGP	21/08/2022	Não se repete	Em atraso	Em análise na SRH	PGS
20 Levantamento, caracterização e diagnóstico das fontes poluidoras localizadas no entorno do reservatório e na bacia hidrográfica	Empresa Consultora	SRH	UGP	21/08/2022	Não se repete	Concluído		EVA
21 Aperfeiçoamento do monitoramento qualitativo do reservatório	Empresa Consultora	FUNCEME	UGP	09/11/2022	Quando necessário	Em atividades preparatórias	Aguardando o envio do Edital e Mapa de Preço para análise da UGP	PGS
22 Elaboração do Plano de Segurança Hídrica da bacia hidrográfica do reservatório Banabuiú	Empresa Consultora	COGERH	UGP	11/07/2023	Não se repete	Em fase de licitação	Aguardando fim do processo licitatório para contratação da empresa	PGS
23 Renovação da LP 1/2022 - DICOP (validade: 02/01/2027)	SRH	SRH	UGP		Período definido na licença	Concluído	-	-
24 Renovação da LO 660/2017 - DICOP-GECON (validade: 19/09/2021)	SRH	SRH	UGP	19/09/2021	Período definido na licença	Em andamento	Solicitada	-
25 Elaboração do Plano Abreviado de Reassentamento (PAR) da ETA	SRH	SRH	UGP			Concluído	-	MGSA
26 Fiscalização, acompanhamento e orientação das ações ambientais relativas ao MAC, ao Manual de Comunicação Social e MSGA	Empresa Supervisora	SRH	UGP	Fim de cada obra/atividade	Mensal	Em atraso	Aguardando início das obras	MGSA

Fonte: UGP/IPECE.

Christina Bianchi (UGP/IPECE) – Informou que o monitoramento das salvaguardas ambientais vem sendo realizado pela UGP mesmo sem o início das obras. Comentou que a última versão do PGS e do PRI do SAB-SC ainda não foram entregues para análise e, portanto, todas as atividades relacionadas a estes documentos estão em atraso. Também comentou que a versão do EVA da adutora enviada ao Banco Mundial retornou com sugestões de modificações sugeridas e que atualmente esta atividade também está em atraso. Informou que os formulários do Anexo 1 do MGSA, referentes aos subprojetos do IPF, estão sendo emitidos, assim como os Termos de Conformidade dos editais. Entretanto, o formulário do Anexo 2 só poderá ser preenchido quando as obras iniciarem. Comentou sobre algumas atividades do SAB-SC em atraso, tais como a solicitação de emissão da captação, a emissão de outorga e a implantação da faixa de APP do açude Banabuiú. Comentou sobre algumas atividades já concluídas, entre elas algumas atividades que são feitas pela FUNCEME nas quais já foram emitidas a anuência pela UGP quanto à conformidade ao MGSA.

Hoilton Rios (FUNCEME) – Confirmou que sim.

Christina Bianchi (UGP/IPECE) – Comentou que a emissão da licença de instalação já foi concluída e que estão sendo monitorados seus condicionantes, mas que ainda estamos aguardando a SRH nos comunicar a respeito da renovação da LO 660/2017 - DICOP-GECON, com validade em 19/09/2021 e, portanto, está vencida. Seguiu indicando as atividades atrasadas e concluídas.

Quadro 16: Matriz de Acompanhamento – DMC's

ATIVIDADES	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO	COORDENAÇÃO	DATA DE TÉRMINO	PERIODICIDADE	STATUS	OBSERVAÇÕES	DOCUMENTO ASSOCIADO
1 Ações de planejamento ambiental e social das obras	Empresa Construtora	CAGECE	UGP	Fim de cada obra/atividade	Não se repete	Em atraso	Aguardando fim do processo licitatório	MGSA
2 Elaboração do Plano de Gestão Ambiental e Social das obras (PGASO)	Empresa Construtora	CAGECE	UGP	Fim de cada obra/atividade	Não se repete	Em atraso	Aguardando fim do processo licitatório	MGSA
3 Preenchimento do Formulário de Análise socioambiental das atividades do projeto (Anexo 1 do MGSA)	Empresa Construtora	ATO CAGECE	UGP	05/12/2022	Semestral	Em andamento	Formulário do primeiro semestre de 2022 foi entregue	MGSA
4 Preenchimento do Formulário de Supervisão socioambiental de obras civis (Anexo 2 do MGSA)	Empresa Construtora	ATO CAGECE	UGP	Fim de cada obra/atividade	Semestral	Em atraso	Aguardando início das obras	MGSA
5 Preenchimento do Relatório Analítico de Acompanhamento das Salvaguardas Ambientais e Sociais (Anexo 3 do MGSA)	ATO	ATO CAGECE	UGP	05/12/2022	Semestral	Em andamento	Formulário do primeiro semestre de 2022 foi entregue	MGSA
6 Fiscalização, acompanhamento e orientação das ações ambientais relativas ao MAC, ao Manual de Comunicação Social e MSGA	ATO	CAGECE	UGP	Fim de cada obra/atividade	Mensal	Em atraso	Aguardando início das obras	MGSA

Fonte: UGP/IPECE.

Christina Bianchi (UGP/IPECE) – Quanto aos DMCs, informou que todas as atividades se encontram em atraso e, portanto, em vermelho. Comentou que estamos no aguardo que esta situação mude no ano que vem, com a previsão das assinaturas dos contratos, e todas essas atividades fiquem verdes.

VII. PRÓXIMA REUNIÃO DO COMITÊ IPF

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Informou que a próxima reunião do Comitê será realizada no dia 23 de fevereiro de 2023.

VIII. ENCERRAMENTO

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Finalizou a reunião, agradecendo a disponibilidade e presença de todos e também desejou um feliz natal.

IX. ANEXOS E APÊNDICES

Apêndice 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações nas Reuniões.

Gráfico da Participação por Setorial nas Reuniões do Comitê Intersetorial de Segurança Hídrica e Governança de Janeiro/2020 a Dezembro/2022

