

## ATA 23ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERSETORIAL DE SEGURANÇA HÍDRICA E GOVERNANÇA

**Data:** 29/02/2024 **Início:** 9h40min **Duração:** 1h30min **Término:** 11h10min **Local:** IPECE

<b>QUADRO DE PRESENÇA</b>			
<b>SETORIAIS</b>	<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>PRESENÇA</b>
<b>COORDENAÇÃO UGP /IPF</b>	Alice Helena da Silva Pinto Menezes	Coordenadora da UGP	PRESENTE
	André Morel Gonzaga	Consultor Individual	PRESENTE
	Giuseppe Furtado Nogueira	Consultor Individual	PRESENTE
	Laura Carolina Gonçalves	Técnica	PRESENTE
	Rodrigo José Almeida Rufino	Consultor Individual	PRESENTE
	Fabiana Castro	Técnica	PRESENTE
	Thâmara Aragão Teixeira Fernandes	Técnica	PRESENTE
	Deusimar Lira Cavalcante Filho	Consultor Individual	PRESENTE
	Carlos Wagner Rios Pinto	Consultor Individual	PRESENTE
	Christina Bianchi	Consultor Individual	PRESENTE
<b>ARCE</b>	Danielle Silva Pinto	Titular	PRESENTE
	Alexandre Caetano da Silva	Suplente	PRESENTE
<b>CAGECE</b>	Abigail Lino de Araújo	Titular	JUSTIFICADO
	Neuma Maria Silva Buarque	Suplente	JUSTIFICADO
	Pedro Cavalcante	Representante	PRESENTE
	Gil Costa Lima	Representante	PRESENTE
<b>CGE</b>	Marcos Henrique de Carvalho Almeida	Titular	PRESENTE
	Ítalo José Brígido Coelho	Suplente	AUSENTE
<b>SCIDADES</b>	Raimundo Weber de Araújo	Titular	PRESENTE
	Carla Leite da Escóssia Abreu	Suplente	PRESENTE
	Barbara Ingrid R. Soares	Representante	PRESENTE
<b>COGERH</b>	Denilson Marcelino Fidelis	Titular	PRESENTE
	Sarah Furtado Freire	Suplente	PRESENTE
	Anthony Rafael Soares Maia	Representante	PRESENTE
	Itamara Mary Leite de Menezes Taveira	Representante	PRESENTE
	Paulo Miranda Pereira	Representante	PRESENTE
	Zelio Leandro Evangelista Junior	Representante	PRESENTE
	Suiane Braz Silva	Representante	PRESENTE
<b>FUNCEME</b>	Francisco Hoilton Araripe Rios	Titular	JUSTIFICADO
	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	PRESENTE
<b>IPECE</b>	Cleyber Nascimento de Medeiros	Titular	JUSTIFICADO
	Ana Cristina Lima Maia	Suplente	PRESENTE
<b>SDE</b>	Sívio Carlos Ribeiro Vieira Lima	Titular	JUSTIFICADO
	Hyperides Pereira de Macedo	Suplente	AUSENTE
	Vandemberk Rocha de Oliveira	Representante	PRESENTE
<b>SEPLAG</b>	Francisco Aduino de Oliveira	Titular	PRESENTE
	Marcelo Correia Lima a Rocha	Suplente	AUSENTE
<b>SRH</b>	-	Titular	AUSENTE
	Adahil Pereira de Sena	Suplente	PRESENTE
<b>TCE</b>	Liana Peixoto Brandão Bandeira	Titular	PRESENTE
	Luís Sávio Pires de Braga	Suplente	AUSENTE
	Alexsandre Silva	Representante	PRESENTE
	Gustavo Pinheiro Moreira	Representante	PRESENTE
	Dina Fontenele Porto	Representante	PRESENTE

## I. INTRODUÇÃO

Às 9h40 do dia 29 de fevereiro de 2024, **Alice Menezes (UGP/IPECE)** – Iniciou a reunião. Ressaltou se tratar da 23ª Reunião do Comitê IPF. Informou que a reunião estava sendo gravada para elaboração da Ata e apresentou a pauta dos assuntos a serem tratados por meio de arquivo em *Power Point*,<sup>1</sup> conforme pauta abaixo:

1. Apresentação dos Resultados das Atividades – TCE;
2. Aprovação da Ata da 22ª Reunião do Comitê;
3. Informações Importantes;
4. Gerenciamento Financeiro;
5. Atividades de Assistência Técnica; e
6. Indicadores.

## II. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ATIVIDADES – TCE

Foi realizada a apresentação do Sistema de monitoramento de obras (e-Obras) pelos representantes do TCE, sendo: sr. Alexandre Silva e sra. Liana Peixoto.

## III. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

**Quadro 1:** Informações Importantes – Apresentação dos Resultados das Atividades.

SETORIAL	ATIVIDADE	FORNECEDOR	APRESENTAÇÃO - SUGESTÃO
TCE	Sistema de monitoramento de obras (e-Obras).	-	-
CAGECE	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	CTR 201/2021 - QUANTUM DO BRASIL LTDA	abr/24
FUNCEME	Monitoramento Utilizando Técnicas de Modelagem Hidrológica e de Sensoriamento Remoto dos Pequenos Açudes Visando sua Incorporação na Estimativa de Aporte aos Reservatórios Estratégicos do Estado.	14/2021 - UP TRANSFER GMBH AT THE UNIVERSITY OF POTSDAM	jun/24

Fonte: UGP/IPECE.

**Alice Menezes (UGP/IPECE)** – Comunicou que a próxima setorial que fará a apresentação dos resultados será a CAGECE, no mês de abril, onde apresentará o resultado da Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. No mês de junho teremos a apresentação da FUNCEME sobre o Monitoramento utilizando Técnicas de Modelagem Hidrológica e de Sensoriamento Remoto dos Pequenos Açudes visando sua Incorporação na Estimativa de Aporte aos Reservatórios Estratégicos do Estado.

<sup>1</sup> [https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2024/02/Apresentacao\\_Comite\\_29\\_02\\_24.pdf](https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2024/02/Apresentacao_Comite_29_02_24.pdf)

#### IV. APROVAÇÃO DA ATA

**Alice Menezes (UGP/IPECE)** – Indagou aos participantes se teriam comentários acerca do conteúdo da Ata da última reunião do Comitê, que foi encaminhada por e-mail no dia 9 de janeiro de 2024. Informou que as sugestões recebidas foram incorporadas à ATA. Como não houve objeções a ata, a mesma foi aprovada por unanimidade.

#### V. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- ✓ Missão de Supervisão: **Data prevista – 20 a 24 de maio de 2024;**

**Alice Menezes (UGP/IPECE)** – Informou que a semana prevista da Missão do Banco Mundial é de 20 a 24 de maio de 2024. Solicitou que passem esta informação para os seus técnicos e gestores, para que haja sucesso na semana da Missão enfatizando que não ficou definido como será a divisão entre o monitoramento socioambiental e financeiro, pois a representante do Banco Mundial até o momento não enviou a minuta da agenda para análise da UGP.

- ✓ Encaminhamentos da Missão ocorrida em outubro/2023 (e-mail com a ajuda memória assinada enviado em 24/01/2024);

**Alice Menezes (UGP/IPECE)** – Informou que enviou em janeiro a Ajuda Memória assinada e com marcações para que cada setorial analise que tipo de encaminhamentos ficou da Missão do Banco Mundial. Informou também que obteve retorno das setoriais sobre o recebimento da Ajuda Memória, mas não o andamento acerca dos encaminhamentos de cada setorial.

**Giuseppe Furtado (UGP/IPECE)** – Informou que a UGP vai contatar as setoriais para obter as informações nos próximos dias para auxiliar na próxima Missão.

- ✓ Link do Projeto no site dos envolvidos;

**Alice Menezes (UGP/IPECE)** – Comentou que um dos encaminhamentos foi que os envolvidos no Projeto divulgassem em seus sites informações sobre o mesmo. Ressaltou que a setorial pode inclusive colocar um link que remeta ao IPECE e podemos alinhar para que essa informação seja publicizada.

- ✓ Monitoramento Socioambiental;

**Alice Menezes (UGP/IPECE)** – Comentou que o destaque aqui para a parte Socioambiental é que a CAGECE e o IPECE precisam publicar os documentos referentes aos seus projetos, assim como foi feito pela SRH.

**Christina Bianchi (UGP/IPECE)** – Comentou que uma das funções do Consultor Socioambiental da UGP é comunicar ao Banco Mundial o que está acontecendo e os encaminhamentos que estão sendo dados nesse setor por meio do Relatório Semestral, e as principais fontes de informações são os relatórios mensais de fiscalização elaborados pelo Engenheiro para a SRH e pelo Apoio Técnico Operacional (ATO) para CAGECE. Ressaltou que é importante atentar para os prazos de disponibilização desses relatórios para a UGP de modo a subsidiar a elaboração do Relatório Semestral de Desempenho do Projeto. Comunicou também que a UGP está à disposição para dirimir qualquer dúvida.

- ✓ Desembolso 2024 x Nota Patrimonial;

**Alice Menezes (UGP/IPECE)** – Informou que foi encaminhado um e-mail em fevereiro solicitando que as setoriais fizessem uma nota patrimonial no sistema SIAFE com o valor total previsto para o semestre, conforme orientado pela SEFAZ, para facilitar o monitoramento deles em relação aos desembolsos que foram feitos. Agradeceu o atendimento de todas as setoriais e ressaltou que se caso alguma setorial precisar de recursos adicional, a UGP deixou disponível uma pequena sobra. Existe também a possibilidade de se fazer remanejamento de valores daqueles órgãos que não executarem o valor total da nota patrimonial. Reforçou que esse procedimento de pedir uma nota patrimonial única será rotina para cada desembolso de forma a facilitar o monitoramento da SEFAZ.

- ✓ Quaisquer ajustes aos contratos devem ser analisados previamente pela UGP; e

**Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE)** – Ressaltou que quaisquer ajustes nos contratos devem, obrigatoriamente, passar pela UGP para análise e emissão de Anuência Técnica.

- ✓ Substituição de Especialistas Principais.

**Alice Menezes (UGP/IPECE)** – Comentou que a principal alteração observada nos contratos são as substituições dos especialistas principais. Lembrou que para qualquer alteração contratual como mudança de especialista, prazo de execução, prazo de vigência, entre outros precisa passar pela UGP para análise e emissão da anuência técnica.

## VI. GERENCIAMENTO FINANCEIRO

**Tabela 1:** Desembolsos – Valor do Empréstimo x Valor da Contrapartida x Taxa Front-end Fee.

Valor do Empréstimo	US\$ 139.880.000,00
Valor da Contrapartida	US\$ 34.970.000,00
Taxa Front-end Fee	US\$ 349.700,00


Fonte: UGP/IPECE.

**Tabela 2:** Desembolsos.

Descrição	Data	Valor US\$	% do Empréstimo
VALOR DO EMPRÉSTIMO		<b>139.880.000,00</b>	<b>100,00%</b>
TAXA DE ABERTURA (FRONT-END FEE)		<b>349.700,00</b>	<b>0,25%</b>
DESEMBOLSOS REALIZADOS		<b>65.929.536,21</b>	<b>47,13%</b>
1° e 2° Desembolsos	2020	1.539.864,78	1,10%
3° e 4° Desembolsos	2021	2.390.035,96	1,71%
5° a 7° Desembolsos	2022	16.388.752,65	11,72%
8° a 10° Desembolsos	2023	12.955.690,21	9,26%
11° Desembolsos	2024	32.655.192,61	23,35%
<b>SALDO A DESEMBOLSAR</b>		<b>73.600.763,79</b>	<b>52,62%</b>

Fonte: UGP/IPECE.

**Gráfico 1:** Desembolsos do Projeto – US\$.



Fonte: UGP/IPECE.

**Thâmara Teixeira (UGP/IPECE)** – Apresentou a execução financeira do Projeto. Informou que o último desembolso realizado foi em fevereiro e que o valor total desembolsado corresponde a quase metade do valor do empréstimo. Informou também que falta desembolsar US\$ 73.600.763,79.

**Tabela 3:** Saldo da Conta Operativa em Fevereiro/2024 (US\$).

Valor Desembolsado	65.929.536,21
Valor Executado até 27/02/2024	32.141.170,24
<b>Saldo desembolsado a executar</b>	<b>33.788.365,98</b>


Fonte: UGP/IPECE.

**Tabela 4:** Saldo da Conta Operativa em Fevereiro/2024 (R\$).

Valor Desembolsado	333.136.810,54
Valor Executado até 27/02/2024	165.535.597,23
<b>Saldo desembolsado a executar</b>	<b>167.601.213,30</b>

Fonte: UGP/IPECE.

**Gráfico 2:** Desembolsado a Executar x Executado (R\$).



Fonte: UGP/IPECE.

**Thâmara Teixeira (UGP/IPECE)** – Informou que, do valor desembolsado, foi executado até o dia 27/02/2024 o valor de US\$ 32.141.170,24 e resta US\$ 33.788.365,98 a executar.

**Tabela 5:** Restos a Pagar (R\$).

SETORIAL	CONTRATO/FORNECEDOR	Despesas inscritas		
		Restos a pagar 2023	Pago	A Pagar
ARCE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU	512.399,07	86.203,61	426.195,46
<b>TOTAL ARCE</b>		<b>512.399,07</b>	<b>86.203,61</b>	<b>426.195,46</b>
FUNCEME	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	116.256,03	17.325,84	98.930,19
	CONSTRUTORA ALVES SANTIAGO LTDA	245.000,00	-	245.000,00
	SQUITTER EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS	766.737,42	-	766.737,42
	VERSATUS HTC	3.378.772,93	2.247.257,72	1.131.515,21
SDE / FUNCEME	3V3 TECNOLOGIA LTDA	374.327,04	-	374.327,04
<b>TOTAL FUNCEME</b>		<b>4.881.093,42</b>	<b>2.264.583,56</b>	<b>2.616.509,86</b>
IPECE	QUADRANTE	431.467,20	-	431.467,20
	FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	157.241,26	78.620,63	78.620,63
	INSTITUTO OLHAR PESQUISA E INFORMAÇÃO	61.070,75	61.070,75	-
	CONSULTORES	100.976,17	100.976,17	-
SDE / IPECE	3V3 TECNOLOGIA LTDA	262.918,85	-	262.918,85
<b>TOTAL IPECE</b>		<b>1.013.674,23</b>	<b>240.667,55</b>	<b>773.006,68</b>
CAGECE	INSTITUTO PUBLIX	348.000,00	-	348.000,00
	CONCREMAT ENGENHARIA/NIP GLOBAL	403.786,67	-	403.786,67
	REAJUSTE CONSORCIO	37.814,71	-	37.814,71
<b>TOTAL CAGECE</b>		<b>789.601,38</b>	<b>-</b>	<b>789.601,38</b>
SCIDADES	WLADIMIR ANTONIO RIBEIRO	59.680,00	59.680,00	-
<b>TOTAL SCIDADES</b>		<b>59.680,00</b>	<b>59.680,00</b>	<b>-</b>
SEPLAG	CONSÓRCIO GIP	231.726,48	231.726,48	-
	ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS	51.749,56	-	51.749,56
<b>TOTAL SEPLAG</b>		<b>283.476,04</b>	<b>231.726,48</b>	<b>51.749,56</b>
COGERH	CONSÓRCIO HYDROS/IRRIGART/REGEA	386.434,37	386.434,37	-
<b>TOTAL COGERH</b>		<b>386.434,37</b>	<b>386.434,37</b>	<b>-</b>
SRH	CONSULTORES PAINEL	1.506,44	1.506,44	-
	INSS PATRONAL CONSULTORES	5.584,40	5.584,40	-
<b>TOTAL SRH</b>		<b>7.090,84</b>	<b>7.090,84</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.933.449,35</b>	<b>3.276.386,41</b>	<b>4.657.062,94</b>

Fonte: UGP/IPECE.

**Thâmara Teixeira (UGP/IPECE)** – Informou que a UGP faz o monitoramento das despesas que estão inscritas em restos a pagar e até o momento a SCIDADES, COGERH e SRH executaram o valor que foi empenhado em 2023. Ressaltou que a cada reunião será apresentada a evolução dos pagamentos dos contratos. Informou também que o valor total de restos a pagar é de R\$ 4.657.062,94.

**Tabela 6:** Gerenciamento Financeiro – Sumário – LOA, Empenhos e Pagamentos 2024 (R\$)

Execução Orçamentária 2024							
SETORIAL	Lei + Crédito	Valor empenhado	Valor pago	Saldo (Lei + crédito-valor empenhado)	Saldo (Valor Empenhado-pago)	Empenhado/LOA	Pago/Empenhado
ARCE	4.210.490,00	0	0	4.210.490,00	0	-	-
CAGECE	70.811.761,00	0	0	70.811.761,00	0	-	-
CGE	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00	100%	-
FUNCEME	11.030.588,00	88.337,76	0	10.942.250,24	88.337,76	1%	-
IPECE	3.255.755,00	582.277,94	120.854,93	2.673.477,06	461.423,01	18%	21%
SCIDADES	675.000,00	0	0	675.000,00	0	-	-
SEPLAG	753.112,00	0	0	753.112,00	0	-	-
SRH	99.812.879,00	413.291,83	0	99.399.587,17	0	0,41%	-
COGERH	21.340.907,00	0	0	21.340.907,00	0	-	-
TCE	68.075,00	0	0	68.075,00	0	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>213.958.567,00</b>	<b>3.083.907,53</b>	<b>120.854,93</b>	<b>210.874.659,47</b>	<b>2.549.760,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fonte: UGP/IPECE.

**Laura Gonçalves (UGP/IPECE)** – Apresentou a execução da LOA, referentes aos empenhos e pagamentos e pode-se perceber que a execução ainda está baixa por estarmos no início do ano. Informou que o valor total empenhado é de R\$ 3.083.907,53 e foi pago até o dia 27/02/2024 o total de R\$ 120.854,93. Ressaltou que CGE empenhou todo o valor que projetou na LOA. Informou também que a FUNCEME, IPECE e SRH já realizaram empenhos.

**Quadro 2:** Gerenciamento Financeiro – MAPPs – Ações LOA 2024.


Órgão	MAPP	Descrição	Ação correspondente (Orçamento 2024)
ARCE	27	Metodologia de controle regulatório dos ativos de saneamento e de distribuição de gás canalizado IPF-9006	Não tem Ação correspondente no Orçamento.
	28	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória IPF-9006	Não tem Ação correspondente no Orçamento.
	29	Melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico IPF-9006	<b>11788</b> Assistência Técnica e Estudos Regulatórios (IPF - Comp. III).
CAGECE	342	Estudos para reorganização operacional e de modelo de negócio da Cagece IPF-9006	<b>11415</b> Elaboração de Estudos para Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água (IPF – COMP. II).
	343	Estudo econômico e social para revisão da Estrutura Tarifária da Cagece IPF-9006	
	344	Melhoria na gestão de empreendimentos (planejamento, projeto e obras) IPF-9006	
CAGECE	401	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza	<b>11105</b> Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no Município de Fortaleza (Projeto de Segurança Hídrica E Governança).
FUNCEME	27	Eficiência do uso da água no setor agropecuário - IPF-9006	<b>10130</b> - Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário (IPF-COMP. III).
SCIDADES	5783	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores (01 a 06) IPF-9006, com aporte de recursos.	<b>00038</b> Participação Acionária do estado na CAGECE- IPF
	4844	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos - IPF 9006	<b>11177</b> Elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico (IPF-comp III).
SEPLAG	573	Desenvolvimento de ações para a Gestão do Investimento Público - IPF - 9006.	<b>12254</b> Desenvolvimento de Ações para a Gestão do Investimento Público (IPF - Comp. III).
SRH	484	Aquisição de equipamentos para SRH no âmbito do Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública - IPF-9006 (TI e GPS)	<b>11458</b> Aquisição De Equipamento Para Dar Suporte Ao Setor De Recursos Hídricos (IPF Comp I).
	487	Planos de Segurança das Barragens Gavião e Banabuiú - IPF-9006	<b>11541</b> Regulação de Uso dos Recursos Hídricos (IPF - Comp. I).

Fonte: UGP/IPECE.

**Laura Gonçalves (UGP/IPECE)** – Pediu atenção ao slide e comentou que essa apresentação será disponibilizada para os participantes da reunião. Informou que será preciso que algumas alterações sejam feitas em relação aos MAPPs. Tendo em vista que cada MAPP está vinculado às Ações dentro do orçamento, foi identificado que alguns MAPPs estão vinculados à ações do ano passado ou não tem ação vinculada. Solicitou a atenção de todos para a realização desse ajuste dentro do SIAP de cada MAPP que as setoriais têm na fonte do Projeto.




**Gráfico 3:** Execução Acumuladas dos Contratos – Contratos por Fases – 82 Contratos Assinados



Fonte: UGP/IPECE.

**Gráfico 4:** Execução Acumuladas dos Contratos – Execução Financeira – 82 Contratos




Fonte: UGP/IPECE.

**Laura Gonçalves (UGP/IPECE)** – Apresentou a execução acumulada dos contratos e informou que até o momento foram assinados 82 contratos, sendo que 45 foram encerrados, 2 rescindidos e 35 estão em execução. Apresentou também a execução financeira enfatizando que cerca de 20% do valor contratado já foi pago e temos que percorrer ainda 80% da execução financeira.

## VII. ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Figura 1:** Visão Geral dos Subprojetos no Projeto de Segurança Hídrica e Governança.



Fonte: UGP/IPECE.

**Figura 2:** Tempo Disponível até Encerramento do IPF – 31/12/2026

2024	2	4	6	8	10	Meses	
	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez		
2025	12	14	16	18	20	22	Meses
	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	
2026	23 - 24	26	28	29 - 30	32	34	Meses
	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	
<b>Total</b>						<b>34 meses</b>	

	Baixo - de 2 a 22 meses
	Médio - de 23 a 28 meses
	Alto - acima 29

Fonte: UGP/IPECE.

**Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE)** – Lembrou que o Acordo de Empréstimo foi efetivado em fevereiro de 2020 e o prazo final é dezembro de 2026 e ressaltou que a UGP vai monitorar os prazos e vai assinalar os contratos que estão com risco baixo, risco médio e com risco alto.

**Quadro 3: Atividades a Contratar**

	Nº	Setorial	Categoria de Gastos	Atividade	Previsão de Assinatura	RISCO
COMPONENTE 1	1	SRH	Consultor Individual	Prestação de Serviços de Consultoria para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC).	mar/24	
	2	COGERH	Bens	Aquisição de 11 (onze) Estações Gráficas (Workstation) para Processamento de Nuvem de Pontos.	mar/24	
COMPONENTE 3	3	IPECE	Consultor Individual	Consultor Individual Especialista em Sistema de Contas Econômicas Ambientais da Água Utilizando Tabela de Recursos e Usos e Matriz de Insumo Produto.	abr/24	
	4	SCIDADES	Consultoria	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	jun/24	
	5	SEPLAG	Bens	Aquisição de Imagem e Som para Estruturação da Área de Gestão de Investimento Público da Secretaria do Planejamento e Gestão.	mar/24	
	6	ARCE	Consultoria	Melhoria de Processos de Controle, Fiscalização e Certificação de Informações para Regulação dos Serviços de Saneamento Básico.	jul/24	

Fonte: UGP/IPECE.

**Quadro 4: Atividades Contratadas – Risco**

	Nº	Setorial	Categoria de Gastos	Atividades	Risco
COMPONENTE 1	1	SRH	Obra	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	
	2	SRH	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	
	3	COGERH	Serviços	Instalação das Estações de Medição Fixas e Pequenos Serviços de Engenharia para Instalação de Medidores de Vazão.	
COMPONENTE 2	3	CAGECE	Obra	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06).	
	4	CAGECE	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no Município de Fortaleza.	
COMPONENTE 3	5	IPECE	Consultoria	Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no “Fortalecimento Institucional do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas”.	

Fonte: UGP/IPECE.

**Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE)** – Informou que algumas setoriais já se encontram com prazo com risco alto como é o caso dos contratos da SRH e da CAGECE e já existe uma expectativa da SRH que passará o prazo do Acordo de Empréstimo, mas ao mesmo tempo não se utilizaria de recursos do Acordo de Empréstimo para esse prazo ultrapassado e CAGECE está assinalada porque irá, na nossa previsão, chegar muito próximo do prazo final e precisamos ter cautela e cuidado. Comentou sobre o contrato da COGERH que está com risco médio, da instalação dos medidores.


**Tabela 7:** Número de Atividade x Atividades Contratadas

	SRH	COGERH	FUNCEME	CAGECE	CIDADES	ARCE	CGE	IPECE	SDE	SEPLAG	TCE	TOTAL
Nº DE ATIVIDADES	8	6	13	5	2	3	1	14	3	2	2	59
ATIVIDADES CONTRATADAS	7	6*	13	5	1	2	1	13*	3	2*	2	55

\* Aguardando finalização do último contrato.

Fonte: UGP/IPECE.

**Gráfico 5:** Número de Atividade x Atividades Contratadas



Fonte: UGP/IPECE.

**Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE)** – Informou que a principal atividade dentro da área de aquisições é o monitoramento e apoio a execução dos contratos e que atualmente temos pendente a contratação da SRH, que é um consultor individual que irá auxiliar no Arranjo Institucional do Sistema Adutor. Comentou sobre o contrato das SCIDADES relacionados ao PAAES, o contrato da ARCE que está avançado e o contrato do IPECE para a contratação do consultor individual e indagou se aconteceu a publicação.

**Alice Menezes (UGP/IPECE)** – Comentou que a publicação da MI do consultor individual ainda não foi realizada e que o processo irá para a CEL04 nos próximos dias.

## 1. Componente I – Aumento da Segurança Hídrica

Figura 3: SRH.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 5: Componente I – Aumento da Segurança Hídrica – SRH.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Obras	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <b>Há Indicador associado</b>	Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2022 em <b>Execução - CONSÓRCIO ÁGUAS DO SERTÃO.</b>
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <b>Há Indicador associado</b>	Contrato nº 02/PSGH/SRH/CE/2022 em <b>Execução - CONSÓRCIO TPF ENGENHARIA LTDA / KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A.</b>
3	Bens	Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto Malha D'Água.	Contratos nº 07, 08 e 09/2022 - <b>Concluídos.</b>
4	Bens	Aquisição de GPS Geodésico para suporte ao Projeto Malha D'Água e às ações de regulação de uso.	Contrato nº 04/SRH/CE/2020 - <b>Concluído.</b>
5	Consultoria Individual	Prestação de Serviços de Pessoa Física para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC).	Dispensa de Licitação publicada em 28/02/24. SRH providenciando assinatura do contrato com emissão da OS.
6	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Geotecnia. <b>Há Indicador associado</b>	Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2023 em <b>Execução - MANOEL DE SOUZA FREITAS JUNIOR</b>
7	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica. <b>Há Indicador associado</b>	Contrato nº 03/SRH/CE/2020 em <b>Execução - JOÃO CARLOS BRITO DE SOUZA</b>
8	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidrologista. <b>Há Indicador associado</b>	Contrato nº 01/SRH/CE/2020 em <b>Execução - RONEI VIEIRA DE CARVALHO</b>

Fonte: UGP/IPECE.

**Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE)** – Informou que houve uma substituição do membro suplente da SRH para o Comitê IPF. Assinalou os dois contratos principais, o primeiro contrato sobre o Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central e a Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra. Ao longo dos últimos meses houve evoluções consideráveis nesses contratos em todas as frentes e há boas expectativas com relação a execução das obras e o cumprimento dos prazos definidos em contrato para a entrega das Seções.

**Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE)** - Apresentou alguns vídeos do andamento das obras para conhecimento do Comitê e destacou a construção da estação de tratamento, conforme figura abaixo.

Figura 4: Andamento da Obra - SRH.



Fonte: UGP/IPECE.

**Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE)** – Comentou sobre o processo de contratação do consultor individual para a proposição de um modelo de gestão para o SAB-SC e informou que foi encaminhada a dispensa de licitação para ser publicada e logo após essa divulgação o contrato será assinado e a ordem de serviço será emitida.

Figura 5: COGERH.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 6: Componente I – Aumento da Segurança Hídrica – COGERH.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Bens	Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a Universalização da Macromedição da COGERH. <i>Há Indicador associado</i>	Contratos nº 014, 015 e 016/2021/COGERH. <b>Concluído.</b>
2	Bens	Aquisições de Estações de Medição Portáteis.	Contrato nº 039/2020/COGERH - <b>Concluído.</b>
3	Serviços	Instalações das Estações de Medição Fixas e pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 010/2023/COGERH - em <b>Execução</b> - <b>CONSÓRCIO MLG E RC MEDIÇÕES.</b>
4	Consultoria	Prestação de Serviços de Consultoria, Contemplando as Ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 066/2022/COGERH em <b>Execução</b> - <b>CONSÓRCIO HYDROS / REGEA / IRRIGART.</b>
5	Bens	Aquisição de Equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.	1– Equipamentos de TI: <b>Concluído</b> ; 2 – Aquisição de Drones: Contrato nº 071/2022/COGERH. <b>Concluído</b> ; e 3 – Aquisição de Workstations: COGERH aguardando o envio pela PGE da proposta da 3ª colocada para análise e emissão de Parecer Técnico.
6	Consultoria	Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião (Salvaguardas). <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 072/2022/COGERH em <b>Execução</b> - <b>GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.</b>

Fonte: UGP/IPECE.

**André Gonzaga (UGP/IPECE)** – Comentou que está faltando a compra do equipamento referente atividade ‘Aquisição de Equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos’ e indagou como está a análise da proposta.

**Anthony Maia (COGERH)** – Informou que recebeu a proposta da 3ª colocada e a equipe está analisando. Vai enviar o parecer para análise da UGP até a próxima semana.

**Itamara Taveira (COGERH)** – Com relação ao item 6 do quadro acima, comunicou que o contrato está em execução.

**Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE)** – Comentou que é importante que os contratados que não estejam atendendo satisfatoriamente a execução sejam contatados, com o apoio da UGP, como aconteceu no caso do PSB, para demonstrar que a gestão de contrato será bem próxima e exigirá a prestação de serviços com a qualidade necessária.

**Wagner Rios (UGP/IPECE)** – Perguntou se o contrato da instrumentação também será aditivado.

**Itamara Taveira (COGERH)** – Respondeu que até o momento não, pois está dentro do cronograma.

Figura 6: FUNCEME.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 7: Componente I – Aumento da Segurança Hídrica – FUNCEME.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Bens	Aquisição de Equipamentos para Instrumentação e Monitoramento de Bacias Hidráulicas.	Contratos: 04/2021, 05/2021, 06/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022 e 05/2022 - <b>Concluídos.</b>
2	Bens	Aquisição de licença do ArcGis.	Contrato nº 04/2020 - <b>Concluído.</b>
3	Serviços	Serviço de Implantação das Estruturas de Base e Proteção das Estações Meteorológicas e Estações limimétricas em Áreas próximas a 13 (treze) Reservatórios no Estado do Ceará.	Contrato nº 11/2023 em <b>Execução</b> - <b>CONSTRUTORA ALVES SANTIAGO LTDA.</b>
4	Serviços	Serviços de Laboratório para Análises Físico-químicas e Biológicas em Amostras de Água Bruta de Corpos Hídricos Superficiais localizados no Ceará.	Contrato nº 06/2023 em <b>Execução</b> - <b>CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA.</b>
5	Consultoria Individual	Assessoria Técnica do Monitoramento da Qualidade de Água, por Satélite, em Reservatórios do Estado Do Ceará.	Contrato nº 07/2022 em <b>Execução</b> - <b>JEAN-MICHEL MARCEL ALBERT MARTINEZ.</b>
6	Bens	Aquisição e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados Agrometeorológico.	Contrato nº 08/2021 - <b>Concluído.</b>
7	Serviços	Serviços de Engenharia para Instalação de Estações Meteorológicas.	Contrato nº 16/2021 - <b>Concluído.</b>
8	Bens	Aquisição de sistema de Radar Meteorológico de Precipitação, Banda X, Doppler de Dupla Polarização Ortogonal Simultânea, com Instalação e Treinamento.	Contrato nº 14/2023 em <b>Execução</b> - <b>SQUITTER EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS DO BRASIL LTDA.</b>
9	Bens	Aquisição de 3 (três) Veículos Aéreos Não Tripulados – VANT's (drones), com acessórios, e de 2 (dois) sistemas (softwares) de Processamento de Imagens.	Contratos nº 02/2023, nº 03/2023 e nº 08/2023 - <b>Concluído.</b>
10	Consultoria	Monitoramento Utilizando Técnicas de Modelagem Hidrológica e de Sensoriamento Remoto dos Pequenos Açudes Visando sua Incorporação na Estimativa de Aporte aos Reservatórios Estratégicos do Estado.	Contrato nº 14/2021 - <b>Concluído.</b>
11	Bens	Aquisição de Equipamentos de Informática para Suporte ao Monitoramento e Previsão Hidroambiental.	Contratos nº 17/2022 e nº 19/2022 - <b>Concluídos.</b>
12	Bens	Cluster para modernização do Sistema de Previsão Climática e de Afluências aos Principais Reservatórios do Estado. <i>Há Indicador associado</i>	Contratos nº 10/2023 em <b>Execução</b> - <b>VERSATUS HPC, INC.</b>
13	Serviços	Capacitação e Treinamento de Técnicos da FUNCEME.	Contrato nº 21/2022 em <b>Execução</b> - <b>MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA.</b>

Fonte: UGP/IPECE.

**André Gonzaga (UGP/IPECE)** – Indagou sobre a atividade ‘Serviço de Implantação das Estruturas de Base e Proteção das Estações Meteorológicas e Estações limimétricas em Áreas próximas a 13 (treze) Reservatórios no Estado do Ceará’, e perguntou se a representante gostaria de realizar algum comentário de outro projeto.

**Meiry Sakamoto (FUNCEME)** – Informou que o serviço está em andamento, cerca de 30% executado e devem cumprir o restante dentro do prazo.

## 2. Componente II – Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água

Figura 7: CAGECE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 8: Componente II – Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água – CAGECE.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Obras	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06). <i>Há Indicador associado</i>	Lote I: Contrato nº 0093/2023 em Execução - <b>CONSÓRCIO FLORESTA E EXPEDICIONÁRIOS.</b>
			Lote II: Contrato 0059/2023 em Execução - <b>CONSÓRCIO TELAR-ENORSUL-BBL.</b>
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 051/2023 em Execução - <b>CONSÓRCIO IGNEO INGENIERÍA SOSTENIBLE, S.L., NIP GLOBAL LTDA e CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.</b>
3	Consultoria	Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da CAGECE.	Contrato nº 145/2022 em Execução - <b>INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA S/S LTDA.</b>
4	Consultoria	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 201/2021 – <b>Concluído.</b>
5	Consultoria	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da CAGECE.	Contrato 98/2023 em Execução - <b>CONSÓRCIO FALCONI CONSULTORES S.A e EFFICO SANEAMENTO LTDA.</b>

Fonte: UGP/IPECE.



**Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE)** – Destacou os contratos principais da CAGECE e indagou se algum representante da CAGECE gostaria de fazer comentários sobre os DMCs, principalmente a prazos e a qualidade da prestação do serviço.

**Pedro Cavalcante (CAGECE)** – Informou que é um contrato de performance com o objetivo de redução de perdas, com área de abrangência grande compondo alguns bairros de Fortaleza. É uma obra que exige uma qualidade técnica e vários especialistas. Informou sobre todo o processo e informou também que a atividade tem uma meta a alcançar e quanto ao prazo o contrato está em andamento. Comentou que existe dificuldades e estão superando.

**Alice Menezes (UGP/IPECE)** – Perguntou sobre a execução financeira e a realização do pagamento.

**Pedro Cavalcante (CAGECE)** – Respondeu que os projetos foram entregues e estão na fase de aprovação de projeto e já entramos no escopo mínimo e já conseguimos realizar as medições.

**Alice Menezes (UGP/IPECE)** – Ressaltou que foram realizados dois aportes no final do ano passado e solicitou que a UGP seja informada antes do pagamento ocorrer. Alertou sobre a Missão do Banco Mundial em maio que seria importante que já tenha havido execução financeira.

**Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE)** – Comentou sobre a atividade ‘Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da CAGECE’ e informou que para o contrato do Instituto Publix, foi feito um trabalho similar ao que foi realizado com o contrato da COGERH referente a empresa Geotechnique Consultoria e Engenharia Ltda. Explicou que na COGERH, a empresa foi notificada em relação a execução do contrato, pois estava descumprindo prazos e cláusulas contratuais, e com essa medida houve uma melhora muito significativa na sua execução. Essa mesma medida foi necessária para o contrato da CAGECE, a empresa também foi notificada e tomou outra postura na execução posteriormente. Ressaltou que se alguma setorial perceber que a contratada não está com uma boa execução, a instrução é que a contratante informe imediatamente a UGP, que poiará na emissão de uma notificação a empresa e nos alinhamentos seguintes. Em relação a atividade ‘Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da CAGECE’ foram necessários ajustes na equipe técnica principal e esses ajustes foram explicados muito pela demora que foi levada no processo de seleção até a efetivação do contrato.

### 3. Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público

Figura 8: ARCE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 9: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – ARCE.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Consultoria	Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 07/ARCE/2023 em <b>Execução</b> - <b>KROLL BRASIL LTDA.</b>
2	Consultoria	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	Contrato nº 04/ARCE/2023 em <b>Execução</b> - <b>DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.</b>
3	Consultoria	Melhoria de Processos de Controle, Fiscalização e Certificação de Informações para Regulação dos Serviços de Saneamento Básico.	Edital de Solicitação de Proposta lançado no dia 15/01. Data de recebimento das propostas adiada para o dia 04/03/2024.

Fonte: UGP/IPECE.

**Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE)** – Comentou sobre o status com relação ao processo de seleção e indagou aos representantes o andamento.

**Alexandre Caetano (ARCE)** – Informou que no dia 04 de março espera receber as propostas.

Figura 9: IPECE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 10: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – IPECE.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Consultoria	Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado Do Ceará e Atualização dos Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará. - <b>Há Indicador associado</b>	Contrato nº 08/2022 em <b>Execução</b> - <b>QUADRANTE CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA.</b>
2	Consultoria	Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no “Fortalecimento Institucional do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas”.	Contrato nº 10/2022 em <b>Execução</b> - <b>FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV.</b>
3	Serviço	Realização de Pesquisas Domiciliares na Área de Abrangência dos Municípios do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <b>Há Indicador associado</b>	Contrato nº 05/2023 – <b>Concluído.</b>
4	Consultoria Individual	Consultor Individual Especialista em Sistema de Contas Econômicas Ambientais da Água Utilizando Tabela De Recursos e Usos e Matriz de Insumo Produto.	Processo em análise na GEAFI, com posterior envio a CEL04 para lançamento de Manifestação de Interesse – MI.
5	Consultoria Individual	Suporte Técnico para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	Contratos nº 02/2020, 03/2020, 04/2020, 09/2020, 02/2021 e 09/2023 em <b>Execução.</b>
6	Bens	Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	1. Contratos nº 13/2022; nº 14/2022; nº 16/2022 e 17/2022 - <b>Concluídos.</b>

Fonte: UGP/IPECE.

**Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE)** – Informou que a Manifestação de Interesse do Consultor Individual Especialista em Sistema de Contas Econômicas Ambientais da Água Utilizando Tabela De Recursos e Usos e Matriz de Insumo Produto do IPECE está sendo acompanhada e monitorada pela UGP.

Figura 10: SDE/FUNCEME.



Fonte: UGP/IPECE.

Figura 11: SDE/IPECE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 11: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – SDE.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Consultoria	Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado). SDE/IPECE	Contrato nº 12/2022 em Execução - 3V3 TECNOLOGIA LTDA.
2	Consultoria	Levantamento Cadastral de Irrigantes e Determinação de Demanda Hídrica para o Setor Agropecuário das Bacias do Baixo, Médio e Alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado. SDE/FUNCEME	Contrato nº 12/2022 em Execução - 3V3 TECNOLOGIA LTDA.
3	Bens	Fornecimento e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados para Metodologia Surface Renewal (SR). SDE/FUNCEME.	Contrato nº 06/2020 - Concluído.

Fonte: UGP/IPECE.

**André Gonzaga (UGP/IPECE)** – Informou que estão presentes os representantes do IPECE e da SDE e comentou que o contrato com a 3V3 Tecnologia termina em abril desse ano e que a empresa já demonstrou que deseja prorrogar o contrato por mais três ou quatro meses. Pelo acompanhamento a empresa precisa entregar vinte produtos e até o momento entregou somente nove. Comentou que conversou com a representante do IPECE para que seja marcada uma reunião, pois essa mesma empresa realiza um serviço com a FUNCEME e em conversas realizadas com os representantes da FUNCEME, essa mesma empresa solicitou também prorrogação de prazo. Comentou que para efetivar esse contrato seria importante chamar a empresa para a reunião e entender o motivo dessa prorrogação.

**Vandemberk Oliveira (SDE)** – Comunicou que a representante do IPECE já entrou em contato e já agendou uma reunião com a empresa 3V3.

Figura 12: SCIDADES.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 12: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – SCIDADES.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Consultoria	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	Previsão de envio da Avaliação das Propostas para a CEL04 em 15/03/.
2	Consultoria Individual	Consultor Jurídico Individual, Especialista em Saneamento Básico, para Adequação do Marco Regulatório da Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	Contrato nº 20/2022 em Execução - WLADIMIR ANTONIO RIBEIRO.

Fonte: UGP/IPECE.

**Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE)** – Solicitou aos representantes da SCIDADES que comentassem o status da atividade ‘Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos’.

**Carla da Escóssia (SCIDADES)** – Informou que foi enviado para avaliação da UGP as notas e comentários, faltando o envio do Relatório de Avaliação Técnica.

**André Gonzaga (UGP/IPECE)** – Comunicou que encaminha hoje à tarde. Questionou se o Sr. Alberto permanece na comissão.

**Carla da Escóssia (SCIDADES)** – Informou que não houve alteração da comissão.

**Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE)** – Comunicou que essa fase é a mais difícil, sendo a elaboração da análise técnica e teoricamente concluindo essa fase, as outras fases fluem com maior rapidez e tranquilidade.

Figura 13: CGE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 13: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – CGE.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Consultoria	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 07/2022 em Execução - CONSÓRCIO CONFIDERE E CANIX.

Fonte: UGP/IPECE.

**André Gonzaga (UGP/IPECE)** – Indagou ao representante da CGE se gostaria de fazer algum comentário.

**Marcos Almeida (CGE)** – Comunicou que estão no momento de desenvolvimento e é uma consultoria que trabalhará o negócio que envolve a melhoria de processos como também a parte do desenvolvimento da plataforma. Comunicou também que estão um pouco mais da metade da etapa do desenvolvimento do sistema e já temos um ambiente funcional e algumas funcionalidades já construídas e validadas. Informou que a perspectiva de conclusão dessa etapa é em agosto deste ano e o segundo semestre seria direcionado para treinamentos da parte tecnológica e existem algumas questões quanto a avaliar esse ano a respeito da implementação dessa ferramenta. Informou que essas ferramentas são muito complexas e todos os contratos passam por essa ferramenta e existe uma mudança grande de cultura de como será e os contratos passem a ser elaborados dentro da própria ferramenta e gere um processo totalmente digital e estão avaliando a forma como será essa transição da ferramenta antiga para a nova.

**Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE)** – Perguntou sobre a previsão de efetividade.

**Marcos Almeida (CGE)** – Comunicou que imaginavam no final do ano passado e início desse ano e que no ano de 2025 o sistema já ser utilizado. Informou que estão discutindo e avaliando a forma como ele começará, ou seja, se será a partir de agora e todos precisam utilizar este sistema ou se será por etapas, sendo primeiro para alguns órgãos.

**Figura 14:** SEPLAG.



Fonte: UGP/IPECE.

**Quadro 14:** Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – SEPLAG.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Consultoria	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará. <b>Há Indicador associado</b>	Contrato nº 018/2022 em <b>Execução - CONSÓRIO MTC: MACROPLAN / TRANSPLAN / J C M Freitas-serviços de Informática (CHERRY IT).</b>
2	Bens	Aquisição de Mobiliário de Equipamentos de TIC para Estruturação da Área de Gestão de Investimento Público da Secretaria do Planejamento e Gestão.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aquisição de Equipamentos de TI: Contratos nº 02/2023 e 03/2023 - <b>Concluídos;</b></li> <li>2) Aquisição de Mobiliário: Contrato nº 022/2023 - ESL LICITA COMÉRCIO E SERVIÇOS - Aguardando a emissão da Ordem de Fornecimento; e</li> <li>3) Aquisição de equipamentos: (07 itens) de Imagem e Som: Sessão de Disputa no dia 15/09/23. Itens 01 e 03: Tiveram vencedores (Projeter e Equipamentos de videoconferência); Item 04: UGP remeteu no dia 19/02 a Anuência Técnica nº 214. SEPLAG analisará uma nova proposta da empresa (TV 50"); e Itens 02, 05, 06 e 07: Não teve empresa arrematante</li> </ol>

Fonte: UGP/IPECE.

**André Gonzaga (UGP/IPECE)** – Com relação a atividade ‘Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará’, indagou ao representante da SEPLAG sobre o término do contrato da atividade em abril.

**Francisco de Oliveira (SEPLAG)** – Concordou que o contrato está previsto para finalizar em abril e já existe uma previsão de aditivo para três meses, pois ocorreu um pequeno atraso no decorrer do projeto de redesenvolvimento do sistema e gestão de investimento público e a implementação desse sistema e capacitação também. Tudo isso está ocorrendo normalmente e no ano passado ocorreu capacitação para quatro secretarias, sendo o curso processo na gestão de investimentos e o sistema entrará em produção daqui uns quinze dias e já será cumprido o primeiro indicador. Comentou que semana que vem trarão duas secretarias, sendo SRH e SDA, para iniciar os projetos conforme acordo firmado com o Banco Mundial e já iremos nos envolver nos projetos deles. Comentou também que abril, maio e junho será a operação assistida e aí compõe-se o contrato. Em relação aos equipamentos, informou que está relacionada a licitação mesmo e já está finalizando e a operação de proposta que está em andamento.

**André Gonzaga (UGP/IPECE)** – Solicitou que a documentação seja enviada para a UGP realizar a análise antes da assinatura.

**Figura 15:** TCE.



Fonte: UGP/IPECE.

**Quadro 15:** Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – TCE.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Bens	Aquisição de Equipamentos (Vant's), Software e Treinamento para Auditoria e Monitoramento de Obras de Infraestrutura Hídrica.	Contratos nº 35 e 36/2021 – <b>Concluídos.</b>
2	Bens	Aquisições de Equipamentos para Desenvolver Solução de Monitoramento de Obras de Engenharia que Consiste na Elaboração de uma Base Analítica Composta de Mecanismo de Coleta de Dados e Painéis de Monitoramento de Obras de Engenharia por Meio da Tecnologia de <i>Business Intelligence</i> e Aplicação de Modelos de <i>Machine Learning</i> . <b>Há Indicador associado</b>	Contrato nº 44/2022 - <b>Concluído.</b>

Fonte: UGP/IPECE.

**Alice Menezes (UGP/IPECE)** – Informou que o TCE está com os contratos concluídos.

## VIII. INDICADORES

**Quadro 16:** Notas Técnicas – Aspectos Qualitativos das Entregas.

ITENS NOTA TÉCNICA	
1	Nível atual de execução dos Contratos (Planejado x Executado) e previsão de conclusão.
2	Detalhamento do acompanhamento do progresso e a realização de cada atividade durante o período.
3	Análise robusta dos resultados alcançados e suas contribuições para o atingimento dos objetivos e impactos do Projeto a partir das entregas, em conjunto.
4	Indicadores • Medição atual e previsão das metas;
5	Indicadores • Plano de ação para metas atrasadas.

Fonte: UGP/IPECE.

**Wagner Rios (UGP/IPECE)** – Agradeceu a todos pela contribuição feita nas notas técnicas enviadas, pois, conseguimos anexá-las no relatório de desempenho e enviar ao Banco dentro do prazo. Comentou que teremos uma nova Missão do Banco Mundial no mês de maio e precisaremos fechar uma reunião com cada setorial e atualizar as informações enviadas anteriormente verificando se estão atualizadas. Comunicou que o formato para as informações está disponível na presente apresentação.

**Tabela 8:** Sumário de Metas.

CUMPRIDAS	A CUMPRIR			TOTAL*
	2024	2025	2026	
9	14	3	11	37

Fonte: UGP/IPECE.

Obs.: (\*) 41% das metas têm alta probabilidade de serem atingidas dentro dos prazos originais. As metas com maior risco de atraso estão relacionadas ao Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central.

**Wagner Rios (UGP/IPECE)** – Informou que a tabela acima resume as metas dos indicadores, sendo trinta e sete metas e, nessas, temos as intermediárias e finais. Comentou também que para o corrente ano temos catorze metas a cumprir, três metas em 2025 e onze em 2026, sendo essas últimas associadas as metas dos indicadores da SRH e CAGECE.

**Quadro 17:** Metas Cumpridas.

Setorial	Indicador		Metas (Intermediárias e Final)
FUNCEME	Sistema de Previsão Climática fortalecido.	1	Informações do Sistema de Previsão Climática disponíveis ao público.
COGERH	Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião.	2	Painel de especialistas em segurança de barragens contratado.
CAGECE	Proposta de revisão da estrutura tarifária.	3	Estudo para revisão da estrutura tarifária da água contratado.
		4	Proposta de revisão da estrutura tarifária da água finalizada.
		5	Estudo de revisão da estrutura tarifária da água aprovado pela Diretoria da CAGECE.
		6	Proposta de revisão da estrutura tarifária da água apresentada e aprovada pelas agências regulatórias.
TCE	Porcentagem de obras públicas monitoradas.	7	Sistema de monitoramento de obras desenvolvido e operacional, com drone e sala de situação interconectados.
IPECE	Grupo dedicado criado no IPECE para fornecer suporte técnico.	8	Grupo criado dentro da Diretoria de Estudos Econômicos do IPECE.
CGE	Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido.	9	Metodologia de cálculo definida, incluindo critérios de avaliação a serem determinados pelas instituições que usarão o sistema juntamente com a empresa contratada.

Fonte: UGP/IPECE.

**Wagner Rios (UGP/IPECE)** – Comentou que listamos as metas que foram cumpridas.



**Quadro 18:** Metas a Cumprir 2024.1

Setorial	Indicador		Metas (Intermediárias e Final)	Prazo Previsto
COGERH	Melhoria das condições de segurança das barragens.	1	Planos de Segurança para as Barragens contratados. Análise Periódica e Estudos Complementares do Banabuiú finalizados. Meta Intermediária 03.	jun/24
		2	Planos de Segurança Finalizados. Obras de reabilitação de Banabuiú contratadas. Meta Intermediária 04.	jun/24
		3	Obras de reabilitação de Banabuiú finalizadas. Meta final.	abr/24
TCE	Percentagem de obras públicas monitoradas.	4	70% das obras do Projeto monitoradas. 50% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitorados. Meta Intermediária 02.	jun/24
IPECE	Grupo dedicado criado no IPECE.	5	Estudo de cadeias produtivas com enfoque na produção de uso intenso da água finalizado. Meta Intermediária 02.	jun/24

Fonte: UGP/IPECE.

**Wagner Rios (UGP/IPECE)** – Comentou sobre as metas a cumprir. Comentou também que essas metas serão cumpridas até junho. Informou que as metas do indicador da COGERH relacionados aos Planos de Segurança das Barragens deverão ter nova previsão de conclusão, provavelmente em agosto de 2024.

## XIX. PRÓXIMA REUNIÃO DO COMITÊ IPF

**Alice Menezes (UGP/IPECE)** – A próxima reunião do Comitê será realizada no dia 25 de abril de 2024 no formato presencial, caso haja alguma alteração e seja necessário fazer virtual, será avisado com antecedência.

## X. ENCERRAMENTO

**Alice Menezes (UGP/IPECE)** – Finalizou a reunião, agradecendo a disponibilidade e presença de todos.

## XI. ANEXOS E APÊNDICES

**Apêndice 1** - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações nas Reuniões.

Gráfico da Participação por Setorial nas Reuniões do Comitê Intersetorial de Segurança Hídrica e Governança de Janeiro/2020 a Fevereiro/2024

