

ATA 24ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERSETORIAL DE SEGURANÇA HÍDRICA E GOVERNANÇA**Data:** 25/04/2024 **Início:** 9h40min **Duração:** 1h30min **Término:** 11h10min **Local:** IPECE

QUADRO DE PRESENÇA			
SETORIAIS	NOME	FUNÇÃO	PRESENÇA
COORDENAÇÃO UGP /IPF	Alice Helena da Silva Pinto Menezes	Coordenadora da UGP	PRESENTE
	André Morel Gonzaga	Consultor Individual	PRESENTE
	Giuseppe Furtado Nogueira	Consultor Individual	PRESENTE
	Laura Carolina Gonçalves	Técnica	PRESENTE
	Rodrigo José Almeida Rufino	Consultor Individual	PRESENTE
	Fabiana Castro	Técnica	PRESENTE
	Thâmara Aragão Teixeira Fernandes	Técnica	JUSTIFICADO
	Deusimar Lira Cavalcante Filho	Consultor Individual	JUSTIFICADO
	Carlos Wagner Rios Pinto	Consultor Individual	PRESENTE
	Christina Bianchi	Consultor Individual	PRESENTE
ARCE	Danielle Silva Pinto	Titular	AUSENTE
	Alexandre Caetano da Silva	Suplente	PRESENTE
CAGECE	Abigail Lino de Araújo	Titular	PRESENTE
	Neuma Maria Silva Buarque	Suplente	AUSENTE
	Marcondes R. Sobreira	Representante	PRESENTE
	Ivan Barros	Representante	PRESENTE
	Agostinho Moreira		PRESENTE
CGE	Marcos Henrique de Carvalho Almeida	Titular	JUSTIFICADO
	Ítalo José Brígido Coelho	Suplente	JUSTIFICADO
SCIDADES	Raimundo Weber de Araújo	Titular	PRESENTE
	Carla Leite da Escóssia Abreu	Suplente	PRESENTE
COGERH	Denilson Marcelino Fidelis	Titular	AUSENTE
	Sarah Furtado Freire	Suplente	AUSENTE
	Anthony Rafael Soares Maia	Representante	PRESENTE
	Itamara Mary Leite de Menezes Taveira	Representante	PRESENTE
	Paulo Miranda Pereira	Representante	PRESENTE
	Zelio Leandro Evangelista Junior	Representante	PRESENTE
	Suiane Braz Silva	Representante	PRESENTE
FUNCEME	Francisco Hoilton Araripe Rios	Titular	PRESENTE
	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	PRESENTE
IPECE	Cleyber Nascimento de Medeiros	Titular	AUSENTE
	Ana Cristina Lima Maia	Suplente	PRESENTE
SDE	Sílvio Carlos Ribeiro Vieira Lima	Titular	AUSENTE
	Hyperides Pereira de Macedo	Suplente	AUSENTE
	Vandemberg Rocha de Oliveira	Representante	PRESENTE
SEPLAG	Francisco Aduino de Oliveira	Titular	AUSENTE
	Marcelo Correia Lima a Rocha	Suplente	AUSENTE
	Karine Machado	Representante	PRESENTE
SRH	-	Titular	AUSENTE
	Adahil Pereira de Sena	Suplente	PRESENTE
TCE	Liana Peixoto Brandão Bandeira	Titular	AUSENTE
	Luís Sávio Pires de Braga	Suplente	PRESENTE

I. INTRODUÇÃO

Às 9h40 do dia 25 de abril de 2024, **Alice Menezes (UGP/IPECE)** – Iniciou a reunião. Ressaltou se tratar da 24ª Reunião do Comitê IPF. Informou que a reunião estava sendo gravada para elaboração da Ata e apresentou a pauta dos assuntos a serem tratados por meio de arquivo em *Power Point*,¹ conforme pauta abaixo:

1. Aprovação da Ata da 23ª Reunião do Comitê;
2. Informações Importantes;
3. Gerenciamento Financeiro;
4. Atividades de Assistência Técnica;
5. Indicadores; e
6. Apresentação dos Resultados das Atividades - CAGECE.

II. APROVAÇÃO DA ATA

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Indagou aos participantes se teriam comentários acerca do conteúdo da Ata da última reunião do Comitê, que foi encaminhada por e-mail no dia 23 de março de 2024. Informou que as sugestões recebidas foram incorporadas à Ata. Como não houve objeções a Ata foi aprovada por unanimidade.

III. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- ✓ Encaminhamentos da Missão ocorrida em outubro/2023 (e-mail com a ajuda memória assinada enviado em 24/01/2024);
- ✓ Link do Projeto no site dos envolvidos; e
- ✓ Missão de Supervisão: **Data prevista – 20 a 24 de maio de 2024:**
 1. **Apresentação em Powerpoint contendo:**
 - a) Nível atual de execução dos Contratos (Planejado x Executado) e previsão de conclusão;
 - b) Análise qualitativa dos produtos entregues (consultorias) e dos bens e equipamentos adquiridos;
 - c) Apresentar os resultados alcançados e suas contribuições para o atingimento dos objetivos e impactos do Projeto a partir das entregas, em conjunto, das consultorias e dos bens e equipamentos adquiridos até o momento. Como exemplos, citam-se o fortalecimento das ações relacionado à segurança de barragens; o fortalecimento da capacidade para a gestão de recursos com a expansão do conhecimento sobre o uso de água por meio da universalização da macromedição e da regularização dos usuários da água.
 2. **Indicadores do Projeto:**
 - a) Medição atual das metas;
 - b) Plano de Ação e previsão de cumprimento das metas intermediárias e finais.

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Enfatizou a importância de rever os encaminhamentos da Ajuda Memória da última missão, enviada a todos em 24 de janeiro deste ano. Destacou que uma das recomendações foi que as setoriais publicassem, em seus endereços eletrônicos, informações sobre o Projeto IPF. Tal publicação não precisa conter muitos detalhes, desde que cite o envolvimento do órgão no Projeto e um link de direcionamento para a página do Projeto no site do Ipece.

¹ https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2024/04/Apresentacao_Comite_25_04_24.pdf

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Reiterou que as reuniões do Comitê não têm como objetivo apenas a apresentação do monitoramento realizado pela UGP no período, mas também para promover um ambiente de discussão, resolução de possíveis entraves e troca de experiências para todas as Setoriais envolvidas.

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Mencionou que a Missão de Supervisão ao Projeto será entre os dias 20 a 24 de maio e pediu ao Consultor Wagner para falar acerca dos e-mails enviados com orientações para preparação das informações a serem apresentadas na Missão.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Explicou que os e-mails foram enviados com o intuito de instruir as setoriais na elaboração das apresentações que serão feitas nas reuniões específicas com cada uma. Para a referida apresentação, foi sugerido um formato e as informações mais relevantes a serem demonstradas. Reforçou a importância de revisitar os encaminhamentos na Ajuda Memória da missão anterior e alertou que o Banco irá tocar exatamente nesses pontos. Além disso, o grande interesse do Banco é obter informações sobre a execução dos contratos, os resultados alcançados em cada um e os prazos de vigência. Informações sobre o monitoramento financeiro, produtos entregues, dentre outros aspectos acompanhados pela UGP, já são de conhecimento do Banco através do Relatório de desempenho.

Hoilton Rios (FUNCEME) – Pediu a palavra para dirimir uma dúvida sobre a publicação de informações sobre os Projetos no site.

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Respondeu dizendo que foi realizada uma pesquisa nos sites das setoriais envolvidas no Projeto e até o momento apenas a SRH e Cagece haviam feito as publicações. Foi sugerido que a setorial criasse uma nota com as atividades de sua competência e inserisse o link (<https://www.ipece.ce.gov.br/projeto-de-seguranca-hidrica-e-governanca/>) para acessar as informações completas no Site do Ipece.

IV. GERENCIAMENTO FINANCEIRO

Tabela 1: Desembolsos – Valor do Empréstimo x Valor da Contrapartida x Taxa Front-end Fee.

Valor do Empréstimo	US\$ 139.880.000,00
Valor da Contrapartida	US\$ 34.970.000,00
Taxa Front-end Fee	US\$ 349.700,00


Fonte: UGP/IPECE.

Tabela 2: Desembolsos.

Descrição	Data	Valor US\$	% do Empréstimo
VALOR DO EMPRÉSTIMO		139.880.000,00	100,00%
TAXA DE ABERTURA (FRONT-END FEE)		349.700,00	0,25%
DESEMBOLSOS REALIZADOS		65.929.536,21	47,13%
1º e 2º Desembolsos	2020	1.539.864,78	1,10%
3º e 4º Desembolsos	2021	2.390.035,96	1,71%
5º a 7º Desembolsos	2022	16.388.752,65	11,72%
8º a 10º Desembolsos	2023	12.955.690,21	9,26%
11º Desembolsos	2024	32.655.192,61	23,35%
SALDO A DESEMBOLSAR		73.600.763,79	52,62%

Fonte: UGP/IPECE.

Gráfico 1: Desembolsos do Projeto – US\$.



Fonte: UGP/IPECE.

Laura Gonçalves (UGP/IPECE) – Informou que o último desembolso realizado foi em fevereiro no valor de R\$ 32.655.192,61. O total desembolsado corresponde a quase metade do valor do empréstimo. Informou também que falta desembolsar US\$ 73.600.763,79.

Tabela 3: Saldo da Conta Operativa em Abril/2024 (US\$).

Valor Desembolsado	65.929.536,21
Valor Executado até 23/04/2024	38.833.842,18
Saldo desembolsado a executar	27.095.694,03


Fonte: UGP/IPECE.

Tabela 4: Saldo da Conta Operativa em Abril/2024 (R\$).

Valor Desembolsado	333.136.810,54
Valor Executado até 23/04/2024	198.687.976,74
Saldo desembolsado a executar	134.448.833,79

Fonte: UGP/IPECE.

Gráfico 2: Desembolsado a Executar x Executado (R\$).



Fonte: UGP/IPECE.

Laura Gonçalves (UGP/IPECE) – Informou que do valor desembolsado, US\$ 65.929.536,21, já foi executado US\$ 38.833.842,18, o que equivale a 59%. Informou que o saldo na conta é de US\$ 27.095.694,03.

Tabela 5: Restos a Pagar (R\$).

SETORIAL	CONTRATO/FORNECEDOR	Despesas inscritas		
		Restos a pagar 2023	Pago	A Pagar
ARCE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU	512.399,07	86.203,61	426.195,46
	TOTAL ARCE	512.399,07	86.203,61	426.195,46
FUNCEME	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	116.256,03	85.801,86	30.454,17
	CONSTRUTORA ALVES SANTIAGO LTDA	245.000,00	59.363,42	185.636,58
	SQUITTER EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS	766.737,42	-	766.737,42
	VERSATUS HTC	3.378.772,93	2.247.257,72	1.131.515,21
SDE / FUNCEME	3V3 TECNOLOGIA LTDA	374.327,04	210.588,96	163.738,08
	TOTAL FUNCEME	4.881.093,42	2.534.535,94	2.278.111,46
IPECE	FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	157.241,26	78.620,63	78.620,63
SDE / IPECE	3V3 TECNOLOGIA LTDA	262.918,85	173.700,00	89.218,85
	TOTAL IPECE	420.160,11	252.320,63	167.839,48
CAGECE	INSTITUTO PUBLIX	348.000,00	-	348.000,00
	CONCREMAT ENGENHARIA/NIP GLOBAL	403.786,67	197.505,80	206.280,87
	REAJUSTE CONSORCIO	37.814,71	23.412,55	14.402,16
	TOTAL CAGECE	789.601,38	220.918,35	568.683,03
SEPLAG	ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS	51.749,56	-	51.749,56
	TOTAL SEPLAG	51.749,56		51.749,56
	TOTAL GERAL	6.655.003,54	3.093.978,53	3.492.578,99

Fonte: UGP/IPECE.

Laura Gonçalves (UGP/IPECE) – Ressaltou que algumas setoriais ainda estão com restos a pagar de 2023. Solicitou que o pagamento desses contratos ocorra o mais breve possível.

Hoilton Rios (FUNCEME) – Informou que o saldo remanescente referente ao pagamento da empresa Oceanus será anulado.

Tabela 6: Sumário – LOA, Empenhos e Pagamentos 2024 (R\$).


Execução Orçamentária 2024							
SETORIAL	Lei +Crédito	Valor empenhado	Valor pago	Saldo (Lei + crédito-valor empenhado)	Saldo (Valor Empenhado-pago)	Empenhado/LOA	Pago/ Empenhado
ARCE	4.210.490,00	0	0	4.210.490,00	0	0,00%	0,00%
CAGECE	70.811.761,00	0	0	70.811.761,00	0	0,00%	0,00%
CGE	2.000.000,00	2.000.000,00	320.000,00	0	1.680.000,00	100,00%	16,00%
FUNCEME	11.030.588,00	242.649,66	17.952,50	10.787.938,34	224.697,16	2,20%	7,40%
IPECE	3.255.755,00	1.319.313,28	359.420,78	1.936.441,72	959.892,50	40,52%	27,24%
SCIDADES	675.000,00	0	0	675.000,00	0	0,00%	0,00%
SEPLAG	753.112,00	0	0	753.112,00	0	0,00%	0,00%
SRH	100.842.818,56	31.904.074,94	31.904.074,94	68.938.743,62	0	31,64%	100,00%
COGERH	21.340.907,00	1.894.147,52	1.894.147,52	19.446.759,48	0	8,88%	100,00%
TCE	68.075,00	0	0	68.075,00	2.864.589,66	0,00%	0,00%

TOTAL GERAL	214.988.506,56	37.360.185,40	34.495.595,74	177.628.321,16	2.864.589,66	17,38%	92,33%
-------------	----------------	---------------	---------------	----------------	--------------	--------	--------

Fonte: UGP/IPECE.


Laura Gonçalves (UGP/IPECE) – Descreveu a execução da LOA 2024 na fonte do Projeto, sendo o programado, o valor empenhado até o momento que representa cerca de 17% e o valor pago que representa 92,33% do que foi empenhado.

Gráfico 3: Execução Acumuladas dos Contratos – Contratos por Fases – 83 Contratos Assinados.



Fonte: UGP/IPECE.

Gráfico 4: Execução Acumuladas dos Contratos – Execução Financeira – 83 Contratos.




Fonte: UGP/IPECE.

Laura Gonçalves (UGP/IPECE) – Ressaltou que até o momento foram firmados 83 contratos, destes 45 foram concluídos, 36 estão em execução. Informou que o valor comprometido é de R\$ 899.214.832,51, deste foi pago até o momento, R\$ 198.687.976,74.

V. ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Figura 1: Visão Geral das Atividades no Projeto de Segurança Hídrica e Governança.



Fonte: UGP/IPECE.

Figura 2: Tempo Disponível até Encerramento do IPF – 31/12/2026

2024	4	6	8	10	Meses		
	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez			
2025	12	14	16	18	20	22	Meses
	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	
2026	23 - 24	26	28	29 - 30	32	34	Meses
	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	
Total							32 meses
32	Baixo - de 2 a 22 meses						
01	Médio - de 23 a 28 meses						
06	Alto - acima 29						

Fonte: UGP/IPECE.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Chamou atenção para a importância de monitorar o prazo de execução das atividades contratadas e a contratar. Para tal acompanhamento foi estabelecida uma legenda com a classificação do risco baseada nos meses ainda vigentes do Projeto. Informou que nos slides a seguir será possível verificar o risco de cada atividade.

Quadro 3: Atividades a Contratar – Risco

	Nº	Setorial	Categoria de Gastos	Atividade	Previsão de Assinatura	RISCO
COMPONENTE 1	1	COGERH	Bens	Aquisição de 11 (onze) Estações Gráficas (Workstation) para Processamento de Nuvem de Pontos.	out/24	
COMPONENTE 3	2	IPECE	Consultor Individual	Consultor Individual Especialista em Sistema de Contas Econômicas Ambientais da Água Utilizando Tabela de Recursos e Usos e Matriz de Insumo Produto.	jun/24	
	3	IPECE	Bens	Aquisição de Equipamento de Videoconferência.	ago/24	
	4	SCIDADES	Consultoria	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	jun/24	
	5	ARCE	Consultoria	Melhoria de Processos de Controle, Fiscalização e Certificação de Informações para Regulação dos Serviços de Saneamento Básico.	jul/24	

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Pontuou as atividades com risco alto de execução dentro do prazo do Projeto e externou a preocupação de que as vigências dos contratos ultrapassem o prazo de vigência do Contrato de Empréstimo, tendo em vista que não há previsão de aditivo para o mesmo. Citou a atividade da SCIDADES que apresenta risco alto, pois o processo licitatório ainda não foi concluído e o prazo de execução deste contrato está previsto para 22 meses e a vigência de 26 meses, prazo que pode comprometer a conclusão do contrato em tempo hábil para ser pago com o recurso do Financiamento.

Carla da Escócia (SCIDADES) – Externou a preocupação com os prazos e pontuou que houve muitos entraves durante o processo de licitação o que está levando um atraso na assinatura do contrato.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Sugeriu que a questão sobre o prazo contratual fosse discutida com a empresa a ser contratada no intuito de reduzir o prazo sem que o escopo do contrato seja alterado.

Quadro 4: Atividades Contratadas – Risco

	Nº	Setorial	Categoria de Gastos	Atividades	Risco
COMPONENTE 1	1	SRH	Obra	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	Alto
	2	SRH	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	Alto
	3	COGERH	Serviços	Instalação das Estações de Medição Fixas e Pequenos Serviços de Engenharia para Instalação de Medidores de Vazão.	Médio
COMPONENTE 2	4	CAGECE	Obra	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06).	Alto
	5	CAGECE	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no Município de Fortaleza.	Alto
COMPONENTE 3	6	IPECE	Consultoria	Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no “Fortalecimento Institucional do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas”.	Alto

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Salientou que, no caso da atividade da Obra do SAB-SC, o risco existe, porém como a contrapartida ao Projeto está alocada nessa atividade, caso ocorra o término do prazo de vigência do Contrato de Empréstimo, há a possibilidade do restante ser financiado com recurso do Tesouro. No entanto, como vem sendo discutido entre os envolvidos, as últimas etapas da obra são adutoras menores o que pode antecipar as datas do cronograma. Comentou acerca das Obras dos DMCs, que também apresentam um risco alto de extrapolar o prazo do Contrato de Empréstimo, mas que poderão, de forma semelhante à SRH, utilizar recursos próprios, para concluir a execução do contrato. Ressaltou que o Lote 1 da obra está com uma boa execução, mas o Lote 2 apresenta alguns entraves.

Abigail Lino (CAGECE) – Completou pontuando que durante a missão, provavelmente as empresas terão que apresentar um plano de revisão ao cronograma com a finalidade de adequar a execução das obras à vigência do Contrato de Empréstimo.

Laura Gonçalves (UGP/IPECE) – Aproveitou o assunto para confirmar se a Cagece recebeu o e-mail com a Nota Técnica da Sefaz sugerindo a utilização dos rendimentos gerados pelo Aporte de capital, realizado com recursos do empréstimo, para complementar o montante que a Cagece vai aplicar, com recursos próprios, nas atividades dos DMCs.

Abigail Lino (CAGECE) – Informou que irá verificar com a equipe, mas que a intenção é seguir as recomendações da Sefaz. Ficou de confirmar o melhor dia e horário para uma reunião de nivelamento conforme sugerido no e-mail enviado pela UGP.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Comentou acerca do risco apresentado na execução do contrato do Ipece, que tem como objeto a realização de cursos e tem a vigência de 48 meses.

André Morel (UGP/IPECE) - Pontuou que o cronograma de execução dos cursos ficou bastante espaçado, mas que é possível verificar junto à empresa contratada a possibilidade de encurtar o cronograma.


Tabela 7: Número de Atividade x Atividades Contratadas

	SRH	COGERH	FUNCEME	CAGECE	CIDADES	ARCE	CGE	IPECE	SDE	SEPLAG	TCE	TOTAL
Nº DE ATIVIDADES	8	6	13	5	2	3	1	14	3	2	2	59
ATIVIDADES CONTRATADAS	8	6*	13	5	1	2	1	13	3	2	2	56

* Aguardando finalização do último contrato.

Fonte: UGP/IPECE.

Gráfico 5: Número de Atividade x Atividades Contratadas



Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Descreveu os dados referentes ao número de atividades contratadas e a contratar, estando estes sob a responsabilidade da Arce, Ipece e SCidades, todos em fase de licitação.

1. Componente I – Aumento da Segurança Hídrica

Figura 3: SRH.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 5: Componente I – Aumento da Segurança Hídrica – SRH.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Obras	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. Há Indicador associado	Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2022 em Execução - CONSÓRCIO ÁGUAS DO SERTÃO.
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. Há Indicador associado	Contrato nº 02/PSGH/SRH/CE/2022 em Execução - CONSÓRCIO TPF ENGENHARIA LTDA / KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A.
3	Bens	Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto Malha D'Água.	Contratos nº 07, 08 e 09/2022 - Concluídos.
4	Bens	Aquisição de GPS Geodésico para suporte ao Projeto Malha D'Água e às ações de regulação de uso.	Contrato nº 04/SRH/CE/2020 - Concluído.
5	Consultoria Individual	Prestação de Serviços de Pessoa Física para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC).	Contrato nº 01/PSHG/SRH/CE/2024 em Execução - WLADIMIR ANTÔNIO RIBEIRO
6	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Geotecnia. Há Indicador associado	Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2023 em Execução - MANOEL DE SOUZA FREITAS JUNIOR
7	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica. Há Indicador associado	Contrato nº 03/SRH/CE/2020 em Execução - JOÃO CARLOS BRITO DE SOUZA
8	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidrologista. Há Indicador associado	Contrato nº 01/SRH/CE/2020 em Execução - RONEI VIEIRA DE CARVALHO

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Sobre o status do contrato do SAB-SC, informou que no mês de maio está programada a entrega da 1ª Seção, das cinco previstas no contrato. A referida Seção é composta pela estação de tratamento, pela captação e por um trecho. O percentual de execução dessa Seção, até o momento, é de cerca de 85%, pois a Empreiteira teve alguns entraves de ordem logística. Ressaltou que a equipe do Banco estará em missão para supervisionar o Projeto e poderá acompanhar as discussões acerca desse contrato. Informou que parte da Seção 2, que tem previsão de entrega para setembro, está com as atividades avançadas podendo atender até 3 municípios, assim como algumas atividades da Seção 3, que já é a adução, tem previsão para janeiro de 2025. Citou a ida do Governador ao local das obras e pontuou que apesar dos entraves, dentre eles com a Enel, a obra está avançando de maneira satisfatória. Comentou sobre a importância da atividade 'Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC)' que atenderá a uma cláusula condicionante do Contrato de Empréstimo. Explicou que o consultor contratado para executar essa atividade é um grande especialista na área. Informou que ao longo da elaboração desse contrato algumas setoriais como SCidades, Arce, SRH e Cagece deram sua contribuição. Dessa forma, entende-se que a execução dessa atividade exigirá uma intersectorialidade intensiva. Na oportunidade, informou que em breve a SCidades receberá a solicitação para indicar um representante que seja especialista em microrregião. Reforçou que a Arce participou através do Sr. Alexandre Caetano que atualmente encontra-se em outro setor, mas que o apoio da Agência é de suma importância. Informou que em breve haverá uma reunião com a Cagece, a SRH e o consultor para alinhamento. Destacou que será necessário também o apoio da PGE no que diz respeito a elaboração de documentos legais. E alertou acerca do período das eleições municipais que pode representar um desafio para a execução dessa atividade que tem previsão de conclusão em dezembro de 2024.

Figura 4: COGERH.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 6: Componente I – Aumento da Segurança Hídrica – COGERH.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Bens	Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a Universalização da Macromedição da COGERH. Há Indicador associado	Contratos nº 014, 015 e 016/2021/COGERH. Concluído.
2	Bens	Aquisições de Estações de Medição Portáteis.	Contrato nº 039/2020/COGERH - Concluído.
3	Serviços	Instalações das Estações de Medição Fixas e pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão. Há Indicador associado	Contrato nº 010/2023/COGERH - em Execução - CONSÓRCIO MLG E RC MEDIÇÕES.
4	Consultoria	Prestação de Serviços de Consultoria, Contemplando as Ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará. Há Indicador associado	Contrato nº 066/2022/COGERH em Execução - CONSÓRCIO HYDROS / REGEA / IRRIGART.
5	Bens	Aquisição de Equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.	1 – Equipamentos de TI: Concluído; 2 – Aquisição de Drones: Contrato nº 071/2022/COGERH. Concluído; e 3 – Pregão Eletrônico foi fracassado. Foram analisadas propostas de 03 fornecedores, entretanto, nenhum atendeu as exigências do Edital. Equipe técnica da COGERH está verificando internamente as Especificações Técnicas para lançar o novo Edital.
6	Consultoria	Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião (Salvaguardas). Há Indicador associado	Contrato nº 072/2022/COGERH em Execução - GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Comentou acerca da execução da atividade ‘Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião (Salvaguardas)’, destacando o apoio da SRH que é a gestora do contrato do Painel de Especialistas de Barragens, bem como da equipe do Banco, ambos participam de reuniões buscando ajustar o andamento deste contrato que apresenta alguns desafios.

Itamara Taveira (COGERH) – Informou que de 12 produtos, a empresa entregou 8 e a comissão que acompanha o contrato aprovou 2. Os 4 produtos restantes, que representam os mais importantes,

têm previsão de entrega para final de abril, maio e começo de junho desse ano, salvo o produto 5 que ainda está em fase de sondagem. A previsão é que essa atividade seja finalizada até agosto.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Salientou que essa atividade é de extrema importância por se tratar de uma cláusula condicionante do Contrato de Empréstimo e que envolve também o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), além de outros atores.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Com relação à atividade ‘Instalações das Estações de Medição Fixas e pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão’, comentou que ocorrerá uma reunião com a PGE no intuito da manutenção do contrato, tendo em vista que o mandado de segurança impetrado pela empresa executante do contrato, há o risco de ser “derrubado” pelo Estado do Ceará (Tribunal de Justiça do Ceará – 2º Grau).

Zélio Leandro (COGERH) – Informou que todos os equipamentos já foram adquiridos e estão sendo instalados. Até o momento foram instaladas 50% das Estações de Medição e o contrato está sendo executado a contento. Sobre o indicador vinculado a atividade informou que até o mês de março a porcentagem de usuários registrados que possuem macromedição foi de 57%.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Solicitou que o Sr. Anthony falasse sobre o status do item 3 da atividade ‘Aquisição de Equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos’.

Anthony Maya (COGERH) - Informou que o pregão eletrônico dos workstations foi fracassado. Dessa forma, a equipe técnica da Cogehr está revisando as especificações técnicas para lançar novamente outro pregão. Informou também que a Etice tem uma Ata de Registro de Preços dos equipamentos (workstation) e indagou se poderia utilizar.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Solicitou que fosse enviada a Ata de Registro de Preço da Etice para verificar se é elegível de acordo com as regras do Banco.

Figura 5: FUNCEME.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 7: Componente I – Aumento da Segurança Hídrica – FUNCEME.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Bens	Aquisição de Equipamentos para Instrumentação e Monitoramento de Bacias Hidráulicas.	Contratos: 04/2021, 05/2021, 06/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022 e 05/2022 - Concluídos.
2	Bens	Aquisição de licença do ArcGis.	Contrato nº 04/2020 - Concluído.
3	Serviços	Serviço de Implantação das Estruturas de Base e Proteção das Estações Meteorológicas e Estações limimétricas em Áreas próximas a 13 (treze) Reservatórios no Estado do Ceará.	Contrato nº 11/2023 em Execução - CONSTRUTORA ALVES SANTIAGO LTDA.
4	Serviços	Serviços de Laboratório para Análises Físico-químicas e Biológicas em Amostras de Água Bruta de Corpos Hídricos Superficiais localizados no Ceará.	Contrato nº 06/2023 em Execução - CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA.
5	Consultoria Individual	Assessoria Técnica do Monitoramento da Qualidade de Água, por Satélite, em Reservatórios do Estado Do Ceará.	Contrato nº 07/2022 em Execução - JEAN-MICHEL MARCEL ALBERT MARTINEZ.
6	Bens	Aquisição e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados Agrometeorológico.	Contrato nº 08/2021 – Concluído.
7	Serviços	Serviços de Engenharia para Instalação de Estações Meteorológicas.	Contrato nº 16/2021 - Concluído.
8	Bens	Aquisição de sistema de Radar Meteorológico de Precipitação, Banda X, Doppler de Dupla Polarização Ortogonal Simultânea, com Instalação e Treinamento.	Contrato nº 14/2023 em Execução - SQUITTER EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS DO BRASIL LTDA.
9	Bens	Aquisição de 3 (três) Veículos Aéreos Não Tripulados – VANT's (drones), com acessórios, e de 2 (dois) sistemas (softwares) de Processamento de Imagens.	Contratos nº 02/2023, nº 03/2023 e nº 08/2023 - Concluído.
10	Consultoria	Monitoramento Utilizando Técnicas de Modelagem Hidrológica e de Sensoriamento Remoto dos Pequenos Açudes Visando sua Incorporação na Estimativa de Aporte aos Reservatórios Estratégicos do Estado.	Contrato nº 14/2021 – Concluído.
11	Bens	Aquisição de Equipamentos de Informática para Suporte ao Monitoramento e Previsão Hidroambiental.	Contratos nº 17/2022 e nº 19/2022 - Concluídos.
12	Bens	Cluster para modernização do Sistema de Previsão Climática e de Afluências aos Principais Reservatórios do Estado. <i>Há Indicador associado</i>	Contratos nº 10/2023 em Execução - VERSATUS HPC, INC.
13	Serviços	Capacitação e Treinamento de Técnicos da FUNCEME.	Contrato nº 21/2022 em Execução - MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA.

Fonte: UGP/IPECE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Explicou que o contrato da atividade ‘Cluster para modernização do Sistema de Previsão Climática e de Afluências aos Principais Reservatórios do Estado’ enfrentou alguns desafios no processo de contratação e pediu ao Sr. Hoilton que informasse como está a execução dessa atividade.

Hoilton Rios (FUNCEME) - Informou que o cluster foi recebido ainda em 2023. A instalação foi finalizada e os serviços relativos à ativação lógica e à configuração do cluster encontram-se em andamento. Na sequência será avaliada a operacionalização do sistema de previsão climática (integração cluster, armazenamento e rede de conexão de dados). Com relação à atividade ‘Serviço de Implantação das Estruturas de Base e Proteção das Estações Meteorológicas e Estações Linimétricas em Áreas próximas a 13 (treze) Reservatórios no Estado do Ceará, apesar de todo o esforço dispendido na gestão do contrato, foi necessário prorrogá-lo por mais 2 meses. O período chuvoso contribuiu para a referida prorrogação. Salientou que a situação local e o nível dos rios podem dificultar a execução dos serviços, notadamente a instalação das réguas linimétricas. Acredita, porém, que possam finalizar as ações dentro do novo prazo de execução. No que diz respeito ao radar, informou que a 2ª colocada no certame, desde a licitação, vem buscando inviabilizar o processo. Ainda na fase de licitação, já concluída, alegou a inexecuibilidade da proposta vencedora, o que foi rejeitado, haja vista que a empresa vencedora atendia a todos os requisitos do Edital. Recentemente, tem questionado sobre um prazo indicado no TDR para apresentação da certificação e homologação do equipamento pela Anatel, o que, no julgamento da Funceme, trata-se de um aspecto de gestão de contrato, razão pela qual entende improcedente o questionamento.

2. Componente II – Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água

Figura 6: CAGECE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 8: Componente II – Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água – CAGECE.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Obras	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06). <i>Há Indicador associado</i>	Lote I: Contrato nº 0093/2023 em Execução - CONSÓRCIO FLORESTA E EXPEDICIONÁRIOS.
			Lote II: Contrato 0059/2023 em Execução - CONSÓRCIO TELAR-ENORSUL-BBL.
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 051/2023 em Execução - CONSÓRCIO IGNEO INGENIERÍA SOSTENIBLE, S.L., NIP GLOBAL LTDA e CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
3	Consultoria	Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da CAGECE.	Contrato nº 145/2022 em Execução - INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA S/S LTDA.

4	Consultoria	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 201/2021 – Concluído.
5	Consultoria	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da CAGECE.	Contrato 98/2023 em Execução - CONSÓRCIO FALCONI CONSULTORES S.A e EFFICO SANEAMENTO LTDA.

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Reforçou a fala anterior de que a contratada do Lote I está executando a atividade de forma satisfatória, no entanto o Lote 2 precisa ser acompanhado com mais atenção, inclusive pela gestão superior da Cagece, pois está com o cronograma de execução atrasado. Com relação ao contrato da atividade ‘Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da Cagece’ esclareceu que houve uma solicitação de aditivo com a descrição de vários itens, a UGP revisou e emitiu a anuência, mas sugeriu algumas correções para adequação da equipe da Cagece.

Abigail Lino (CAGECE) – Informou que o Instituto Publix estava na Cagece e toda a equipe estava acompanhando o que pode justificar o fato de que ainda não enviaram o documento alterado.

Carla da Escócia (SCIDADES) – Questionou acerca do prazo para pagamento do produto desse contrato, pois foi realizado um empenho e o processo de pagamento ainda está em aberto.

Abigail Lino (CAGECE) – Respondeu informando que houve atraso na execução, mas a empresa está com produtos elaborados para apresentar, por isso acredita que em breve o pagamento será realizado. Sobre o contrato da atividade Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da Cagece’ informou que o andamento das atividades está ocorrendo de forma satisfatória. O processo de substituição de especialista está em curso. O primeiro produto já foi apresentado e aprovado e o segundo já foi enviado para análise da comissão na Cagece. Destacou que neste contrato está previsto uma visita da equipe às obras, por ocasião da Missão do Banco, a Cagece adequou o cronograma de forma que a visita ocorra na semana da Missão para que seja possível a participação da empresa em reuniões.

3. Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público

Figura 7: ARCE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 9: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – ARCE.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Consultoria	Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 07/ARCE/2023 em Execução - KROLL BRASIL LTDA.
2	Consultoria	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	Contrato nº 04/ARCE/2023 em Execução - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
3	Consultoria	Melhoria de Processos de Controle, Fiscalização e Certificação de Informações para Regulação dos Serviços de Saneamento Básico.	Relatório de Avaliação Técnica (RAT) em análise na UGP.

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Informou que a ARCE já tem 2 contratos em execução e solicitou que o Alexandre Caetano comentasse acerca das atividades da Agência.

Alexandre Caetano (ARCE) – Destacou que o contrato da atividade ‘Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará’ está perto de ser concluído e que alguns produtos já apresentaram resultados. Informou que tem 3 processos de pagamento como restos a pagar.

Alexandre Caetano (ARCE) – Com relação à atividade ‘Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará’, explicou que no que diz respeito a Cagece e SCidades a fase é complexa, pois abrange levantamento de dados e inspeções amostrais em campo. O levantamento de dados na Cegás concluído há cerca de 1 mês, porém o processo na Cagece foi mais complexo e acabou se estendendo além do previsto o que pode acarretar a necessidade de um aditivo de prazo. Informou que a atividade ‘Melhoria de Processos de Controle, Fiscalização e Certificação de Informações para Regulação dos Serviços de Saneamento Básico’ está em fase de contratação. O relatório de avaliação técnica das propostas já foi concluído e aguarda-se um feedback da UGP sobre o mesmo. Lembrou que essa assistência técnica dependia dos resultados das duas atividades anteriores, mas se trata de um contrato mais simples com previsão de 10 meses de serviço.

Figura 8: IPECE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 10: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – IPECE.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Consultoria	Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado Do Ceará e Atualização dos Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará. - Há Indicador associado	Contrato nº 08/2022 em Execução - QUADRANTE CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA.
2	Consultoria	Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no “Fortalecimento Institucional do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas”.	Contrato nº 10/2022 em Execução - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV.
3	Serviço	Realização de Pesquisas Domiciliares na Área de Abrangência dos Municípios do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. Há Indicador associado	Contrato nº 05/2023 – Concluído.
4	Consultoria Individual	Consultor Individual Especialista em Sistema de Contas Econômicas Ambientais da Água Utilizando Tabela De Recursos e Usos e Matriz de Insumo Produto.	Manifestação de Interesse publicada. Recebimento dos currículos de 17/04 até o dia 02/05.
5	Consultoria Individual	Suporte Técnico para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	Contratos nº 02/2020, 03/2020, 04/2020, 09/2020, 02/2021 e 09/2023 em Execução.
6	Bens	Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	1. Contratos nº 13/2022; nº 14/2022; nº 16/2022 e 17/2022 – Concluídos ; e 2. Equipamentos de Videoconferência: Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar elaborados. IPECE realizou a pesquisa de preços para elaboração do Mapa de Preços.

Fonte: UGP/IPECE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Ressaltou que foi aberta uma seleção para contratação de consultoria para atividade ‘Especialista em Sistema de Contas Econômicas Ambientais da Água Utilizando Tabela De Recursos e Usos e Matriz de Insumo Produto’ e a MI foi publicada. Solicitou aos presentes, caso conhecessem algum profissional no perfil da contratação, que enviassem o link da MI. Explicou se tratar de um projeto bem específico, mas espera-se ter no mínimo 3 currículos qualificáveis.

Cristina Lima (IPECE) – Ratificou a importância da atividade e que a expectativa é que se obtenha no mínimo 3 currículos.

Figura 9: SDE/FUNCEME.



Fonte: UGP/IPECE.

Figura 10: SDE/IPECE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 11: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – SDE.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Consultoria	Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado). SDE/IPECE	Contrato nº 12/2022 em Execução - 3V3 TECNOLOGIA LTDA.
2	Consultoria	Levantamento Cadastral de Irrigantes e Determinação de Demanda Hídrica para o Setor Agropecuário das Bacias do Baixo, Médio e Alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado. SDE/FUNCEME	Contrato nº 12/2022 em Execução - 3V3 TECNOLOGIA LTDA.
3	Bens	Fornecimento e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados para Metodologia Surface Renewal (SR). SDE/FUNCEME.	Contrato nº 06/2020 - Concluído.

Fonte: UGP/IPECE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Solicitou que os representantes do Ipece, Funceme e SDE explanassem sobre o acompanhamento das atividades da empresa 3V3 Tecnologia Ltda.

Vandemberk Oliveira (SDE) – Informou que a consultoria para elaboração do levantamento cadastral já está em fase de conclusão e que não será necessário aditivo de prazo.

Hoilton Rios (FUNCEME) – Ratificou que já foi entregue o produto final e logo o processo será enviado para pagamento.

Cristina Lima (IPECE) – Sobre o Software (item 1), destacou que está sendo concluída a segunda etapa e que a próxima é menos complexa, pois serão realizados treinamentos, corroborando para a conclusão do contrato até outubro desse ano.

Figura 11: SCIDADES.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 12: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – SCIDADES.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Consultoria	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	SCIDADES analisando o Relatório de Avaliação Combinada, com posterior envio a Cel04. Previsão envio a UGP?
2	Consultoria Individual	Consultor Jurídico Individual, Especialista em Saneamento Básico, para Adequação do Marco Regulatório da Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	Contrato nº 20/2022 em Execução - WLADIMIR ANTONIO RIBEIRO .

Fonte: UGP/IPECE.

Carla da Escóssia (SCIDADES) – Comentou que houve atrasos no contrato da atividade ‘Consultor Jurídico Individual, Especialista em Saneamento Básico’, mas a equipe está empenhada a cumprir os prazos.

André Gonzaga (UGP-IPECE) – Com relação ao item 1, questionou acerca do Relatório de Avaliação Combinado.

Carla da Escóssia (SCIDADES) – Respondeu que estão no aguardo do Presidente da Comissão de Avaliação.

Figura 12: CGE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 13: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – CGE.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Consultoria	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 07/2022 em Execução - CONSÓRCIO CONFIDERE E CANIX.

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Informou que o representante da CGE não estava presente, mas justificou sua ausência.

Figura 13: SEPLAG.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 14: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – SEPLAG.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Consultoria	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 018/2022 em Execução - CONSÓRCIO MTC: MACROPLAN / TRANSPLAN / J C M Freitas – serviços de Informática (CHERRY IT).
2	Bens	Aquisição de Mobiliário de Equipamentos de TIC para Estruturação da Área de Gestão de Investimento Público da Secretaria do Planejamento e Gestão.	Aquisição de Equipamentos de TI: Contratos nº 02/2023 e 03/2023 - Concluídos; 1) Aquisição de Mobiliário: Contrato nº 022/2023 - ESL LICITAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS; e 2) Aquisição de equipamentos: Licitação finalizada. SEPLAG providenciando a elaboração do contrato e posterior assinatura.

Fonte: UGP/IPECE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Deixou a Sra. Karine Machado a vontade para comentar sobre as atividades da Seplag.

Karine Machado (SEPLAG) – Explicou que a consultoria referente à atividade ‘Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP)’ engloba 3 grandes produtos, a metodologia que já foi finalizada, o sistema e por fim a capacitação. Na fase do sistema houve uma intercorrência o que causou um atraso na finalização do produto, daí a necessidade de um aditivo de prazo. No que diz respeito à atividade ‘Aquisição de Mobiliário de Equipamentos de TIC para Estruturação da Área de Gestão de Investimento Público’, destacou que foi emitida uma ordem de fornecimento e que a previsão para recebimento e instalação é maio. Sobre a aquisição de equipamentos, pontuou que aguardam uma definição de gestor de contrato para assinatura dos mesmos.

Figura 14: TCE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 15: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – TCE.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Bens	Aquisição de Equipamentos (Vant's), Software e Treinamento para Auditoria e Monitoramento de Obras de Infraestrutura Hídrica.	Contratos nº 35 e 36/2021 – Concluídos.
2	Bens	Aquisições de Equipamentos para Desenvolver Solução de Monitoramento de Obras de Engenharia que Consiste na Elaboração de uma Base Analítica Composta de Mecanismo de Coleta de Dados e Painéis de Monitoramento de Obras de Engenharia por Meio da Tecnologia de <i>Business Intelligence</i> e Aplicação de Modelos de <i>Machine Learning</i> . Há Indicador associado	Contrato nº 44/2022 - Concluído.

Fonte: UGP/IPECE.

VI. INDICADORES

Tabela 8: Sumário de Metas.

CUMPRIDAS	A CUMPRIR			TOTAL*
	2024	2025	2026	
9	14	3	11	37

Fonte: UGP/IPECE.

Obs.: (*) 41% das metas têm alta probabilidade de serem atingidas dentro dos prazos originais. As metas com maior risco de atraso estão relacionadas ao Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Destacou as metas alcançadas, que somam 9, e a previsão de cumprimento das demais por ano.

Quadro 16: Metas Cumpridas.

Setorial	Indicador		Metas (Intermediárias e Final)
FUNCEME	Sistema de Previsão Climática fortalecido.	1	Informações do Sistema de Previsão Climática disponíveis ao público.
COGERH	Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião.	2	Painel de especialistas em segurança de barragens contratado.
CAGECE	Proposta de revisão da estrutura tarifária.	3	Estudo para revisão da estrutura tarifária da água contratado.
		4	Proposta de revisão da estrutura tarifária da água finalizada.
		5	Estudo de revisão da estrutura tarifária da água aprovado pela Diretoria da CAGECE.
		6	Proposta de revisão da estrutura tarifária da água apresentada e aprovada pelas agências regulatórias.
TCE	Porcentagem de obras públicas monitoradas.	7	Sistema de monitoramento de obras desenvolvido e operacional, com drone e sala de situação interconectados.
IPECE	Grupo dedicado criado no IPECE para fornecer suporte técnico.	8	Grupo criado dentro da Diretoria de Estudos Econômicos do IPECE.
CGE	Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido.	9	Metodologia de cálculo definida, incluindo critérios de avaliação a serem determinados pelas instituições que usarão o sistema juntamente com a empresa contratada.

Fonte: UGP/IPECE.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Esclareceu que no quadro 16 é possível observar a descrição das metas intermediárias e finais que já foram cumpridas. E conforme quadro abaixo as que ainda serão alcançadas até o final de 2024.

Quadro 17: Metas a Cumprir 2024.1.

Setorial	Indicador		Metas (Intermediárias e Final)	Prazo Previsto
COGERH	Melhoria das condições de segurança das barragens.	1	Planos de Segurança para as Barragens contratados. Análise Periódica e Estudos Complementares do Banabuiú finalizados. Meta Intermediária 03.	jun/24
		2	Planos de Segurança Finalizados. Obras de reabilitação de Banabuiú contratadas. Meta Intermediária 04.	jun/24
		3	Obras de reabilitação de Banabuiú finalizadas. Meta final.	abr/24
TCE	Percentagem de obras públicas monitoradas.	4	70% das obras do Projeto monitoradas. 50% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitorados. Meta Intermediária 02.	jun/24

Fonte: UGP/IPECE.

VII. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ATIVIDADES – CAGECE

Quadro 18: Apresentação dos Resultados.

SETORIAL	ATIVIDADE	FORNECEDOR	APRESENTAÇÃO - SUGESTÃO
TCE	Sistema de monitoramento de obras (e-Obras).	-	-
CAGECE	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	CTR 201/2021 - QUANTUM DO BRASIL LTDA	-
IPECE	Contratação de empresa especializada para realização de pesquisas domiciliares na área de abrangência dos municípios do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	05/2023 - INSTITUTO OLHAR PESQUISA E INFORMAÇÃO	JUNHO 2024
IPECE	Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado do Ceará e Uso de Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos Com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.	08/2022 - QUADRANTE CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA	
FUNCEME	Monitoramento Utilizando Técnicas de Modelagem Hidrológica e de Sensoriamento Remoto dos Pequenos Açudes Visando sua Incorporação na Estimativa de Aporte aos Reservatórios Estratégicos do Estado.	14/2021 - UP TRANSFER GMBH AT THE UNIVERSITY OF POTSDAM	AGOSTO 2024
ARCE	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	04/ARCE/2023 - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	OUTUBRO 2024

FUNCEME	Levantamento Cadastral de Produtores Rurais, Determinação de Indicadores Socioeconômicos e Estimativa de Demandas Hídricas do Setor Agropecuário nas Bacias do Baixo, Médio e Alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado no Estado do Ceará.	12/2022 - 3V3 TECNOLOGIA LTDA	DEZEMBRO 2024
SDE			

Fonte: UGP/IPECE.

VIII. PRÓXIMA REUNIÃO DO COMITÊ IPF

Alice Menezes (UGP/IPECE) – A próxima reunião do Comitê será realizada no dia 27 de junho de 2024 no formato presencial, caso haja alguma alteração e seja necessário fazer virtual, será avisado com antecedência.

XIX. ENCERRAMENTO

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Finalizou a reunião, agradecendo a disponibilidade e presença de todos.

X. ANEXOS E APÊNDICES

Apêndice 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações nas Reuniões.