

ATA 36ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERSETORIAL DE SEGURANÇA HÍDRICA E GOVERNANÇA
Data: 30/04/2026 **Início:** 9h30min **Duração:** 1 hora e 30 min. **Término:** 11h **Local:** Reunião Virtual

| QUADRO DE PRESENÇA | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|
| SETORIAIS | NOME | FUNÇÃO | PRESENÇA |
| COORDENAÇÃO UGP /IPF | Alice Helena da Silva Pinto Menezes | Coordenadora da UGP | PRESENTE |
| | André Morel Gonzaga | Consultor Individual | PRESENTE |
| | Giuseppe Furtado Nogueira | Consultor Individual | PRESENTE |
| | Laura Gonçalves Marques | Técnica | PRESENTE |
| | Rodrigo José Almeida Rufino | Consultor Individual | PRESENTE |
| | Fabiana Silva de Castro | Técnica | PRESENTE |
| | Thâmara Aragão Teixeira Fernandes | Técnica | PRESENTE |
| | Carlos Wagner Rios Pinto | Consultor Individual | PRESENTE |
| | Christina Bianchi | Consultor Individual | PRESENTE |
| ARCE | Marcio Venicius Ribeiro Carioca | Titular | AUSENTE |
| | Alexandre Caetano da Silva | Suplente | PRESENTE |
| CAGECE | Abigail Lino de Araújo | Titular | PRESENTE |
| | Neuma Maria Silva Buarque | Suplente | AUSENTE |
| | Isabel Cristina Lima Freitas | Representante | PRESENTE |
| CGE | Marcos Henrique de C. Almeida | Titular | AUSENTE |
| | Ítalo José Brígido Coelho | Suplente | AUSENTE |
| | Elayne Cristina Chaves Cavalcante | Representante | PRESENTE |
| | Guilherme Paiva Rebouças | Representante | PRESENTE |
| SCIDADES | Thiago Campelo Nogueira | Titular | AUSENTE |
| | Carla Leite da Escóssia Abreu | Suplente | PRESENTE |
| COGERH | Denilson Marcelino Fidelis | Titular | AUSENTE |
| | Sarah Furtado Freire | Suplente | AUSENTE |
| | Mikaelle Duarte | Representante | PRESENTE |
| FUNCEME | Francisco Hoilton Araripe Rios | Titular | PRESENTE |
| | Meiry Sayuri Sakamoto | Suplente | PRESENTE |
| IPECE | Cleyber Nascimento de Medeiros | Titular | PRESENTE |
| | Ana Cristina Lima Maia | Suplente | PRESENTE |
| SDE | Silvio Carlos Ribeiro Vieira Lima | Titular | AUSENTE |
| | Hyperides Pereira de Macedo | Suplente | AUSENTE |
| | Vandemberk Rocha Oliveira | Representante | PRESENTE |
| SEPLAG | Francisco Adauto de Oliveira | Titular | PRESENTE |
| | Anna Caroline Botelho de Araújo | Suplente | AUSENTE |
| SRH | Raimunda Helena de Lima Menezes | Titular | AUSENTE |
| | Rafaela Antunes de Queiroz | Suplente | PRESENTE |
| TCE | Liana Peixoto Brandão Bandeira | Titular | PRESENTE |
| | Dina Fontenele Dias Porto | Suplente | AUSENTE |

INTRODUÇÃO

Às 9h30 do dia 30 de abril de 2026, **Alice Menezes (UGP/IPECE)** iniciou a reunião agradecendo a presença de todos.

Alice Menezes (UGP/IPECE): Informou ainda que a reunião estava sendo gravada para elaboração da Ata e apresentou a pauta dos assuntos a serem tratados por meio de arquivo em *Power Point*,¹ conforme pauta abaixo:

1. Aprovação da Ata da 35ª Reunião do Comitê;
2. Informações Importantes;
3. Gerenciamento Financeiro;
4. Assistência Técnica;
5. Indicadores; e
6. Apresentação dos Resultados.

I. APROVAÇÃO DA ATA

Alice Menezes (UGP/IPECE): Sobre a Ata da 35ª reunião, enviada por e-mail em 16 de março, informou que não houve novos comentários e que incorporou as contribuições anteriormente encaminhadas. Não havendo manifestações adicionais, declarou a ata validada e aprovada.

II. INFORMAÇÕES

Alice Menezes (UGP/IPECE): Informou os seguintes pontos:

1. Próxima Missão do Banco Mundial: 4 a 8 de maio de 2026;
2. Desembolso;
3. Auditoria TCE 2025;
4. Agenda da Missão.

Alice Menezes (UGP/IPECE): Reforçou que a próxima missão do Banco ocorrerá entre os dias 4 e 8 de maio e que mais adiante será apresentada a agenda de reuniões. Informou que o desembolso referente ao período do primeiro semestre de 2026 foi realizado em março e que o próximo tem previsão de ocorrer em meados de setembro. Alertou que em breve o TCE deverá iniciar o processo de auditoria do Projeto de 2025.


Quadro 1 -Panorama Geral do Projeto

| | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| US\$ 139,88M | US\$ 34,97M | 90,68% | US\$ 10,76M |
| Valor do Empréstimo | Contrapartida Estadual | Desembolsado | A Desembolsar |
| 59 | 1 | 15 | |
| Atividades do Projeto | Atividade a Contratar | Atividades em Execução | |

Fonte: UGP/IPECE

Alice Menezes (UGP/IPECE): Apresentou o Panorama Geral do Projeto, conforme descrito no Quadro 1, informando que, do valor total do empréstimo de 139 milhões de dólares, aproximadamente 91% já haviam sido desembolsados, restando cerca de 10 milhões de dólares a desembolsar.

Figura 1 – Calendário das Reuniões do Comitê 2026



Fonte: UGP/IPECE

Alice Menezes (UGP/IPECE): Apresentou as datas das reuniões do Comitê previstas para o ano de 2026, conforme Figura 1.

Quadro 2 - Atividades a contratar

| Setorial | Categoria de Gastos | Atividade | Previsão de Assinatura |
|----------|---------------------|--|------------------------|
| IPECE | Serviço | Serviços para Realização de duas Pesquisas Domiciliares na área de Abrangência dos Municípios do Sistema Adutor Banabuiú – Sertão Central. | Agosto/26 |

Fonte: UGP/IPECE

Alice Menezes (UGP/IPECE): Das 59 atividades previstas, 15 encontravam-se em execução e uma permanecia em fase de contratação, referente à pesquisa domiciliar, cuja execução dependeria da confirmação do pleno funcionamento da obra.

Quadro 3 – Agenda Missão de Acompanhamento

| 4 DE MAIO DE 2026 – SEGUNDA-FEIRA | | |
|--|--|--|
| 9h | Reunião para verificar o andamento das atividades dos DMCs | CAGECE, ATO, LOTES 1 e 2 |
| | Abertura da Missão | TODOS OS EXECUTORES |
| 14h | Reunião preparatória para a visita de campo | SRH, CAGECE, ENGENHEIRO |
| 5 e 6 DE MAIO DE 2026 – TERÇA-FEIRA e QUARTA-FEIRA | | |
| O dia todo | Visita à Adutora | SRH, CAGECE, ENGENHEIRO, EMPREITEIRO e UGP |
| 7 DE MAIO DE 2026 – QUINTA-FEIRA | | |
| 9h | Reunião dos resultados da visita de campo | SRH, CAGECE, ENGENHEIRO |
| 11h | Reunião Ambiental e Social - Ouvidoria | CGE, SRH, CAGECE, IPECE, ENGENHEIRO |
| 14h | Segurança de Barragens | COGERH, SRH, PAINEL |
| | Reunião Social e Ambiental – Adutora (paralela) | SRH, CAGECE, ENGENHEIRO |
| 16h | Assistência Técnica - Componente 3 | ARCE e SCIDADES |
| 8 DE MAIO DE 2026 – SEXTA-FEIRA | | |
| 9h | Arranjo Institucional | SRH, CAGECE, SCIDADES |
| 10h | Estratégia para conclusão do Projeto | SRH, CAGECE e IPECE |
| 14h | Encerramento da Missão | TODOS OS EXECUTORES |

Fonte: UGP/IPECE

Alice Menezes (UGP/IPECE): Detalhou a programação da missão, cuja abertura ocorrerá pela manhã, na sala de reuniões da Seplag, com participação de todos os executores. Informou ainda que, paralelamente, ocorrerá reunião no Ipece para acompanhamento dos DMCs, com participação da Cagece e das empresas relacionadas ao tema. No período da tarde, será realizada reunião preparatória para a visita de campo prevista para os dias 5 e 6, com participação das equipes do Banco Mundial, SRH e Cagece, em Banabuiú. Para a quinta-feira, estão programadas reuniões sobre os resultados da visita de campo, pautas socioambientais, segurança de barragens e assistências técnicas do componente 3. Já na sexta-feira, ocorrerá reunião sobre o arranjo institucional e estratégias para conclusão do Projeto, seguida da reunião de encerramento, também na Seplag.

III. GERENCIAMENTO FINANCEIRO

Quadro 4 – Saldo da Conta Operativa em fevereiro 2026 (R\$)

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| VALOR DESEMBOLSADO EM REAIS | 683,51 M |
| VALOR EXECUTADO ATÉ 27/04/2026 | 674,32 M |
| SALDO DESEMBOLSADO A EXECUTAR | 9,19 M |

Fonte: UGP/IPECE

Laura Gonçalves (UGP/IPECE): Informou que dos R\$ 683,51 milhões desembolsados, foi executado R\$ 674,32 milhões, permanecendo saldo aproximado de R\$ 9,19 milhões na conta operativa. Registrou que a execução representa aproximadamente 99% do valor desembolsado.

Quadro 5: Desembolsos X Empenhos (R\$)

| PERÍODO | DESEMBOLSADO | SALDO INTERNALIZAÇÃO | EMPENHADO | SALDO FINANCEIRO ACUMULADO |
|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------------|
| 2020 | 8.177.297,92 | 8.177.297,92 | 2.420.219,32 | 5.757.078,60 |
| 2021 | 13.013.218,72 | 18.770.297,32 | 12.675.205,32 | 6.095.092,00 |
| 2022 | 84.524.326,79 | 90.619.418,79 | 74.831.894,00 | 15.787.524,79 |
| 2023 | 65.386.901,37 | 81.174.426,16 | 79.209.021,96 | 1.965.404,20 |
| 2024 | 355.888.901,50 | 357.854.305,70 | 337.844.214,54 | 20.010.091,16 |
| 2025 | 146.503.474,96 | 166.513.566,12 | 206.991.388,97 | - 40.477.822,86 |
| AMORTIZAÇÕES | | | | 50.672.430,03 |
| 2026 | 10.014.607,89 | 20.209.215,06 | 13.112.618,95 | 7.096.596,11 |
| VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS (2025-2026) | | | | 2.092.672,86 |
| SALDO - CONTA BANCÁRIA | | | | 9.189.268,97 |

Fonte: UGP/IPECE

Laura Gonçalves (UGP/IPECE): Explicou que, no exercício de 2026, foi empenhado até o dia 28/04, R\$ 13.112.618,95 e há um saldo financeiro acumulado de R\$ 20.209.215,06, que consiste na soma do valor desembolsado em 2026 e do superávit de 2025, que foi distribuído entre as secretarias que ainda tem contratos em execução.


Quadro 6: Sumário: LOA, Empenhos e Pagamentos 2026 em (R\$)

| SETORIAL | LEI + CRÉDITO (A) | VALOR EMPENHADO (B) | SALDO (A) – (B) | % (B)/(A) |
|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| CAGECE | 714.765,00 | - | 714.765,00 | 0,00% |
| FUNCME | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| IPECE | 2.204.419,18 | 1.384.794,28 | 819.624,90 | 62,82% |
| SCIDADES | 2.584.456,00 | - | 2.584.456,00 | 0,00% |
| SRH | 111.208.991,22 | 11.727.824,67 | 99.481.166,55 | 10,55% |
| COGERH | 110.000,00 | - | 110.000,00 | 0,00% |
| TOTAL | 116.832.631,40 | 13.112.618,95 | 103.720.012,45 | 11,22% |

Fonte: UGP/IPECE

Laura Gonçalves (UGP/IPECE): Quanto à LOA 2026, informou previsão de R\$ 116 milhões e registrou os empenhos realizados pelo IPECE e SRH que representam aproximadamente 11% do valor programado.

Gráfico 1 - Execução Acumulada dos Contratos: Execução Financeira (R\$): 94 Contratos



Fonte: UGP/IPECE

Laura Gonçalves (UGP/IPECE): Apresentou o panorama acumulado dos contratos, contabilizando 94 contratos celebrados, sendo 78 concluídos e 16 em execução, com execução financeira de 89%. Informou que o montante total pago até o momento alcançava R\$ 803,7 milhões, incluindo contrapartida e recursos do Acordo de Empréstimo.

IV. ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Figura 2: Visão Geral das Atividades do Componente I - SRH



Quadro 7: Aumento da Segurança Hídrica - SRH

| Nº | Método | Atividades | Status |
|----|------------------------|---|---|
| 1 | Obras | Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <i>Há Indicador associado</i> | Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2022 - Consórcio Águas do Sertão. Principal obra de infraestrutura hídrica com indicador de resultado associado. |
| 2 | Consultoria | Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <i>Há Indicador associado</i> | Contrato nº 02/PSGH/SRH/CE/2022 - Consórcio TPF Engenharia/KL Serviços para assessoria técnica integral da obra. |
| 3 | Consultoria Individual | Prestação de Serviços de Pessoa Física para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC). | Contrato nº 01/PSHG/SRH/CE/2024 - Consultor Individual: Wladimir Antônio Ribeiro para proposição do arranjo institucional do SAB-SC. NUP nº 29001.000.854/2025-24 (Normativos) NUP nº 290001.001621/2025-49 (Subsídios) |
| 4 | Consultoria Individual | Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Geotecnia. <i>Há Indicador associado</i> | Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2023 em Execução – MANOEL DE SOUZA FREITAS JÚNIOR |
| 5 | Consultoria Individual | Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica. <i>Há Indicador associado</i> | Contrato nº 03/SRH/CE/2020 em Execução – JOÃO CARLOS BRITO DE SOUZA |
| 6 | Consultoria Individual | Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidrologia. <i>Há Indicador associado</i> | Contrato nº 02/PSGH/SRH/CE/2024 em Execução - PEDRO ANTÔNIO MOLINAS |

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE): Apresentou as atualizações dos contratos em execução. E sobre a atividade “Sistema Adutor Banabuiú/Sertão Central”, destacou os avanços relacionados à obra, especialmente quanto à energização do sistema. Relatou que havia entraves significativos relacionados ao fornecimento de energia, fazendo com que parte da obra operasse com geradores. Informou que o Estado concluiu recentemente uma subestação e que restava apenas a interligação com o sistema adutor e a estação de tratamento, com previsão de solução até julho.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE): Sobre a atividade “Prestação de Serviços de Pessoa Física para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC) ” informou que a iniciativa tinha como objetivo estruturar os normativos necessários para a operação da Cagece nos novos municípios atendidos. Informou que dois processos estavam em andamento: um relacionado à aprovação dos normativos junto ao Colegiado das microrregiões, em fase final de ajustes, e outro voltado à definição da estrutura de cobrança e possibilidade de subsídios.

Figura 3 - Visão Geral das Atividades do Componente I - COGERH



Quadro 8 - Aumento da Segurança Hídrica - COGERH

| Nº | Método | Atividade | Status |
|----|-------------|----------------------------------|---|
| 1 | Consultoria | Plano de Segurança das Barragens | Contrato nº 072/2022/COGERH: Encerrado com entrega parcial de apenas 4 dos 14 produtos previstos e pagos. Necessidade de nova licitação identificada. Contrato nº 003/2026/COGERH: Em execução a partir de janeiro/2026 com a empresa Hydros Engenharia Ltda para conclusão dos estudos de revisão periódica, estudos complementares e atualização dos planos de segurança das barragens estratégicas. |

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE): Sobre a atividade “Plano de Segurança das Barragens”, explicou que houve dificuldades anteriores em razão da necessidade de substituição da empresa inicialmente contratada, sendo o novo contrato iniciado em janeiro de 2026, com previsão de execução até abril do ano seguinte. Acrescentou que os estudos de campo já haviam sido iniciados e que seria realizada reunião técnica com a empresa contratada e o Painel de Segurança de Barragens para validação das bases técnicas e metodológicas.

Mikaelle Duarte (COGERH): Complementou as informações, confirmando que as reuniões em andamento tinham como objetivo validar as investigações de campo e iniciar a segunda etapa dos trabalhos. Sobre a sub-rogação contratual, informou que o termo chegou a ser assinado, mas precisou ser refeito em razão de erro no número do contrato. Segundo ela, o documento já havia sido novamente assinado pelas partes e aguardava publicação oficial.

Figura 4 - Visão Geral das Atividades do Componente II – CAGECE



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 9 - Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água - CAGECE

| Nº | Método | Atividades | Status |
|----|-------------|--|---|
| 1 | Obras | Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06). <i>Há Indicador associado</i> | Lote I: Contrato nº 0093/2023 em Execução – CONSÓRCIO FLORESTA E EXPEDICIONÁRIOS. |
| | | | Lote II: Contrato 0059/2023 em Execução – CONSÓRCIO TELAR-ENORSUL-BBL. |
| 2 | Consultoria | Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza. <i>Há Indicador associado</i> | Contrato nº 051/2023 em Execução – CONSÓRCIO IGNEO INGENIERÍA SOSTENIBLE, S.L., NIP GLOBAL LTDA e CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. |

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE): Sobre a atividade “Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos” informou que o lote 1 apresentava desempenho satisfatório e indicativos de cumprimento das metas previstas. Já o lote 2 enfrentava dificuldades operacionais e demanda esforços adicionais da empresa executora para alcance dos objetivos relacionados à redução de perdas.

Isabel Freitas (Cagece): Corroborou com a avaliação apresentada, afirmando que a missão do Banco Mundial contribuirá para solucionar pendências ainda existentes no lote 2, permitindo avanços no alcance dos objetivos do contrato.

Figura 5 - Aumento da Segurança Hídrica - FUNCEME



Hoilton Rios (FUNCEME) - Apresentou atualização referente à Funceme, informando que todos os contratos celebrados no âmbito do empréstimo haviam sido concluídos satisfatoriamente. Acrescentou que, com base nas execuções realizadas, melhorias vinham sendo promovidas na dinâmica de monitoramento da qualidade da água. Destacou, como avanço recente, a disponibilização no Portal Hidro de mapas de qualidade da água obtidos por sensoriamento remoto, com previsão de plena operacionalização até o final de maio próximo.

Figura 6 - Fortalecimento da Gestão do Setor Público - ARCE



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 10 – Fortalecimento da Gestão do Setor Público - ARCE

| Nº | Método | Atividades | Status |
|----|-------------|---|---|
| 1 | Consultoria | Melhoria de Processos de Controle, Fiscalização e Certificação de Informações para Regulação dos Serviços de Saneamento Básico. | Contrato nº 25/2024/ARCE em Execução – MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA. |

Fonte: UGP/IPECE.

Alexandre Caetano (ARCE): Sobre as atividades da ARCE informou que os contratos já haviam sido encerrados e que os produtos das assistências técnicas estavam em fase de implementação pela agência, incluindo ações de modernização institucional, manual de controle patrimonial e iniciativas relacionadas à fiscalização.

Figura 7 - Fortalecimento da Gestão do Setor Público - IPECE



Quadro 11 - Fortalecimento da Gestão do Setor Público - IPECE

| Nº | Método | Atividades | Status |
|----|-------------|---|---|
| 1 | Consultoria | Pesquisas Domiciliares SAB-SC. Há Indicador associado | A contratar. |
| 2 | Consultoria | Suporte à UGP | Contratos: 02/2020; 03/2020; 04/2020; 09/2020; 02/2021 e 09/2023. |

Wagner Rios (UGP/IPECE): Registrou que houve uma discussão acerca do momento mais adequado para a realização da pesquisa, considerando o estágio de funcionamento do sistema, o efeito novidade, o cronograma de encerramento do Projeto e os prazos necessários para contratação, execução e pagamento. Deliberou que o tema deve ser analisado mais profundamente antes e durante a missão.

Figura 8 - Fortalecimento da Gestão do Setor Público - SCIDADES



Quadro 12 - Fortalecimento da Gestão do Setor Público - SCIDADES


| Nº | Método | Atividades | Status |
|----|-------------|--|--|
| 1 | Consultoria | Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos. | Contrato 26/2024 - COBRAPE – Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos - Faltam 13 (produto 3 estava previsto para o dia 11/04). Audiência pública agendada para microrregiões: centro-sul será em 4/5/2026; oeste em 11/5/2026 e centro-oeste em 18/5/2026. |

Fonte: UGP/IPECE.

André Morel (UGP/IPECE): Sobre a atividade “Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos” foi informado que a consultoria permanecia em execução, com previsão total de 13 produtos, dos quais dois já haviam sido entregues. A coordenação alertou para o risco médio a alto do contrato, considerando que seu encerramento estava previsto para outubro ou novembro, enquanto o Acordo de Empréstimo se encerraria em dezembro, sem confirmação oficial de eventual prorrogação.

V. SISTEMAS DESENVOLVIDOS

Figura 9 – Sistemas Desenvolvidos no Projeto




Fonte: UGP/IPECE.

Alice Menezes (UGP/IPECE): Informou que, dos quatro sistemas desenvolvidos, três já haviam apresentados inteiramente, a SDE, o TCE e a SEPLAG em reuniões anteriores. Na presente reunião, a CGE apresentou o Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais.

VI. INDICADORES

Figura 10: Sumário de Metas



Fonte: UGP/IPECE.

Obs.: As metas com maior risco de atraso estão relacionadas ao Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central e deverão ser cumpridas em 2026.

Wagner Rios (UGP/IPECE):

Destacou que, até o momento, o Projeto alcançou 62% das metas previstas para 2026, correspondendo ao cumprimento de 23 das 37 metas monitoradas. As 14 metas ainda pendentes concentram-se, majoritariamente no Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC). Como exemplo, citam-se à estabilização operacional dos sistemas implantados, à instrumentação das barragens e às ações vinculadas à segurança de barragens. Ressaltou-se que parte relevante dessas metas depende da consolidação da operação assistida, da energização definitiva de estruturas estratégicas e da conclusão de etapas técnicas de comissionamento e validação. Foi informado ainda que uma das metas relacionadas à instrumentação das barragens encontra-se em fase final de revisão de produto técnico, com expectativa de conclusão ainda neste semestre.

Quadro 13: Metas a Cumprir 2026

| SETORIAL | INDICADOR | | METAS (INTERMEDIÁRIAS E FINAL) | PREVISÃO |
|---------------------------|---|---|-----------------------------------|----------|
| CAGECE | Continuidade dos sistemas hídricos abastecidos com água do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central – CAGECE. | 1 | Meta: 90 | 12/2026 |
| IPECE | Pessoas beneficiadas com serviços hídricos mais confiáveis – CAGECE. | 2 | Meta: 118.490 | 12/2026 |
| | Mulheres beneficiadas com serviços hídricos mais confiáveis – IPECE. | 3 | Meta: 61.615 | 12/2026 |
| CAGECE | Redução da Água Não geradora de Receita na cidade de Fortaleza (litros/conexões/dia) (número) – CAGECE. | 4 | Meta: 317 | 12/2026 |
| CAGECE | Maior capacidade de tratamento da água na região do Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central - SRH / CAGECE. | 5 | Meta: 1.900 m3/h | 12/2026 |
| IPECE SRH CAGECE | Redução do tempo perdido de atividades de rotina devido a doenças gastrointestinais transmitidas pela água - IPECE, SRH, CAGECE. | 6 | Meta: Redução da diferença em 20% | 12/2026 |
| IPECE SRH CAGECE | Redução do tempo dedicado a tarefas domésticas (Incluindo a busca de água para o domicílio) - IPECE, SRH, CAGECE. | 7 | Meta: Redução da diferença em 10% | 12/2026 |
| IPECE SRH CAGECE | Nível de satisfação dos beneficiários com o fornecimento de serviços hídricos - IPECE, SRH, CAGECE. | 8 | Meta: 70% | 12/2026 |
| OUIDORIA GERAL/ UGP | Queixas e consultas recebidas através do Mecanismo de Reparação de Queixas registradas e solucionadas – OUIDORIA GERAL/ UGP/ SRH/ CAGECE. | 9 | Meta Final: 90 | 12/2026 |

| | | | | |
|--------|---|----|--|---------|
| SRH | | 10 | Meta Intermediária 02: Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares para a Barragem do Banabuiú contratados. Base de dados para armazenamento de dados de instrumentação das barragens operadas pela COGERH, incluindo alertas automatizados, desenvolvida. | 03/2026 |
| COGERH | Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião - SRH / COGERH. | 11 | Meta Intermediária 03: Planos de Segurança para as Barragens de Gavião e Banabuiú contratados (plano de instrumentação, plano de O&M, Plano de Preparação para Emergências). Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares do Banabuiú finalizados. | 06/2026 |
| | | 12 | Meta Intermediária 04: Planos de Segurança das Barragens de Gavião e Banabuiú Finalizados (plano de instrumentação, plano de O&M, Plano de Preparação para Emergências). Obras de reabilitação de Banabuiú contratadas. | 12/2026 |
| | | 13 | Meta final: Obras de reabilitação de Banabuiú finalizadas. | 12/2026 |
| CGE | Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido – CGE. | 14 | Meta Final: Metodologia aplicada para contratos registrados no novo sistema. | 06/2026 |

Fonte: UGP/IPECE.

VII. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ATIVIDADES

Quadro 14: Apresentação dos Resultados

| SETORIAL | ATIVIDADE | FORNECEDOR | APRESENTAÇÃO |
|-------------|---|--|--------------|
| TCE | Sistema de Monitoramento de Obras (e-Obras). | - | OK |
| CAGECE | Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. | CTR 201/2021 - QUANTUM DO BRASIL LTDA | OK |
| FUNCEME | Monitoramento Utilizando Técnicas de Modelagem Hidrológica e de Sensoriamento Remoto dos Pequenos Açudes Visando sua Incorporação na Estimativa de Aporte aos Reservatórios Estratégicos do Estado. | 14/2021 - UP TRANSFER GMBH AT THE UNIVERSITY OF POTSDAM | OK |
| ARCE | Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará. | 04/ARCE/2023 - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA | OK |
| IPECE | Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado do Ceará e Uso de Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará. | 08/2022 - QUADRANTE CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA. | OK |
| FUNCEME SDE | Levantamento Cadastral de Produtores Rurais, Determinação de Indicadores Socioeconômicos e Estimativa de Demandas Hídricas do Setor Agropecuário nas Bacias do Baixo, Médio e Alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado no Estado do Ceará. | 12/2022 - 3V3 TECNOLOGIA LTDA. | OK |
| IPECE SDE | Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado). | 12/2022 - 3V3 TECNOLOGIA LTDA. | OK |
| COGERH | Prestação de Serviços de Consultoria, Contemplando as Ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará. | 066/2022/COGERH - CONSÓRCIO HYDROS ENGENHARIA LTDA | OK |
| IPECE | Sistema de Contas Econômicas Ambientais da Água Utilizando Tabela de Recursos e Usos e Matriz de Insumo Produto. | 06/2024 - ROGÉRIO BARBOSA SOARES | OK |

| | | | |
|--------|--|--|------------|
| CAGECE | Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da CAGECE. | 098/2023 - CONSÓRCIO MELHORIAS DE GESTÃO FALCONI CONSULTORES S.A E EFFICO SANEAMENTO LTDA | OK |
| ARCE | Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará. | 0007/2023/ARCE - KROLL BRASIL LTDA | OK |
| SEPLAG | Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará. | 018/2022 - CONSÓRCIO MTC: MACROPLAN: | OK |
| CGE | Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará. | 07/2022 - CONSÓRCIO: CONFIDERE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. E CANIX SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. | OK |
| ARCE | Melhoria de Processos de Controle, Fiscalização e Certificação de Informações para Regulação dos Serviços de Saneamento Básico | CO/PRJ/025/2024 - MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA | JUNHO 2026 |

Fonte: UGP/IPECE.

Alice Menezes (UGP/IPECE): Informou que para a próxima reunião do Comitê está programada a apresentação da ARCE. Após isso, passou a palavra para Elayne Cavalcante e Guilherme Rebouças (CGE) que prosseguiu com a apresentação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.

VIII. PRÓXIMA REUNIÃO DO COMITÊ IPF

Alice Menezes (UGP/IPECE): A próxima reunião do Comitê será realizada no dia 25 de junho de 2026 no formato virtual.

IX. ENCERRAMENTO

Alice Menezes (UGP/IPECE): Finalizou a reunião agradecendo o apoio, disponibilidade e presença na reunião.

X. ANEXOS E APÊNDICES

Apêndice 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações nas Reuniões.

Gráfico da Participação por Setorial nas Reuniões do Comitê Intersetorial de Segurança Hídrica e Governança de Janeiro/2020 a Abril/2026

