

ATA 30ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERSETORIAL DE SEGURANÇA HÍDRICA E GOVERNANÇA

Data: 24/04/2025 Início: 9h30min Duração: 1h30 min Término: 11h Local: Auditório IPECE

QUADRO DE PRESENÇA			
SETORIAIS	NOME	FUNÇÃO	PRESENÇA
COORDENAÇÃO UGP /IPF	Alice Helena da Silva Pinto Menezes	Coordenadora da UGP	PRESENTE
	André Morel Gonzaga	Consultor Individual	PRESENTE
	Giuseppe Furtado Nogueira	Consultor Individual	PRESENTE
	Laura Gonçalves Marques	Técnica	PRESENTE
	Rodrigo José Almeida Rufino	Consultor Individual	PRESENTE
	Fabiana Castro	Técnica	PRESENTE
	Thâmara Aragão Teixeira Fernandes	Técnica	PRESENTE
	Carlos Wagner Rios Pinto	Consultor Individual	PRESENTE
	Christina Bianchi	Consultor Individual	AUSENTE
ARCE	Marcos Carioca	Titular	AUSENTE
	Alexandre Caetano da Silva	Suplente	PRESENTE
CAGECE	Abigail Lino de Araújo	Titular	JUSTIFICADO
	Neuma Maria Silva Buarque	Suplente	AUSENTE
	Gil Costa Lima	Representante	PRESENTE
	Isabel Cristina Lima Freitas	Representante	PRESENTE
CGE	Marcos Henrique de C. Almeida	Titular	JUSTIFICADO
	Ítalo José Brígido Coelho	Suplente	AUSENTE
	Francisco Oton Pinheiro Neto	Representante	PRESENTE
SCIDADES	Thiago Campelo Nogueira	Titular	AUSENTE
	Carla Leite da Escóssia Abreu	Suplente	AUSENTE
COGERH	Denilson Marcelino Fidelis	Titular	AUSENTE
	Sarah Furtado Freire	Suplente	PRESENTE
	Marcílio Caetano	Representante	PRESENTE
	Mikaelle Duarte	Representante	PRESENTE
	Zélio Leandro E. Júnior	Representante	PRESENTE
FUNCEME	Francisco Hoilton Araripe Rios	Titular	PRESENTE
	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	JUSTIFICADO
IPECE	Cleyber Nascimento de Medeiros	Titular	PRESENTE
	Ana Cristina Lima Maia	Suplente	PRESENTE
SDE	Sílvio Carlos Ribeiro Vieira Lima	Titular	AUSENTE
	Hyperides Pereira de Macedo	Suplente	AUSENTE
	Vandemberk Rocha	Representante	PRESENTE
SEPLAG	Francisco Adauto de Oliveira	Titular	JUSTIFICADO
	Marcelo Correia Lima a Rocha	Suplente	AUSENTE
	Priscilla Rodrigues	Representante	PRESENTE
SRH	Adahil Pereira de Sena	Titular	AUSENTE
	Raimunda Helena de Lima Menezes	Suplente	PRESENTE
TCE	Liana Peixoto Brandão Bandeira	Titular	PRESENTE
	Luís Sávio Pires de Braga	Suplente	AUSENTE

I. INTRODUÇÃO

Às 9h30 do dia 24 de abril de 2025, **Alice Menezes (UGP/IPECE)** – Iniciou a reunião agradecendo a presença de todos.

Alice Menezes (UGP/IPECE) - Informou ainda, que a reunião estava sendo gravada para elaboração da Ata e apresentou a pauta dos assuntos a serem tratados por meio de arquivo em *Power Point*,¹ conforme pauta abaixo:

1. Aprovação da Ata da 29ª Reunião do Comitê;
2. Informações Importantes;
3. Gerenciamento Financeiro;
4. Atividades de Assistência Técnica;
5. Indicadores; e
6. Apresentação dos Resultados.

II. APROVAÇÃO DA ATA

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Indagou aos participantes se teriam comentários acerca do conteúdo da Ata da última reunião do Comitê, que foi encaminhada por e-mail no dia 01 de abril de 2025. Informou que as sugestões recebidas foram incorporadas à Ata. Como não houve objeções, a Ata foi aprovada por unanimidade.

III. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Informou os seguintes pontos:

1. Revisão da Ajuda Memória até o dia 05/05;
2. Manter a participação nas reuniões do Comitê;
3. Atribuições dos membros do Comitê, conforme Portaria nº 20, de 09 de outubro de 2020 (DOE 16 de outubro de 2020);
4. Alteração dos Membros do Comitê;
5. Auditoria do TCE; e
6. Previsão da Missão do Banco Mundial: 20 a 24 de outubro de 2025.

Alice Menezes (UGP/IPECE): Sobre o ponto 1, solicitou que as setoriais enviem a revisão da Ajuda Memória antes do dia 05/05, pois nessa data o documento deve ser encaminhado ao Banco.

Alice Menezes (UGP/IPECE): Sobre o ponto 2, destacou a importância da participação de todos os representantes das secretarias nas reuniões do Comitê durante toda a vigência do Projeto. Ademais, chamou atenção para alguns pontos do Regimento interno do Comitê enfatizando a natureza consultiva e a característica multissetorial do mesmo, visando o acompanhamento geral das atividades, a discussão dos entraves e a propositura de soluções e encaminhamentos. Dessa forma, salientou, mais uma vez, que mesmo que as atividades de determinada secretaria já tenham sido concluídas os representantes devem continuar participando das reuniões.

Giuseppe Nogueira (UGP/PECE): Complementou observando que podem haver entraves em atividades que não estão diretamente ligadas a uma determinada secretaria, mas que a solução para o desafio depende dessa mesma secretaria, dessa forma, o membro que a representa deve estar atento à demanda e levar a questão para ser discutida no seu órgão.

Alice Menezes (UGP/IPECE): Sobre o ponto 4, ressaltou que as alterações nos membros do Comitê devem ser informadas via Ofício. Em casos de troca do gestor da Pasta, a UGP encaminha Ofício ao novo gestor com informações sobre o Projeto e quem são os membros do Comitê para que o mesmo decida se mantém ou substitui. Destacou que caso algum membro e seu suplente não possam comparecer, a setorial deve enviar um representante para fornecer informações sobre as atividades sob a responsabilidade do órgão.

Alice Menezes (UGP/IPECE): Informou que o Tribunal de Contas do Estado - TCE irá iniciar o processo de auditoria de 2024 dos contratos do Projeto e solicitou que as equipes já organizassem os processos de licitação e pagamento para auxiliar o TCE na coleta de documentos.

Alice Menezes (UGP/IPECE): Pontuou que a próxima missão de supervisão já tem data marcada e é de extrema importância que os membros do Comitê informem aos seus respectivos gestores para que também reservem as datas em suas agendas, sobretudo nas reuniões de abertura e de encerramento.

IV. AVALIAÇÃO DA MISSÃO

Alice Menezes (UGP/IPECE): Ressaltou os bons resultados da Missão destacados pela Paula Freitas:

- ✓ Volume de recursos do empréstimo totalmente comprometido e **76,38% desembolsados**;
- ✓ Atividades contratadas;
- ✓ Contínuo comprometimento das setoriais e UGP;
- ✓ Maior parte dos **contratos concluídos** e outros em fase final de conclusão;
- ✓ **Bons resultados** das atividades contratadas/concluídas; e
- ✓ **Avanços** na execução dos contratos do SAB-SC e Controle de Perdas.

Alice Menezes (UGP/IPECE): Ressaltou algumas ressalvas da Missão destacadas pela Paula Freitas:

- ✓ **Urgente** necessidade de **aporte dos recursos de contrapartida** para execução do contrato obras SAB-SC;
- ✓ Atenção permanente aos **contratos do SAB-SC**: cumprimento de procedimentos e cláusulas do contrato, desempenho do Empreiteiro e acompanhamento do Programa (prazos);
- ✓ **Energização** para operação do SAB-SC insuficiente e necessidade de **avanços rápidos**;
- ✓ 2 de 4 **indicadores** de Objetivo de Desenvolvimento do Projeto com risco de não cumprimento;
- ✓ **Cláusulas contratuais** em descumprimento (Arranjo Institucional SAB-SC e Segurança de Barragens); e
- ✓ **Atividades de segurança das barragens** estão atrasadas.

Alice Menezes (UGP/IPECE): Pontuou informações sobre a Classificação do Projeto elencadas pela Paula Freitas na Missão:

- ✓ ODP - Objetivos de desenvolvimento - Classificação permanece **Moderadamente Satisfatória**. Reflete algum risco na probabilidade de alcance das metas dos indicadores dentro do prazo de encerramento.
- ✓ Performance de Implementação - **Moderadamente Satisfatória**: risco de rebaixamento pela não alocação de contrapartida, falta de solução formal para O&M do SAB-SC e risco de não conclusão das atividades de segurança de barragens.

Alice Menezes (UGP/IPECE): Concluiu destacando algumas recomendações realizadas na Missão:

- ✓ Alocação da **contrapartida** conforme necessidades do contrato SAB-SC e acordado com o Banco Mundial;
- ✓ Formalização do **arranjo institucional do SAB-SC** (cláusula Acordo de Empréstimo) urgente – plano de ação acordado; e
- ✓ **Agilidade** na contratação das atividades de **Segurança das Barragens** (cláusulas Acordo de Empréstimo).

IV. GERENCIAMENTO FINANCEIRO

Tabela 1 – Saldo da Conta Operativa em abril 2025 (R\$)

VALOR DESEMBOLSADO EM REAIS	563.619.999,16
VALOR EXECUTADO ATÉ 22/04/2025	517.481.105,80
SALDO DESEMBOLSADO A EXECUTAR	46.184.241,56

Fonte: UGP/IPECE

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE): Informou que o saldo da Conta Operativa do Projeto é de R\$ 46.184.241,56, tendo sido desembolsado R\$ 563.619.999,16 e pago até a data de corte (22/04) o montante de R\$ 517.481.105,80.

Quadro 1: Desembolsos X Empenhos (R\$).

PERÍODO	DESEMBOLSADO	SALDO INTERNALIZAÇÃO	EMPENHADO	SALDO FINANCEIRO ACUMULADO
2020	8.177.297,92	8.177.297,92	2.420.219,32	5.757.078,60
2021	13.013.218,72	18.770.297,32	12.675.205,32	6.095.092,00
2022	84.524.326,79	90.619.418,79	74.831.894,00	15.787.524,79
2023	65.386.901,37	81.174.426,16	80.144.486,60	1.029.939,56
2024	355.888.901,50	356.918.841,06	337.897.099,64	19.021.741,42
2025	36.629.352,85	55.651.094,27	46.776.279,40	8.874.814,87

Fonte: UGP/IPECE.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE): Destacou o panorama de desembolsos e empenhos realizados em todos os anos do Projeto, informando que o saldo financeiro livre para realização de empenhos é de R\$ 8.874.814,87.

Quadro 2: Sumário – LOA, Empenhos e Pagamentos 2025 em (R\$).

SETORIAL	LEI + CRÉDITO	VALOR EMPENHADO	SALDO (A) – (B)	% (B)/(A)
ARCE	304.000,00	-	304.000,00	0,00%
CAGECE	15.718.711,26	139.689,69	15.579.021,57	0,89%
CGE	10.000,00	-	10.000,00	0,00%
FUNCEME	115.000,00	4.150,17	110.849,83	3,61%
IPECE	2.277.530,71	1.382.429,02	895.101,69	60,70%
SCIDADES	2.010.132,00	-	2.010.132,00	0,00%
SEPLAG	57.932,00	-	57.932,00	0,00%
SRH	192.656.854,86	43.730.346,56	148.926.508,30	22,70%
COGERH	7.330.000,00	1.519.663,96	5.810.336,04	20,73%
TCE	-	-	-	-
TOTAL	220.480.160,83	46.776.279,40	173.703.881,43	21,22%

Fonte: UGP/IPECE.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE): Descreveu o panorama de execução da LOA 2025 na fonte do Projeto, sendo o valor programado de R\$ 220.480.160,83 e o empenhado de R\$ 46.776.279,40, que corresponde a 21,22% de execução da LOA até o momento. Informou também que há um saldo a empenhar de R\$ 173.703.881,43 até o final do ano.

Quadro 3: Valores Empenhados e não executados 2025 em (R\$).

SETORIAL	CONTRATOS	EMPENHADO	PAGO	SALDO
CAGECE	Engenheiro: Consórcio Igneo Ingeniería Sostenible, S.L., Nip Global Ltda e Concremat Engenharia e Tecnologia S.A	2.455.958,62	2.424.838,15	31.120,47
FUNCEME	Jean-Michel Marcel Albert Martinez	206.818,84	42.016,89	164.801,95
	Centro de Biologia Experimental Oceanus Ltda	284.311,90	276.000,87	8.311,03
	Maestria Comunicação e Eventos Ltda	132.615,00	112.895,00	19.720,00
	Squitter Equipamentos Profissionais do Brasil Ltda	6.900.636,78	3.066.949,68	3.833.687,10
IPECE	Consultores UGP	1.321.914,85	1.319.313,28	2.601,57
TOTAL		11.302.255,99	7.242.013,87	4.060.242,12

Fonte: UGP/IPECE.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE): Esclareceu que do montante empenhado ainda não foi pago R\$ 4.060.242,12 milhões.

Quadro 4: LOA – Previsão de Gastos 2025 – Suplementação 2025 em R\$.

SETORIAL	nº	Total Previsto para 2025	Orçamento 2025		
			Ação	LEI+CRÉDITO	Valor a Suplementar
ARCE	1	513.247,96	11788 Assistência Técnica E Estudos Regulatórios (IPF - Comp. III).	304.000,00	209.247,96
SCIDADES	2	2.593.459,12	11177 Elaboração de Plano Estadual de Saneamento Básico (IPF - comp III).	2.010.132,00	583.327,12
TOTAL		3.106.707,08		2.314.132,00	792.575,08

Fonte: UGP/IPECE.


Thâmara Teixeira (UGP/IPECE): Informou que algumas Ações Orçamentárias precisam ser suplementadas para execução das atividades e entregas previstas para o ano de 2025. Ademais, alertou que será enviado e-mail orientando sobre o assunto e indicando como será o remanejamento de valor para as Secretarias que precisam de valor complementar.

Gráfico 1: Execução Acumulada dos Contratos – Contratos por Fases – 93 Contratos Assinados.



Fonte: UGP/IPECE

Gráfico 2: Execução Acumulada dos Contratos – Execução Financeira – 93 Contratos.



Fonte: UGP/IPECE.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE): Ressaltou que até o momento foram firmados 93 contratos, destes, 65 foram concluídos, 25 estão em fase de execução e 3 foram rescindidos.

V. ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Figura 1: Visão Geral das Atividades no Projeto de Segurança Hídrica e Governança.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 5: Atividades a Contratar – Risco.

Componente	Nº	Setorial	Categoria de Gastos	Atividades	Previsão de Assinatura	Risco
I	1	COGERH	Consultoria	Serviços Especializados de Engenharia para Complementação dos Planos de Segurança das Barragens Gavião e Arrojado Lisboa.	Ago/25	Risco
III	2	IPECE	Serviço	Serviços para Realização de Duas Pesquisas domiciliares na área de abrangência dos municípios do Sistema Adutor Banabuiú – Sertão Central.	Out/25	Risco

Fonte: UGP/IPECE.

Wagner Rios (UGP/IPECE): Destacou os contratos que apresentam risco de execução além da vigência do Acordo de Empréstimo. Sobre a atividade “Serviços Especializados de Engenharia para Complementação dos Planos de Segurança das Barragens Gavião e Arrojado Lisboa” ressaltou que houve entraves com a empresa contratada

anteriormente e a setorial está em processo de licitação para seleção e contratação da Consultoria. Ressaltou que apesar de ser um processo de contratação, que já se estende, o plano de execução também não é curto.

Wagner Rios (UGP/IPECE): “Serviços para Realização de Duas Pesquisas domiciliares na área de abrangência dos municípios do Sistema Adutor Banabuiú – Sertão Central” informou que a equipe está alinhada e a causa de estar em “risco alto”, se deve ao fato de que a pesquisa só deverá ocorrer após a chegada da água nas residências.

Cleyber Medeiros (IPECE): Complementou que a modalidade de contratação é um pregão eletrônico, que a documentação para licitação já está concluída. No entanto, a pesquisa depende do andamento das obras. O prazo para iniciar as pesquisas é de pelo menos 3 meses após a água chegar até a residência. A primeira pesquisa (intermediária) será feita nos 4 primeiros municípios que receberão a água e a pesquisa final com os demais municípios. Foi realizada uma linha de base em 2023, a pesquisa intermediária prevê alcançar 9 municípios e a final, prevista para 2026 que englobará os municípios beneficiados pelo SAB-SC.

Hoilton Rios (Funceme): Sugeriu que fosse feito um acompanhamento periódico das atividades de Obra para definição do melhor momento para licitar. Ademais, levantou a hipótese de que a pesquisa final poderia ser realizada com recurso de contrapartida, uma vez que está prevista para o final do Projeto.

Figura 2: SRH



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 6: Componente I – Aumento da Segurança Hídrica – SRH.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Obras	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato n° 01/PSGH/SRH/CE/2022 em Execução - CONSÓRCIO ÁGUAS DO SERTÃO.
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato n° 02/PSGH/SRH/CE/2022 em Execução - CONSÓRCIO TPF ENGENHARIA LTDA / KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A.
3	Consultoria Individual	Prestação de Serviços de Pessoa Física para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC).	Contrato n° 01/PSHG/SRH/CE/2024 em Execução - WLADIMIR ANTÔNIO RIBEIRO
4	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Geotecnia. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato n° 01/PSGH/SRH/CE/2023 em Execução - MANOEL DE SOUZA FREITAS JÚNIOR
5	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato n° 03/SRH/CE/2020 em Execução - JOÃO CARLOS BRITO DE SOUZA
6	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidrologista. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato assinado pela SRH e consultor PEDRO MOLINAS. Setor jurídico está concluindo os trâmites necessários para a publicação da contratação no DOE.

Fonte: UGP/IPECE

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE): Sobre a atividade “Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central” pontuou que um dos maiores gargalos continua sendo o fornecimento de energia elétrica para gerar o Sistema que será construída. Essa etapa está na análise de projetos para que possa ser autorizado a aquisição de equipamento. Pontuou que ocorre um grande desafio na fase da operação, os testes estão sendo realizados, mas a parte da operação assistida e a definição de qual instituição irá ficar a frente.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE): Comentou sobre a atividade “Prestação de Serviços de Pessoa Física para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC)”. Informou que atualmente é necessária uma diretriz da instância superior do Estado para que os órgãos competentes se articulem e realizem os procedimentos para avançar com a definição do Arranjo Institucional. Ademais, pontuou que será necessário também a consulta aos Comitês das Microrregiões e aos municípios que deverá ser encabeçada pelo Secretário Geral das Scidades.

Figura 3: COGERH



Quadro 7: Componente I – Aumento da Segurança Hídrica

Nº	Método	Atividades	Status
1	Serviços	Instalações das Estações de Medição Fixas e Pequenos Serviços de Engenharia para Instalação de Medidores de Vazão. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 010/2023/COGERH em Execução – CONSÓRCIO MLG E RC MEDIÇÕES . - Até o final de fevereiro de 2025 o consórcio realizou a instalação de 212 (duzentos e doze) medidores de vazão (93,0%); - 23ª medição aprovada.
2	Bens	Aquisição de Equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.	1- Equipamentos de TI: Concluído ; 2- Aquisição de Drones: Contrato nº 071/2022/COGERH – Concluído ; e 3- Contrato nº 048/2024/COGERH em Execução - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA .
3	Consultoria	Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião (Salvaguardas). <i>Há Indicador associado</i>	1- Contrato nº 072/2022/COGERH – Encerrado com apenas 4/14 produtos entregues e pagos ; e 2- UGP e COGERH em tratativas para seleção e/ou contratação da nova empresa.

Fonte: UGP/IPECE

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE): Destacou que a atividade “Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião (Salvaguardas)” iria ser contratada via contratação direta, mas o setor de licitações do Banco em Washington vetou e orientou a convidar as duas empresas que participaram do primeiro processo licitatório para que possam disputar entre elas. A COGERH está realizando alguns ajustes que foram sugeridos na Missão do Banco para atualização de valores de modo que diminua o risco de não assinatura do contrato. O esperado é que seja lançado o Edital de SDP até início de maio.

Zélio Leandro (COGERH): Forneceu informações atualizadas sobre a atividade “Instalações das Estações de Medição Fixas e Pequenos Serviços de Engenharia para Instalação de Medidores de Vazão” pontuando que o projeto está andando bem e que no início de maio serão finalizadas as instalações dos equipamentos de medição de vazão e ficará pendente apenas os ajustes relacionados aos pontos de telemetria que foi incorporado aos de macromedição.

André Morel (UGP/IPECE): Solicitou atualização da atividade “Aquisição de Equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.

Marcílio Caetano (COGERH): Informou que está pendente o pagamento e que deve ser realizado na semana seguinte a reunião.

Figura 4: FUNCEME



Quadro 8: Componente I – Aumento da Segurança Hídrica - FUNCEME

Nº	Método	Atividades	Status
1	Serviços	Serviços de Laboratório para Análises Físico-químicas e Biológicas em Amostras de Água Bruta de Corpos Hídricos Superficiais localizados no Ceará.	Contrato nº 06/2023 em Execução – CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA. Realizada a 16ª campanha.
2	Consultoria Individual	Assessoria Técnica do Monitoramento da Qualidade de Água, por Satélite, em Reservatórios do Estado do Ceará.	Contrato nº 07/2022 em Execução – JEAN-MICHEL MARCEL ALBERT MARTINEZ. Executado 70% e conclusão prevista para junho/2025.
3	Bens	Aquisição de sistema de Radar Meteorológico de Precipitação, Banda X, Doppler de Dupla Polarização Ortogonal Simultânea, com Instalação e Treinamento.	Contrato nº 14/2023 em Execução – SQUITTER EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS DO BRASIL LTDA. Fornecimento e instalação concluídos. Testes em campo e treinamento em andamento. Aceitação final prevista para julho/2025.
4	Serviços	Capacitação e Treinamento de Técnicos da FUNCEME.	Contrato nº 21/2022 em Execução – MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA. Executado 93% e conclusão prevista para maio/2025.

Fonte: UGP/IPECE

André Morel (UGP/IPECE): Destacou que na missão de supervisão do Banco as atividades da Funceme foram bastante discutidas.

Hoilton Rios (FUNCEME): A respeito da atividade “Aquisição de Sistema de Radar Meteorológico de Precipitação, Banda X, Doppler de Dupla Polarização Ortogonal Simultânea, com Instalação e Treinamento”, informou que provavelmente será necessário um aditivo de prazo para este contrato.

Hoilton Rios (FUNCEME): Explicou que o radar detecta a umidade na atmosfera para determinar a ocorrência e a intensidade da chuva. Informou que o teste de estabilidade foi finalizado satisfatoriamente e que o teste de desempenho e disponibilidade será retomado após a realização do reparo do conjunto rotor de azimute e elevação do pedestal, cuja falha causou a interrupção do funcionamento do equipamento.

Figura 5: CAGECE



Quadro 9: Componente II – Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água – CAGECE.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Obras	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06). <i>Há Indicador associado</i>	Lote I: Contrato nº 0093/2023 em Execução – CONSÓRCIO FLORESTA E EXPEDICIONÁRIOS. Lote II: Contrato 0059/2023 em Execução – CONSÓRCIO TELAR-ENORSUL-BBL.
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 051/2023 em Execução – CONSÓRCIO IGNEO INGENIERÍA SOSTENIBLE, S.L., NIP GLOBAL LTDA e CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
3	Consultoria	Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da CAGECE.	Contrato nº 145/2022 em Execução – INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA S/S LTDA. - Os Produtos 7, 8, 9 e 10 foram aprovados e estão em processo de pagamento. - Os Produtos 11.2 e 12 estão em análise, com previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2025.

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE): Sobre a atividade “Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06)”, esclareceu que ao longo da Missão de Supervisão do Banco não foram identificados grandes entraves, há boa expectativa para cumprimento dos indicadores que estão relacionados a atividade de Redução de Perdas.

Gil Lima (CAGECE): Ainda sobre a atividade, informou que a fase 2 de implantação (escopo mínimo obrigatório) está concluída e iniciada a fase 03. Ressaltou que Lote 1 está com um resultado satisfatório e além da meta proposta e o Lote 2 recentemente entrou na fase 3 e informou que de acordo com as projeções é possível chegar a 120%, além do que o esperado.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE): Sugeriu que a Cagece elaborasse um histórico da atividade de Redução de Perdas para apresentar ao Comitê IPF, considerando a relevância e os resultados que já podem ser averiguados.

Wagner Rios (UGP/IPECE): Destacou o excelente desempenho já alcançado na atividade de Redução de Perdas, ressaltando seu impacto positivo sobre os Indicadores de Objetivo do Projeto. Explicou que a Fase 2 corresponde à etapa de execução das obras, durante a qual o consórcio realizou a instalação de equipamentos destinados ao controle da pressão na rede de abastecimento, como as Válvulas Redutoras de Pressão (VRPs). Foram também executadas ações complementares, incluindo a instalação de medidores, a setorização dos sistemas e a substituição de hidrômetros. Essas intervenções, somadas à atuação direta da CAGECE, vêm contribuindo significativamente para a redução das perdas de água na cidade. Informou que o acompanhamento das ações é realizado por meio do Centro de Controle, que dispõe de uma equipe técnica dedicada ao monitoramento contínuo dos sistemas. Por fim, o Sr. Wagner Rios ressaltou que a meta de redução de perdas estabelecida na matriz de resultados do Banco Mundial se mostra conservadora diante do progresso já alcançado, considerando que a Fase 3 será dedicada à etapa de performance, na qual o consórcio será remunerado com base na efetiva redução do consumo de água.

Gil Lima (CAGECE): Complementou que o contrato prevê em seu escopo dois treinamentos, um no início e outro no final, mas na verdade já ocorreram aproximadamente 7. Em diálogo com as empresas foi alinhado que seriam dados quantos treinamentos fossem necessários para que a equipe da Cagece adquirisse o conhecimento sobre os sistemas/equipamentos.

Figura 6: ARCE



Quadro 10: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – ARCE.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Consultoria	Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 07/ARCE/2023 em Execução – KROLL BRASIL LTDA. Produto 7 está em conclusão e é composto pelo Relatório de Esclarecimentos aos Questionamentos Submetidos à Audiência Pública e Produtos Ajustados aos Resultados da Participação Social, principalmente em relação aos serviços prestados pela Cagece.
2	Consultoria	Melhoria de Processos de Controle, Fiscalização e Certificação de Informações para Regulação dos Serviços de Saneamento Básico.	Contrato nº 25/2024/ARCE em Execução – MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA. A equipe já iniciou as entrevistas e visitas em campo. A apresentação dos resultados dos levantamentos iniciais que integram a primeira parte do P1, estava prevista para março de 2025.

Fonte: UGP/IPECE.

Alexandre Caetano (ARCE): Informou sobre a atividade “Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará” que o produto final já foi entregue e será pago.

Alexandre Caetano (ARCE): Sobre a atividade “Melhoria de Processos de Controle, Fiscalização e Certificação de Informações para Regulação dos Serviços de Saneamento Básico” informou que é um contrato relativamente curto e que dependia da informação e insumos do outro projeto de Consultoria contratado pela ARCE e que já está na fase de diagnóstico.

Wagner Rios (IPECE): Destacou a dinâmica de funcionamento dos indicadores de resultado, esclarecendo que o Projeto atua na execução de ações — representadas pelos produtos contratados — cujo objetivo final é a geração de resultados mensuráveis. Como exemplo, citou a atividade “Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no âmbito do Estado do Ceará”, vinculada a um indicador de responsabilidade da ARCE. Explicou que, embora a empresa contratada tenha entregue e obtido a aprovação do referido manual, o indicador correspondente somente será considerado como cumprido quando a resolução, a ser subsidiada por esse documento, for efetivamente aprovada pelo Conselho da Agência Reguladora. Esse exemplo reforçou a importância de compreender a cadeia lógica entre insumos, produtos e resultados, especialmente no contexto de projetos que utilizam marcos de desempenho vinculados a desembolsos.

Alexandre Caetano (ARCE): Explicou que o último produto é resultado de um aditivo, para que o produto pudesse ser apresentado na audiência, e foi justamente após esclarecimentos da audiência pública, da minuta de resolução, que é o indicador que já foi submetido no ano passado, a audiência pública. (50:11).

Wagner Rios (IPECE): Questionou se teve muita modificação após a audiência.

Alexandre Caetano (ARCE): Informou que algumas modificações foram realizadas e destacou que a consultoria contribuiu para que a ARCE pudesse responder aos questionamentos recebidos. O manual foi atualizado com diversas contribuições acatadas e, com essa finalização, a equipe incorporará essas alterações na proposta final, que será submetida à deliberação do Conselho. Também ressaltou que todo o processo de audiência pública foi concluído e que está tudo pronto para que o Conselho inclua a resolução na pauta e tome a decisão final.

Alexandre Caetano (ARCE): Sobre a atividade da Cagece “Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário”, foi explicado que a empresa encaminhou à ARCE uma proposta que precisa ser regulamentada por meio de uma resolução. Destacou que o Conselho Diretor da Agência realizou a análise técnica, mas a decisão ainda não foi tomada. Isso porque, em dezembro de 2024, o governo federal publicou uma lei que alterou os critérios para aplicação da tarifa social, os quais não se alinham completamente com a proposta da Cagece. Esclareceu que algumas das propostas da Cagece, como a tarifa bipartida e a utilização do cadastro único como base para concessão do benefício da tarifa social, já estavam contempladas nos novos critérios estabelecidos pela lei federal. No entanto, parte dos usuários beneficiados pela tarifa social não se enquadram nos novos critérios legais, e essa divergência ainda precisa ser avaliada.

Isabel Lima (CAGECE): Pontuou que a estrutura tarifária influencia diretamente a questão das perdas hídricas, uma vez que, no balanço hídrico, são contabilizadas tanto as perdas reais, decorrentes de vazamentos na infraestrutura, quanto as perdas comerciais, originadas por fraudes e de área de consumo irregular. Nesse sentido, o esforço para adequar a tarifa, especialmente no que diz respeito à implementação de tarifas sociais que atendam clientes em situação de vulnerabilidade, é fundamental para a composição correta do balanço hídrico. Isso porque atualmente existem perdas significativas decorrentes da não medição precisa do volume de água disponibilizado.

Marcílio Caetano (COGERH): Questionou se a maior parte da perda dos 40% é comercial.

Isabel Lima (CAGECE): Explicou que no balanço da Cagece está em torno de 27% de perda física e 13% de perda comercial.

Alexandre Caetano (ARCE): Elogiou a Cagece com relação a precisão e exatidão da informação das perdas devido a sua boa micromedição.

Figura 7: IPECE



Quadro 11: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – IPECE.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Consultoria	Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no “Fortalecimento Institucional do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas”.	Contrato nº 10/2022 em Execução – FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV . Cursos 8, 9, 10 e 14 previstos até agosto/2025.
2	Serviço	Realização de Pesquisas Domiciliares na Área de Abrangência dos Municípios do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. Há Indicador associado	1 – Contrato nº 05/2023 – Concluído ; 2 – Termo de Referência revisado previamente pelo Banco Mundial. Equipe técnica do IPECE em tratativas com a UGP, a fim de verificar o início do processo licitatório.
3	Consultoria Individual	Suporte Técnico para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	Contratos nº 02/2020, 03/2020, 04/2020, 09/2020, 02/2021 e 09/2023 em Execução .
4	Bens	Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	1. Contratos nº 13/2022; nº 14/2022; nº 16/2022 e 17/2022 – Concluídos; e 2. Equipamentos de Videoconferência: Contratos 01/2025 e 02/2025 – Concluídos .

Fonte: UGP/IPECE.

André Morel (IPECE): Sobre a atividade “Realização de Treinamentos com Foco no Fortalecimento Institucional do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), através da Capacitação em Análise de Dados,

Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas” informou que o cronograma vai ser executado, mas o término das capacitações deverá ocorrer até final de 2025.

Figura 8: SCIDADES



Quadro 12: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – SCIDADES.

Nº	Método	Atividades	Status
1	Consultoria	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	Contrato nº 26/2024 em Execução – COBRAPE – CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS. Previsão da entrega e pagamento do produto 02?

Fonte: UGP/IPECE.

Alice Menezes (IPECE): Sobre a atividade “Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos”, informou que durante a Missão foi solicitada uma atenção especial, pois a vigência contratual está próxima do encerramento do Projeto.

VI. INDICADORES

Quadro 13: Sumário de Metas.

CUMPRIDAS	A CUMPRIR		TOTAL*
	2025	2026	
21	4	12	37

Fonte: UGP/IPECE.

Obs.: * Espera-se que 68% das metas estejam cumpridas até dezembro de 2025;

** As metas com maior risco de atraso estão relacionadas ao Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central que serão cumpridas apenas no último ano do Projeto.

Wagner Rios (UGP/IPECE): Destacou o avanço no cumprimento das metas pactuadas no âmbito do Projeto, informando que 21 metas já foram alcançadas até o momento, com previsão de cumprimento de mais 4 até o final do ano. Pontuou, contudo, que as metas associadas ao Sistema de Apoio à Gestão do Saneamento no Ceará (SAB-SC) apresentam maior risco de não serem cumpridas dentro do prazo estabelecido, demandando atenção especial e ações corretivas por parte das instâncias envolvidas.

Quadro 14: Metas Cumpridas.

SETORIAL	INDICADOR		METAS (INTERMEDIÁRIAS E FINAL)
FUNCEME	Sistema de Previsão Climática fortalecido.	1	Informações do Sistema de Previsão Climática disponíveis ao público.
		2	Previsão de afluência da água para os reservatórios estratégicos do Estado gerada duas vezes ao mês, no período de dezembro a abril, com base em dois modelos climáticos globais (ECHAM e CAM).
COGERH	Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião.	3	Painel de especialistas em segurança de barragens contratado.
CAGECE	Proposta de revisão da estrutura tarifária.	4	Estudo para revisão da estrutura tarifária da água contratado.
		5	Proposta de revisão da estrutura tarifária da água finalizada.
		6	Estudo de revisão da estrutura tarifária da água aprovado pela Diretoria da CAGECE.
		7	Proposta de revisão da estrutura tarifária da água apresentada e aprovada pelas agências regulatórias.
CAGECE	Número de Distritos de Medição e Controle criados em Fortaleza.	8	09 DMCs.
		9	18 DMCs.
		10	44 DMCs.
SEPLAG	Sistema GIP implementado e em operação – SEPLAG.	11	Sistema 100% implementado e disponível a todos os usuários.
		12	10% dos novos Projetos da SDA analisados através do sistema
		13	20% dos novos Projetos de recursos hídricos analisados através do sistema.
TCE	Porcentagem de obras públicas monitoradas.	14	Sistema de monitoramento de obras desenvolvido e operacional, com drone e sala de situação interconectados.
		15	70% das obras do Projeto monitoradas. 50% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitorados.
		16	Meta final: 100% das obras do Projeto monitoradas. 80% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitorados.
IPECE	Grupo dedicado criado no IPECE para fornecer suporte técnico.	17	Grupo criado dentro da Diretoria de Estudos Econômicos do IPECE.
		18	Estudo inter e intra-setorial de demanda utilizando o modelo entrada e saída (input output) finalizado
CGE	Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido.	19	Metodologia de cálculo definida, incluindo critérios de avaliação a serem determinados pelas instituições que usarão o sistema juntamente com a empresa contratada.
COGERH	Porcentagem de usuários estratégicos da água regularizados – COGERH.	20	Meta final: 80%
COGERH	Porcentagem de usuários registrados que possuem macromedição.	21	Meta final: 75%

Fonte: UGP/IPECE.

Wagner Rios (UGP/IPECE): Esclareceu que no quadro 14 é possível observar as setoriais com as metas já alcançadas.

Quadro 15: Metas a Cumprir 2025.

SETORIAL	INDICADOR	METAS (INTERMEDIÁRIAS E FINAL)
COGERH	Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião.	Meta Intermediária 02: Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares para a Barragem do Banabuiú contratados. Base de dados para armazenamento de dados de instrumentação das barragens operadas pela COGERH, incluindo alertas automatizados, desenvolvida (Previsão de cumprimento em 06/2025) .
ARCE	Resolução para regulação do controle patrimonial dos ativos de água e saneamento publicada.	Meta Final: Resolução Publicada. (Previsão de cumprimento em 06/2025) .
CGE	Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido.	Meta Final: Metodologia aplicada para contratos registrados no novo sistema. (Previsão de cumprimento em 06/2025) .
IPECE	Grupo dedicado criado no IPECE para fornecer suporte técnico.	Meta final: Estudo inter e intra-setorial de demanda utilizando o modelo entrada e saída (input output) finalizado (Previsão de cumprimento em 03/2025) .

Fonte: UGP/IPECE.

Wagner Rios (UGP/IPECE): Pontuou que, embora muitas metas já tenham sido cumpridas, é fundamental manter o acompanhamento contínuo das atividades. O Projeto contempla a integração de diversos sistemas com o objetivo de fortalecer a governança em várias instituições. Destacou-se que órgãos como o TCE, a CGE, a SEPLAG e a SDE foram beneficiados com a contratação de sistemas importantes para suas áreas de atuação. Ressaltou que a UGP realizará um acompanhamento mensal dos resultados, que serão reportados tanto ao Governo do Estado, para garantir que os recursos investidos estejam, de fato, promovendo melhorias na governança de cada setor, quanto ao Banco Mundial, que acompanha não apenas o cumprimento das metas, mas também a efetividade dos objetivos inicialmente propostos pelo Projeto.

Wagner Rios (UGP/IPECE): Explicou que o sistema da SEPLAG vai avaliar se os projetos do Estado têm viabilidade econômica ou não. Já o sistema da TCE vai monitorar as obras e vai auxiliar na auditoria de todas as obras do Estado.

Liana Peixoto (TCE): Explicou que o sistema foi desenvolvido com o objetivo de utilizar dados já existentes no Estado, evitando a solicitação de novas informações e, conseqüentemente, a sobrecarga de trabalho para os órgãos. Foi informado também que estão sendo integrados outros órgãos, como a SOP, que já possui um sistema de obras bem estruturado. No entanto, observou-se que ainda há órgãos que não dispõem de um sistema específico para obras, como é o caso da SRH. Um exemplo disso é a obra SAB-SC, cujas informações são enviadas ao TCE por meio de planilhas, de forma não integrada e fora do tempo real, o que dificulta o acompanhamento. Sugeriu a disseminação de boas práticas adotadas por órgãos que já utilizam sistemas estruturados de gestão de obras, para que possam ser adaptadas por outros, respeitando as particularidades e necessidades de cada realidade.

Wagner Rios (UGP/IPECE): Sugeriu que essa observação seja formalizada em um relato, podendo contribuir para o aprimoramento da gestão pública e o desenvolvimento do Estado e se colocou à disposição para colaborar na elaboração desse texto, reforçando o compromisso com a melhoria contínua dos processos e a integração entre os órgãos.

Oton Neto (CGE): Sobre a atividade da CGE informou que a equipe participou de reuniões sobre os contratos de obras e foi feita a integração com o sistema da SOP, mas ressaltou que 10% das obras não estavam cadastradas no sistema.

Alice Menezes (UGP/IPECE): Destacou que algumas atividades não foram apresentadas por já estarem concluídas, mas ressaltou que isso não impede que a setorial solicite a palavra para compartilhar avanços ou relatar acontecimentos relevantes ocorridos durante o período.

Alexandre Caetano (ARCE): Manifestou preocupação em relação ao modelo de gestão do projeto Malha d'Água, especialmente quanto à proposta de que os investimentos sejam incorporados como aporte de capital do Governo do Estado do Ceará na CAGECE. Sugeriu que o tema seja trazido ao Comitê para um debate mais aprofundado, a fim de que a decisão não se baseie exclusivamente na opinião do consultor responsável pela atividade. Ressaltou, ainda, que seria apropriado realizar uma consulta formal à Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) para avaliar a legalidade da proposta.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE): Informou que será iniciada a troca formal de documentação entre as partes envolvidas e ressaltou que o Estado tem considerado a participação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) como apoio fundamental para subsidiar essa decisão do Governo.

VII. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ATIVIDADES

Quadro 16: Apresentação dos Resultados.

SETORIAL	ATIVIDADE	FORNECEDOR	APRESENTAÇÃO
TCE	Sistema de monitoramento de obras (e-Obras).	-	OK
CAGECE	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	CTR 201/2021 - QUANTUM DO BRASIL LTDA	OK
FUNCEME	Monitoramento Utilizando Técnicas de Modelagem Hidrológica e de Sensoriamento Remoto dos Pequenos Açudes Visando sua Incorporação na Estimativa de Aporte aos Reservatórios Estratégicos do Estado.	14/2021 - UP TRANSFER GMBH AT THE UNIVERSITY OF POTSDAM	OK
ARCE	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	04/ARCE/2023 - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	OK
IPECE	Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado do Ceará e Uso de Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.	08/2022 - QUADRANTE CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA.	OK
FUNCEME SDE	Levantamento Cadastral de Produtores Rurais, Determinação de Indicadores Socioeconômicos e Estimativa de Demandas Hídricas do Setor Agropecuário nas Bacias do Baixo, Médio e Alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado no Estado do Ceará.	12/2022 - 3V3 TECNOLOGIA LTDA.	OK
IPECE SDE	Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado).	12/2022 - 3V3 TECNOLOGIA LTDA.	
COGERH	Prestação de Serviços de Consultoria, Contemplando as Ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	066/2022/COGERH - CONSÓRCIO HYDROS ENGENHARIA LTDA / REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA / IRRIGART ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE LTDA.	OK
IPECE	Sistema de Contas Econômicas Ambientais da Água Utilizando Tabela de Recursos e Usos e Matriz de Insumo Produto.	06/2024 - ROGÉRIO BARBOSA SOARES	JUNHO 2025
CAGECE	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da CAGECE.	0098/2023 - CONSÓRCIO MELHORIAS DE GESTÃO FALCONI CONSULTORES S.A E EFFICO SANEAMENTO LTDA	JUNHO 2025
SEPLAG	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará.	018/2022 - CONSÓRCIO MTC: MACROPLAN – PROSPECTIVA, ESTRATÉGIA E GESTÃO S/S LTDA. / TRANSPLAN – PLANEJAMENTO E PROJETOS S.A. / J C M FREITAS–SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (CHERRY II)	AGOSTO 2025

Fonte: UGP/IPECE.

Alice Menezes (UGP/IPECE): Consultou o IPECE sobre a possibilidade de apresentar os resultados da atividade “Sistema de Contas Econômicas Ambientais da Água Utilizando Tabela de Recursos e Usos e Matriz de Insumo Produto” na próxima reunião.

Alice Menezes (UGP/IPECE): Passou a palavra para Marcílio Caetano (COGERH) para que o mesmo realizasse a apresentação dos resultados das atividades: “Ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará” para os membros do Comitê.

Marcílio Caetano (COGERH): Iniciou a sua apresentação Power Point, disponível no link:

<https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2025/04/BIRD-PROJETO-DE-REGULARIZACAO-Apresentacao-IPF-24-04-25.pdf>

VIII. PRÓXIMA REUNIÃO DO COMITÊ IPF

Alice Menezes (UGP/IPECE): A próxima reunião do Comitê será realizada no dia 26 de junho de 2025 no formato presencial.

IX. ENCERRAMENTO

Alice Menezes (UGP/IPECE): Finalizou a reunião, agradecendo o apoio, disponibilidade e presença na reunião do Comitê.

X. ANEXOS E APÊNDICES

Apêndice 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações nas Reuniões.

Gráfico da Participação por Setorial nas Reuniões do Comitê Intersectorial de Segurança Hídrica e Governança de Janeiro/2020 a Abril/2025

