

**ATA 35ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERSETORIAL DE SEGURANÇA HÍDRICA E GOVERNANÇA**
**Data:** 26/02/2026 **Início:** 9h30min **Duração:** 40 min **Término:** 10h:25min **Local:** Reunião Virtual

<b>QUADRO DE PRESENÇA</b>			
<b>SETORIAIS</b>	<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>PRESENÇA</b>
<b>COORDENAÇÃO UGP /IPF</b>	Alice Helena da Silva Pinto Menezes	Coordenadora da UGP	PRESENTE
	André Morel Gonzaga	Consultor Individual	PRESENTE
	Giuseppe Furtado Nogueira	Consultor Individual	PRESENTE
	Laura Gonçalves Marques	Técnica	PRESENTE
	Rodrigo José Almeida Rufino	Consultor Individual	PRESENTE
	Fabiana Silva de Castro	Técnica	PRESENTE
	Thâmara Aragão Teixeira Fernandes	Técnica	PRESENTE
	Carlos Wagner Rios Pinto	Consultor Individual	PRESENTE
	Christina Bianchi	Consultor Individual	PRESENTE
<b>ARCE</b>	Marcio Venicius Ribeiro Carioca	Titular	AUSENTE
	Alexandre Caetano da Silva	Suplente	PRESENTE
<b>CAGECE</b>	Abigail Lino de Araújo	Titular	AUSENTE
	Neuma Maria Silva Buarque	Suplente	AUSENTE
	Isabel Cristina Lima Freitas	Representante	PRESENTE
<b>CGE</b>	Marcos Henrique de C. Almeida	Titular	AUSENTE
	Ítalo José Brígido Coelho	Suplente	AUSENTE
	Francisco Oton Pinheiro Neto	Representante	PRESENTE
<b>SCIDADES</b>	Thiago Campelo Nogueira	Titular	AUSENTE
	Carla Leite da Escóssia Abreu	Suplente	PRESENTE
	Rebeca Santos Lima de Wilson	Representante	PRESENTE
	Vitor Ramos Bastos	Representante	PRESENTE
<b>COGERH</b>	Denilson Marcelino Fidelis	Titular	AUSENTE
	Sarah Furtado Freire	Suplente	PRESENTE
	Itamara Taveira	Representante	PRESENTE
<b>FUNCEME</b>	Francisco Hoilton Araripe Rios	Titular	PRESENTE
	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	PRESENTE
<b>IPECE</b>	Cleyber Nascimento de Medeiros	Titular	AUSENTE
	Ana Cristina Lima Maia	Suplente	PRESENTE
<b>SDE</b>	Sílvio Carlos Ribeiro Vieira Lima	Titular	PRESENTE
	Hyperides Pereira de Macedo	Suplente	AUSENTE
<b>SEPLAG</b>	Francisco Aduino de Oliveira	Titular	PRESENTE
	Anna Caroline Botelho de Araújo	Suplente	AUSENTE
<b>SRH</b>	Raimunda Helena de Lima Menezes	Titular	AUSENTE
	Rafaella Antunes de Queiroz	Suplente	PRESENTE
<b>TCE</b>	Liana Peixoto Brandão Bandeira	Titular	AUSENTE
	Dina Fontenele Dias Porto	Suplente	PRESENTE

## INTRODUÇÃO

Às 9h30 do dia 26 de fevereiro de 2026, **Alice Menezes (UGP/IPECE)** iniciou a reunião agradecendo a presença de todos.

**Alice Menezes (UGP/IPECE):** Informou ainda que a reunião estava sendo gravada para elaboração da Ata e apresentou a pauta dos assuntos a serem tratados por meio de arquivo em *Power Point*,<sup>1</sup> conforme pauta abaixo:

1. Aprovação da Ata da 34ª Reunião do Comitê;
2. Informações Importantes;
3. Gerenciamento Financeiro;
4. Assistência Técnica;
5. Indicadores; e
6. Apresentação dos Resultados.

### I. APROVAÇÃO DA ATA

**Alice Menezes (UGP/IPECE):** Sobre a Ata da 34ª reunião, enviada por e-mail em 7 de janeiro informou que não houve novos comentários e que incorporou as contribuições anteriormente encaminhadas. Não havendo manifestações adicionais, declarou a ata válida e aprovada.

### II. INFORMAÇÕES

**Alice Menezes (UGP/IPECE):** Informou os seguintes pontos:

1. Próxima Missão do Banco Mundial: 4 a 8 de maio de 2026;
2. Relatório de Desempenho de 2025.2;
3. Relatório Financeiro IFR;
4. Solicitação Desembolso;
5. Auditoria TCE 2025;
6. Membros do Comitê.

**Alice Menezes (UGP/IPECE):** Destacou que a próxima missão do Banco ocorrerá entre os dias 4 e 8 de maio e que a agenda já está sendo elaborada. Sobre o Relatório de Desempenho, informou que o referente a 2025.2 foi enviado em 13 de fevereiro. Informou ainda, que o relatório financeiro com a comprovação dos gastos de 2025 seria enviado no mesmo dia, bem como a solicitação de desembolso referente ao primeiro semestre de 2026.

**Alice Menezes (UGP/IPECE):** Alertou que em breve o TCE deverá iniciar o processo de auditoria do Projeto de 2025.

**Alice Menezes (UGP/IPECE):** Relatou que foi enviado e-mail às setoriais para validação ou atualização dos membros do Comitê. Registrou que não foi recebido retorno da ARCE, CGE e FUNCEME e solicitou posicionamento quanto à permanência ou substituição dos representantes.


#### Quadro 1 - Panorama Geral do Projeto

US\$ 139,88M	US\$ 34,97M	90,68%	US\$ 12,69M
Valor do Empréstimo	Contrapartida Estadual	Desembolsado	A Desembolsar
59	1	16	
Atividades do Projeto	Atividade a Contratar	Atividades em Execução	
10	6	2	
Meses para encerramento do Projeto	Reuniões do Comitê para 2026	Missões previstas para 2026	

Fonte: UGP/IPECE

**Alice Menezes (UGP/IPECE):** Apresentou o Panorama Geral do Projeto, conforme descrito no Quadro 1, bem como o calendário das reuniões do Comitê em 2026 (Figura 1).

Figura 1 - Calendário das Reuniões do Comitê 2026



Fonte: UGP/IPECE

### III. GERENCIAMENTO FINANCEIRO

Quadro 2 - Saldo da Conta Operativa em fevereiro 2026 (R\$)

VALOR DESEMBOLSADO EM REAIS	673,49M
VALOR EXECUTADO ATÉ 25/02/2026	666,05M
<b>SALDO DESEMBOLSADO A EXECUTAR</b>	<b>7,44M</b>

Fonte: UGP/IPECE

**Thâmara Teixeira (UGP/IPECE):** Informou que dos R\$ 673,49 milhões desembolsados, foi executado R\$ 666,05 milhões, permanecendo saldo aproximado de R\$ 7,44 milhões na conta operativa. Registrou que a execução representa aproximadamente 99% do valor desembolsado.

Quadro 3: Desembolsos X Empenhos (R\$).

PERÍODO	DESEMBOLSADO	SALDO INTERNALIZAÇÃO	EMPENHADO	SALDO FINANCEIRO ACUMULADO
2020	8.177.297,92	8.177.297,92	2.420.219,32	5.757.078,60
2021	13.013.218,72	18.770.297,32	12.675.205,32	6.095.092,00
2022	84.524.326,79	90.619.418,79	74.831.894,00	15.787.524,79
2023	65.386.901,37	81.174.426,16	79.209.021,96	1.965.404,20
2024	355.888.901,50	357.854.305,70	337.844.214,54	20.010.091,16
2025	146.503.474,96	166.513.566,12	207.037.121,65	-40.523.555,53
<b>AMORTIZAÇÕES</b>				48.029.231,93
2026		7.505.676,40	1.051.889,47	6.453.786,93

Fonte: UGP/IPECE

**Thâmara Teixeira (UGP/IPECE):** Explicou que, no exercício de 2026, foi empenhado R\$ 1.051.889,47 e que o saldo financeiro acumulado de R\$ 6.453.786,93, classificado como superávit, está destinado às atividades da SRH.


Quadro 4: Sumário: LOA, Empenhos e Pagamentos 2026 em (R\$)

SETORIAL	LEI + CRÉDITO (A)	VALOR EMPENHADO (B)	SALDO (A) – (B)	% (B)/(A)
CAGECE	714.765,00	-	714.765,00	0,00%
FUNCEME	10.000,00	-	10.000,00	0,00%
IPECE	2.204.419,18	613.685,18	1.590.734,00	27,84%
SCIDADES	2.584.456,00	-	2.584.456,00	0,00%
SRH	111.208.991,22	438.204,29	110.770.786,93	0,39%
COGERH	110.000,00	-	110.000,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>116.832.631,40</b>	<b>1.051.889,47</b>	<b>116.218.946,22</b>	<b>0,90%</b>

Fonte: UGP/IPECE

**Thâmara Teixeira (UGP/IPECE):** Quanto à LOA 2026, informou previsão de R\$ 116 milhões e registrou os empenhos realizados pelo IPECE e SRH que representa aproximadamente 1% do valor programado.

**Gráfico 1 - Execução Acumulada dos Contratos: Execução Financeira (R\$): 94 Contratos**




Fonte: UGP/IPECE

**Thâmara Teixeira (UGP/IPECE):** Ressaltou que, dos 94 contratos distribuídos entre 11 setoriais, 74 foram concluídos, 3 foram rescindidos e 17 estão em execução. Registrou que foi pago 72,71% do valor total contratado.

**IV. ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**Gráfico 2 – Atividades de Assistência Técnica**



Fonte: UGP/IPECE

**Quadro 5 - Atividades a contratar**

Nº	Setorial	Categoria de Gastos	Atividade	Previsão de Assinatura
1	IPECE	Serviço	Serviços para Realização de duas Pesquisas Domiciliares na Área de Abrangência dos Municípios do Sistema Adutor Banabuiú – Sertão Central.	Junho/26

Fonte: UGP/IPECE.

**Giuseppe Nogueira: (UGP/IPECE):** Informou que a única atividade ainda não licitada se refere à contratação de empresa para a realização de “Pesquisas domiciliares relacionadas ao Sistema Adutor do Sertão Central”, destinadas a subsidiar os indicadores de resultado do Projeto.

Figura 2: Visão Geral das Atividades do Componente I - SRH



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 6: Aumento da Segurança Hídrica - SRH

Nº	Método	Atividades	Status
1	Obras	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2022 em Execução - <b>CONSÓRCIO ÁGUAS DO SERTÃO.</b>
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 02/PSGH/SRH/CE/2022 em Execução - <b>CONSÓRCIO TPF ENGENHARIA LTDA / KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A.</b>
3	Consultoria Individual	Prestação de Serviços de Pessoa Física para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC).	Contrato nº 01/PSHG/SRH/CE/2024 em Execução - <b>WLADIMIR ANTÔNIO RIBEIRO</b>
4	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Geotecnia. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2023 em Execução - <b>MANOEL DE SOUZA FREITAS JÚNIOR</b>
5	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 03/SRH/CE/2020 em Execução - <b>JOÃO CARLOS BRITO DE SOUZA</b>
6	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidrologia. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 02/PSGH/SRH/CE/2024 em Execução - <b>PEDRO ANTÔNIO MOLINAS</b>

Fonte: UGP/IPECE.

**Giuseppe Nogueira: (UGP/IPECE):** Apresentou as atividades ainda em execução. E sobre a atividade “Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC)”, informou que no momento estão ocorrendo 2 processos administrativos entre as secretarias envolvidas, sendo um referente aos normativos que estão sendo gerados, que se encontra em fase de submissão dos documentos legais para aprovação do Colegiado das MRAEs, e outro, referente a questão dos subsídios que serão disponibilizados pelo governo estadual aos municípios do SAB-SC. Essas definições são fundamentais para que seja possível a conclusão do modelo de gestão do SAB-SC.

**Giuseppe Nogueira: (UGP/IPECE):** Sobre a atividade “Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião” informou que os especialistas continuam apoiando a execução da atividade ”Plano de Segurança das Barragens” da Cogeh.

**Quadro 7 - PSRI – Situação de Execução**

Fev/26	Setor 1	Setor 2	Setor 3
Pagos	30	19	4
Prontos para Pagamento	0	0	0
Em trâmite na PGE	0	14	1
Judicializados	4	1	1
Com pendências de documentação	0	0	9
Em negociação	0	2	7
Aguardando assinatura	0	1	3
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>25</b>

Fonte: UGP/IPECE.

**Christina Bianchi (UGP/IPECE)** – Sobre o Plano Simplificado de Reassentamento Involuntário – PSRI, vinculado a atividade “Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central”, informou que as obras no Setor 1 foram concluídas e o total de 34 áreas foram liberadas. No Setor 2, informou que foram identificadas 37 áreas, das quais 3 permanecem pendentes, sendo 2 em negociação e 1 judicializada. E no Setor 3, foram identificadas 25 áreas, das quais 11 apresentaram pendências, sendo 9 com documentação pendente, 3 aguardando assinatura de termo de acordo e 1 judicializada. Ademais, registrou que os processos tramitaram junto à PGE e que a SRH tem atuado no sentido de viabilizar a finalização das pendências.

**Figura 3 - Visão Geral das Atividades do Componente I - COGERH**



**Quadro 8 - Aumento da Segurança Hídrica - COGERH**

Nº	Método	Atividade	Status
1	Consultoria	Plano de Segurança das Barragens	<b>Contrato nº 072/2022/COGERH:</b> Encerrado com entrega parcial de apenas 4 dos 14 produtos previstos e pagos. Necessidade de nova licitação identificada. <b>Contrato nº 003/2026/COGERH:</b> Nova contratação em execução com a empresa Hydros Engenharia Ltda para conclusão dos estudos de revisão periódica, estudos complementares e atualização dos planos de segurança das barragens estratégicas.

Fonte: UGP/IPECE.

**Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE):** Sobre a atividade “Plano de Segurança das Barragens”, informou que em janeiro foi assinado o contrato com a empresa Hydros. Registrou que foi realizada a reunião de abertura, repassado a documentação técnica das barragens já realizada pela empresa anterior e iniciou-se as tratativas para as atividades de campo em fevereiro. Ressaltou que há uma previsão de que o Plano Investigação seja apresentado nos dias subsequentes. Registrou ainda que a execução do contrato está prevista até março de 2027, ultrapassando a vigência do Acordo de Empréstimo, indicou a necessidade de tratar o tema na missão.

**Itamara Taveira (Cogerh):** Confirmou as informações fornecidas e acrescentou que o termo de sub-rogação do contrato para a SRH estava sendo analisado pela Secretaria e em breve deverá ser publicado.

**Alice Menezes (UGP/IPECE):** Solicitou que a COGERH verificasse com a SRH o valor previsto na LOA de 2026 para execução dessa atividade.

Figura 4 - Visão Geral das Atividades do Componente II – CAGECE



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 9 - Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água - CAGECE

Nº	Método	Atividades	Status
1	Obras	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06). <i>Há Indicador associado</i>	Lote I: Contrato nº 0093/2023 em Execução – <b>CONSÓRCIO FLORESTA E EXPEDICIONÁRIOS.</b>
			Lote II: Contrato 0059/2023 em Execução – <b>CONSÓRCIO TELAR-ENORSUL-BBL.</b>
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 051/2023 em Execução – <b>CONSÓRCIO IGNEO INGENIERÍA SOSTENIBLE, S.L., NIP GLOBAL LTDA e CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.</b>

Fonte: UGP/IPECE.

**Isabel Freitas (Cagece):** Informou que os contratos do Lote 1 e 2 da atividade “Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos” encontram-se na fase de performance. Registrou que a meta estabelecida é de 317 litros por ligação/dia para o indicador IPL e que o resultado apurado foi de 284 litros por ligação/dia em dezembro, atendendo à meta pactuada com o Banco. Ademais, informou que teve início a revisão técnica da linha de base do lote 2 e que manteve o acompanhamento dos resultados ao longo do ano.

Figura 5 - Fortalecimento da Gestão do Setor Público - ARCE



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 10 – Fortalecimento da Gestão do Setor Público - ARCE

Nº	Método	Atividades	Status
1	Consultoria	Melhoria de Processos de Controle, Fiscalização e Certificação de Informações para Regulação dos Serviços de Saneamento Básico.	Contrato nº 25/2024/ARCE em Execução – <b>MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA.</b>

Fonte: UGP/IPECE.

**Alexandre Caetano (ARCE):** Sobre a atividade “Melhoria de Processos de Controle, Fiscalização e Certificação de Informações para Regulação dos Serviços de Saneamento Básico” registrou que o contrato foi concluído tecnicamente e que não houve necessidade de aditivo, restando apenas a formalização documental para encerramento.

**Figura 6 - Fortalecimento da Gestão do Setor Público - IPECE**



**Quadro 11 - Fortalecimento da Gestão do Setor Público - IPECE**

Nº	Método	Atividades	Status
1	Consultoria	Pesquisas Domiciliares SAB-SC. Há Indicador associado	A contratar.
2	Consultoria	Suporte à UGP	Contratos: 02/2020; 03/2020; 04/2020; 09/2020; 02/2021; 09/2023

**Wagner Rios (UGP/IPECE):** Registrou que houve uma discussão acerca do momento mais adequado para a realização da pesquisa, considerando o estágio de funcionamento do sistema, o efeito novidade, o cronograma de encerramento do Projeto e os prazos necessários para contratação, execução e pagamento. Deliberou que o tema deve ser analisado mais profundamente antes da missão.

**Figura 7 - Fortalecimento da Gestão do Setor Público - SCIDADES**



**Quadro 12 - Fortalecimento da Gestão do Setor Público - SCIDADES**


Nº	Método	Atividades	Status
1	Consultoria	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	Contrato 26/2024 - COBRAPE – Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos - Faltam 13 (produto 3 previsto para entrega no dia 23/02).

Fonte: UGP/IPECE.

**Rebeca Wilson (SCidades):** Registrou que restam 13 produtos a serem entregues, com vigência contratual até novembro de 2026. Informou que há uma preocupação quanto aos prazos, mas também com a qualidade dos produtos, especialmente o Produto 3 (diagnóstico técnico), que está em fase de revisão. Comprometeu-se a acompanhar mensalmente o andamento.

**V. SISTEMAS DESENVOLVIDOS**

**Figura 8 – Sistemas Desenvolvidos no Projeto**




Fonte: UGP/IPECE.

**Alice Menezes (UGP/IPECE):** Informou que, dos quatro sistemas desenvolvidos, dois já haviam apresentados inteiramente, a SDE e o TCE em reuniões anteriores. Na presente reunião, a SEPLAG apresentou a ferramenta de Gestão de Investimento Público (GIP). Deliberou ainda que a CGE realizará apresentação na reunião prevista para o dia 30 de abril.

**VI. INDICADORES**

**Quadro 13: Sumário de Metas**



Fonte: UGP/IPECE.

Obs.: As metas com maior risco de atraso estão relacionadas ao Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central e deverão ser cumpridas em 2026.

**Wagner Rios (UGP/IPECE):** Registrou o cumprimento de 62 metas e as que estão pendentes se concentraram majoritariamente no Sistema Adutor.

**Quadro 14: Metas Cumpridas**

SETORIAL	INDICADOR		METAS (INTERMEDIÁRIAS E FINAL)
FUNCEME	Sistema de Previsão Climática fortalecido.	1	Informações do Sistema de Previsão Climática disponíveis ao público.
		2	Previsão de afluência da água para os reservatórios estratégicos do Estado gerada duas vezes ao mês, no período de dezembro a abril, com base em dois modelos climáticos globais (ECHAM e CAM).
COGERH	Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião.	3	Painel de especialistas em segurança de barragens contratado.
CAGECE	Proposta de revisão da estrutura tarifária.	4	Estudo para revisão da estrutura tarifária da água contratado.
		5	Proposta de revisão da estrutura tarifária da água finalizada.
		6	Estudo de revisão da estrutura tarifária da água aprovado pela Diretoria da CAGECE.
		7	Proposta de revisão da estrutura tarifária da água apresentada e aprovada pelas agências regulatórias.
CAGECE	Número de Distritos de Medição e Controle criados em Fortaleza.	8	09 DMCs.
		9	18 DMCs.
		10	44 DMCs.
SEPLAG	Sistema GIP implementado e em operação – SEPLAG.	11	Sistema 100% implementado e disponível a todos os usuários.
		12	10% dos novos Projetos da SDA analisados através do sistema.
		13	20% dos novos Projetos de recursos hídricos analisados através do sistema.
TCE	Percentagem de obras públicas monitoradas.	14	Sistema de monitoramento de obras desenvolvido e operacional, com drone e sala de situação interconectados.
		15	70% das obras do Projeto monitoradas. 50% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitorados.
		16	Meta final: 100% das obras do Projeto monitoradas. 80% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitorados.
IPECE	Grupo dedicado criado no IPECE para fornecer suporte técnico.	17	Grupo criado dentro da Diretoria de Estudos Econômicos do IPECE.
		18	Estudo de Cadeias Produtivas com enfoque na produção de uso interno da água finalizado.
		19	Meta final: Estudo inter e intra-setorial de demanda utilizando o modelo entrada e saída (input output) finalizado.
CGE	Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido.	20	Metodologia de cálculo definida, incluindo critérios de avaliação a serem determinados pelas instituições que usarão o sistema juntamente com a empresa contratada.
COGERH	Percentagem de usuários estratégicos da água regularizados	21	Meta final: 80%
COGERH	Percentagem de usuários registrados que possuem macromedição	22	Meta final: 75%
ARCE	Resolução para regulação do controle patrimonial dos ativos de água e saneamento publicada.	23	Meta final: Resoluções Arce n.º 20/2025, e Arce n.º 23/2025 publicadas.

Fonte: UGP/IPECE

**Othon Pinheiro (CGE):** Quanto ao sistema que vai substituir o SACC (Indicador: Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido), informou que está em produção, iniciando o piloto na CGE, FUNCEME, SEMA e SEMACE, com 30 contratos já cadastrados. Ademais, informou que já foram definidos os indicadores para serem apresentados ao Banco. Com relação ao cronograma de implementação, pontuou que haverá uma reformulação e assim que for definido será enviado à UGP.

**Quadro 15: Metas a Cumprir 2026**

SETORIAL	INDICADOR		METAS (INTERMEDIÁRIAS E FINAL)	PREVISÃO
CAGECE	Continuidade dos sistemas hídricos abastecidos com água do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	1	Meta: 90	dez/26
IPECE	Pessoas beneficiadas com serviços hídricos mais confiáveis – CAGECE.	2	Meta: 118.490	dez/26
	Mulheres beneficiadas com serviços hídricos mais confiáveis – IPECE.	3	Meta: 61.615	dez/26
CAGECE	Redução da Água Não geradora de Receita na cidade de Fortaleza (litros/conexões/dia) (número) – CAGECE.	4	Meta: 317	dez/26
CAGECE	Maior capacidade de tratamento da água na região do Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central - SRH / CAGECE.	5	Meta: 1.900 m3/h	dez/26
IPECE SRH CAGECE	Redução do tempo perdido de atividades de rotina devido a doenças gastrointestinais transmitidas pela água - IPECE, SRH, CAGECE.	6	Meta: Redução da diferença em 20%	dez/26
IPECE SRH CAGECE	Redução do tempo dedicado a tarefas domésticas (Incluindo a busca de água para o domicílio) - IPECE, SRH, CAGECE.	7	Meta: Redução da diferença em 10%	dez/26
IPECE SRH CAGECE	Nível de satisfação dos beneficiários com o fornecimento de serviços hídricos - IPECE, SRH, CAGECE.	8	Meta: 70%	dez/26
OUVIDORIA GERAL/ UGP	Queixas e consultas recebidas através do Mecanismo de Reparação de Queixas registradas e solucionadas – OUVIDORIA GERAL/ UGP/ SRH/ CAGECE.	9	Meta Final: 90	dez/26
SRH	Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião - SRH / COGERH.	10	Meta Intermediária 02: Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares para a Barragem do Banabuiú contratados. Base de dados para armazenamento de dados de instrumentação das barragens operadas pela COGERH, incluindo alertas automatizados, desenvolvida.	mar/26
COGERH		11	Meta Intermediária 03: Planos de Segurança para as Barragens de Gavião e Banabuiú contratados (plano de instrumentação, plano de O&M, Plano de Preparação para Emergências). Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares do Banabuiú finalizados.	jun/26
		12	Meta Intermediária 04: Planos de Segurança das Barragens de Gavião e Banabuiú Finalizados (plano de instrumentação, plano de O&M, Plano de Preparação para Emergências). Obras de reabilitação de Banabuiú contratadas.	dez/26
		13	Meta final: Obras de reabilitação de Banabuiú finalizadas.	dez/26
CGE	Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido – CGE.	14	Meta Final: Metodologia aplicada para contratos registrados no novo sistema.	jun/26

Fonte: UGP/IPECE.

## VII. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ATIVIDADES

**Quadro 16: Apresentação dos Resultados**

SETORIAL	ATIVIDADE	FORNECEDOR	APRESENTAÇÃO
TCE	Sistema de Monitoramento de Obras (e-Obras).	-	OK
CAGECE	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	CTR 201/2021 - QUANTUM DO BRASIL LTDA	OK
FUNCEME	Monitoramento Utilizando Técnicas de Modelagem Hidrológica e de Sensoriamento Remoto dos Pequenos Açudes Visando sua Incorporação na Estimativa de Aporte aos Reservatórios Estratégicos do Estado.	14/2021 - UP TRANSFER GMBH AT THE UNIVERSITY OF POTSDAM	OK
ARCE	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	04/ARCE/2023 - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	OK
IPECE	Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado do Ceará e Uso de Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.	08/2022 - QUADRANTE CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA.	OK
FUNCEME SDE	Levantamento Cadastral de Produtores Rurais, Determinação de Indicadores Socioeconômicos e Estimativa de Demandas Hídricas do Setor Agropecuário nas Bacias do Baixo, Médio e Alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado no Estado do Ceará.	12/2022 - 3V3 TECNOLOGIA LTDA.	OK
IPECE SDE	Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado).	12/2022 - 3V3 TECNOLOGIA LTDA.	OK
COGERH	Prestação de Serviços de Consultoria, Contemplando as Ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	066/2022/COGERH - CONSÓRCIO HYDROS ENGENHARIA LTDA	OK
IPECE	Sistema de Contas Econômicas Ambientais da Água Utilizando Tabela de Recursos e Usos e Matriz de Insumo Produto.	06/2024 - ROGÉRIO BARBOSA SOARES	OK
CAGECE	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da CAGECE.	098/2023 - CONSÓRCIO MELHORIAS DE GESTÃO FALCONI CONSULTORES S.A E EFFICO SANEAMENTO LTDA	OK
ARCE	Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará.	0007/2023/ARCE - KROLL BRASIL LTDA	OK
SEPLAG	<b>Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará.</b>	<b>018/2022 - CONSÓRCIO MTC: MACROPLAN:</b>	<b>OK</b>
CGE	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.	07/2022 - CONSÓRCIO: CONFIDERE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. E CANIX SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA.	ABRIL 2026

Fonte: UGP/IPECE.

**Alice Menezes (UGP/IPECE):** Informou que para a próxima reunião do Comitê está programada a apresentação da CGE para abril. Após isso, passou a palavra para o Adauto Oliveira que prosseguiu com a apresentação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará.

**Adauto Oliveira (SEPLAG):** Iniciou a sua apresentação.

## VIII. PRÓXIMA REUNIÃO DO COMITÊ IPF

**Alice Menezes (UGP/IPECE):** A próxima reunião do Comitê será realizada no dia 30 de abril de 2026 no formato virtual.

## IX. ENCERRAMENTO

**Alice Menezes (UGP/IPECE):** Finalizou a reunião agradecendo o apoio, disponibilidade e presença na reunião.

## X. ANEXOS E APÊNDICES

**Apêndice 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações nas Reuniões.**

Gráfico da Participação por Setorial nas Reuniões do Comitê Intersectorial de Segurança Hídrica e Governança de Janeiro/2020 a Fevereiro/2026

