CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

ATA 38ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERSETORIAL DE SEGURANÇA HÍDRICA E GOVERNANÇA

Data: 27/08/2026 **Início:** 9h30min **Duração:** 1 hora e 10 min. **Término:** 10:40h **Local:** Reunião Virtual

QUADRO DE PRESENÇA			
SETORIAIS	**NOME**	**FUNÇÃO**	**PRESENÇA**
COORDENAÇÃO UGP /IPF	Alice Helena da Silva Pinto Menezes	Coordenadora da UGP	PRESENTE
	André Morel Gonzaga	Consultor Individual	PRESENTE
	Giuseppe Furtado Nogueira	Consultor Individual	PRESENTE
	Laura Gonçalves Marques	Técnica	PRESENTE
	Rodrigo José Almeida Rufino	Consultor Individual	PRESENTE
	Fabiana Silva de Castro	Técnica	JUSTIFICADO
	Thâmara Aragão Teixeira Fernandes	Técnica	PRESENTE
	Carlos Wagner Rios Pinto	Consultor Individual	PRESENTE
	Christina Bianchi	Consultor Individual	PRESENTE
ARCE	Marcos Venicius Ribeiro Carioca	Titular	AUSENTE
	Alexandre Caetano da Silva	Suplente	PRESENTE
CAGECE	Abigail Lino de Araújo	Titular	PRESENTE
	Neuma Maria Silva Buarque	Suplente	AUSENTE
	Edenia Uchoa	Representante	PRESENTE
CGE	Marcos Henrique de C. Almeida	Titular	JUSTIFICADO
	Ítalo José Brígido Coelho	Suplente	AUSENTE
	Elayne Cristina Chaves Cavalcante	Representante	PRESENTE
SCIDADES		Titular	
	Carla Leite da Escóssia Abreu	Suplente	PRESENTE
COGERH	Denilson Marcelino Fidelis	Titular	AUSENTE
	Sarah Furtado Freire	Suplente	PRESENTE
	Itamara Mary Leite de Menezes Taveira	Representante	PRESENTE
FUNCEME	Francisco Hoilton Araripe Rios	Titular	PRESENTE
	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	PRESENTE
IPECE	Cleyber Nascimento de Medeiros	Titular	AUSENTE
	Ana Cristina Lima Maia	Suplente	PRESENTE
SDE	Sílvio Carlos Ribeiro Vieira Lima	Titular	AUSENTE
	Hyperides Pereira de Macedo	Suplente	AUSENTE
	Vandemberk Rocha Oliveira	Representante	AUSENTE
SEPLAG	Francisco Adauto de Oliveira	Titular	PRESENTE
	Anna Carolline Botelho de Araújo	Suplente	AUSENTE
SRH	Raimunda Helena de Lima Menezes	Titular	AUSENTE
	Rafaela Antunes de Queiroz	Suplente	AUSENTE
	Luciano Falcão	Representante	PRESENTE
	Luiz Carlos Rocha da Mota	Representante	PRESENTE
TCE	Liana Peixoto Brandão Bandeira	Titular	AUSENTE
	Dina Fontenele Dias Porto	Suplente	AUSENTE

INTRODUÇÃO

Às 9h30 do dia 27 de agosto de 2026, **Alice Menezes (UGP/IPECE)** iniciou a reunião agradecendo a presença de todos.

Alice Menezes (UGP/IPECE): Informou ainda que a reunião estava sendo gravada para elaboração da Ata e apresentou a pauta dos assuntos a serem tratados por meio de arquivo em *Power Point,*[1] conforme pauta abaixo:

1. Aprovação da Ata da 37ª Reunião do Comitê;
2. Informações Importantes;
3. Gerenciamento Financeiro;
4. Assistência Técnica;
5. Indicadores; e
6. Apresentação dos Resultados.

I. APROVAÇÃO DA ATA

Alice Menezes (UGP/IPECE): Sobre a Ata da 37ª reunião, enviada por e-mail em 24 de junho, informou que não houve novos comentários e que incorporou as contribuições anteriormente encaminhadas. Não havendo manifestações adicionais, declarou a ata validada e aprovada.

II. INFORMAÇÕES

Alice Menezes (UGP/IPECE): Informou os seguintes pontos:

1. Relatório de Desempenho e Relatório Financeiro – IFR;
2. Auditoria TCE 2025;
3. Missão de Supervisão do Banco;
4. Prorrogação de Prazo do Projeto;
5. PLOA 2027.

Alice Menezes (UGP/IPECE): Informou que, em 14 de agosto de 2026, foi encaminhado o Relatório de Desempenho, contemplando o período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2026. Informou ainda que, em 25 de agosto de 2026, foi encaminhado o IFR, contendo a comprovação dos gastos realizados no primeiro semestre de 2026.

Alice Menezes (UGP/IPECE): Sobre a Auditoria TCE 2025, informou que o Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado encontrava-se em fase final de elaboração e que, após seu encaminhamento, será realizada análise dos eventuais encaminhamentos necessários para o encerramento do relatório.

Alice Menezes (UGP/IPECE): Registrou que, na semana anterior, havia sido realizada missão do Banco Mundial, com a participação das setoriais que possuíam atividades em execução. Esclareceu que os gestores das demais setoriais haviam recebido a carta de anúncio da missão, porém a participação havia sido direcionada às Secretarias que apresentavam atividades em execução.

Alice Menezes (UGP/IPECE): Sobre o Acordo de Empréstimo, informou que estava em tramitação o pleito de prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses, passando o encerramento para dezembro de 2027.

Alice Menezes (UGP/IPECE): Nesse contexto, solicitou às setoriais que ainda possuíam atividades em execução o encaminhamento, até 31 de agosto de 2026, dos valores previstos na LOA de 2027, para acompanhamento do processo de planejamento financeiro.

III. GERENCIAMENTO FINANCEIRO

Quadro 1 - Panorama Geral do Projeto

US$ 139,88M Valor do Empréstimo	**US$ 34,97M** Contrapartida Estadual	**92,31%** Desembolsado	**US$ 10,76M** A Desembolsar
59 Atividades do Projeto	**1** Atividade a contratar	**15** Atividades em Execução	

Fonte: UGP/IPECE

[1] https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2026/09/Apresentacao_do_Comite_27_08_26.pdf

Laura Gonçalves (UGP/IPECE): Apresentou o Panorama Geral do Projeto, conforme descrito no Quadro 1, informando que, do valor total do empréstimo de 139 milhões de dólares, aproximadamente 92% já haviam sido desembolsados, restando cerca de 10 milhões de dólares a desembolsar. Acrescentou que o Projeto possui 59 atividades, das quais uma encontrava-se em fase de contratação e quinze permaneciam em execução.

Laura Gonçalves (UGP/IPECE): Informou que a atividade ainda a ser contratada corresponde às pesquisas domiciliares, sob coordenação do IPECE, com previsão de conclusão da contratação em novembro de 2026, conforme Quadro 2.

Quadro 2 - Atividades a contratar

Setorial	Categoria de Gastos	Atividade	Previsão de Assinatura
IPECE	Serviço	Serviços para Realização de duas Pesquisas Domiciliares na área de Abrangência dos Municípios do Sistema Adutor Banabuiú – Sertão Central.	Novembro/26

Fonte: UGP/IPECE

Quadro 3 – Saldo da Conta Operativa em agosto 2026 (R$)

VALOR DESEMBOLSADO EM REAIS	**683,51 M**
VALOR EXECUTADO ATÉ 26/08/2026	**680,09 M**
SALDO DESEMBOLSADO A EXECUTAR	**3,42 M**

Fonte: UGP/IPECE

Laura Gonçalves (UGP/IPECE): Informou que dos R$ 683,51 milhões desembolsados, foi executado R$ 680,09 milhões, permanecendo saldo aproximado de R$ 3,42 milhões na conta operativa. Registrou que a execução representa aproximadamente 99,50% do valor desembolsado.


Quadro 4 - Sumário: LOA, Empenhos e Pagamentos 2026 em (R$)

SETORIAL	LEI + CRÉDITO (A)	VALOR EMPENHADO (B)	SALDO (A) – (B)	% (B) / (A)
CAGECE	714.765,00	351.673,79	363.091,21	49,20%
FUNCEME	10.000,00	-	10.000,00	0,00%
IPECE	2.204.419,18	1.386.298,82	818.120,36	62,89%
SCIDADES	2.584.456,00	574.323,48	2.010.132,52	22,22%
SRH	111.218.991,22	16.779.131,28	94.439.859,94	15,09%
COGERH	100.000,00	-	100.000,00	0,00%
TOTAL	**116.832.631,40**	**19.091.427,37**	**97.741.204,03**	**16,34%**

Fonte: UGP/IPECE

Laura Gonçalves (UGP/IPECE): Quanto à LOA 2026, informou que os empenhos correspondem a 16,34% do valor total planejado, permanecendo saldo aproximado de R$ 97,74 milhões.

Gráfico 1 - Execução Acumulada dos Contratos: Execução Financeira (R$): 94 Contratos



Fonte: UGP/IPECE

Laura Gonçalves (UGP/IPECE): Apresentou o panorama acumulado dos contratos, contabilizando 94 contratos celebrados, sendo 78 concluídos e 16 em execução, com execução financeira de 92,50%. Informou que o montante total pago até o momento alcança R$ 829,17 milhões, incluindo contrapartida e recursos do Acordo de Empréstimo.

IV. ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Figura 1 - Visão Geral das Atividades do Componente I - SRH



Quadro 5 - Aumento da Segurança Hídrica - SRH

Nº	Método	Atividades	Status
1	Obras	**Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. *Há Indicador associado***	**Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2022 -** Consórcio Águas do Sertão. Principal obra de infraestrutura hídrica com indicador de resultado associado.
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. ***Há Indicador associado***	**Contrato nº 02/PSGH/SRH/CE/2022 -** Consórcio TPF Engenharia/KL Serviços para assessoria técnica integral da obra.
3	Consultoria Individual	Prestação de Serviços de Pessoa Física para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC).	**Contrato nº 01/PSHG/SRH/CE/2024 -** em Execução - WLADIMIR ANTÔNIO RIBEIRO para proposição do arranjo institucional do SAB-SC. **NUP nº 29001.000.854/2025-24 (Normativos) NUP nº 290001.001621/2025-49 (Subsídios)**
4	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Geotecnia. ***Há Indicador associado***	**Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2023** em Execução - Manoel de Souza Freitas Júnior
5	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica. ***Há Indicador associado***	**Contrato nº 03/SRH/CE/2020** em Execução – João Carlos Brito de Souza
6	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidrologia. ***Há Indicador associado***	**Contrato nº 02/PSGH/SRH/CE/2024** em Execução - Pedro Antônio Molinas.

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE): Apresentou as atualizações dos contratos em execução. Sobre a atividade "Sistema Adutor Banabuiú/Sertão Central", destacou a elevada evolução da obra, mas registrou que ainda permaneciam questões em discussão, especialmente relacionadas à energização da ETA e das estações elevatórias. Informou que a equipe vinha atuando junto à concessionária de energia para viabilizar a energização necessária ao atendimento das Seções 2 e 3. Registrou que a Seção 1 já havia sido recebida e estava sob responsabilidade da CAGECE. Ademais, informou, que o Sistema já estava fornecendo água a 13 das 47 localidades previstas e que havia expectativa de recebimento das Seções 2 e 3 nos 60 dias seguintes, bem como de agilização das Seções 4 e 5.

Luciano Falcão (SRH): Considerou que a situação da obra havia sido adequadamente apresentada e não acrescentou outras informações.

Luiz Carlos Mota (SRH): Apresentou atualização sobre as desapropriações. Informou que, no Setor 2 (Seção 4), das três áreas que permaneciam pendentes, duas haviam sido objeto de cumprimento de mandado de imissão na posse pela Oficial de Justiça, com acompanhamento de representante da SRH. Esclareceu que a documentação referente às imissões na posse havia sido encaminhada à PGE e que se aguardava o envio da documentação oficial pelo fórum para posterior comunicação à empresa. Quanto ao Setor 3 (Seção 5), informou que permanecia pendente a área identificada como MD-115. Esclareceu que, em razão de a área estar hipotecada, o procedimento precisaria ocorrer pela via judicial. Também atualizou a situação da área relacionada à Estação Elevatória de Água Tratada 30 (EEAT30 / MD-64), informando que, após articulação com a PGE e o fórum, havia sido expedido mandado de imissão na posse, com previsão de cumprimento pela Oficial de Justiça. Concluiu que a situação das desapropriações se encontra próxima de sua regularização, permanecendo a pendência anteriormente mencionada.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE): Agradeceu as informações e solicitou o encaminhamento da planilha atualizada das desapropriações até o dia seguinte, com o objetivo de subsidiar a reunião de status com o Banco Mundial prevista para a semana seguinte.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE): Sobre a atividade "Prestação de Serviços de Pessoa Física para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC)" informou que a implantação do Modelo de Gestão constituía compromisso previsto no Acordo de Empréstimo. Registrou que, dos nove municípios relacionados ao Sistema, cinco não eram anteriormente operados pela CAGECE e que o município de Milhã havia passado a ser operado pela Companhia. Explicou que a consultoria tinha como objetivo produzir a documentação legal necessária à formalização do arranjo institucional. Destacou que, após aproximadamente dois anos de tratativas, haviam sido publicadas, no final de julho, as resoluções necessárias à formalização do arranjo institucional para os sistemas integrantes do Projeto Malha d'Água. Ressaltou que a medida representa um avanço relevante e poderia contribuir para a operacionalização dos demais sistemas adutores previstos no Projeto Malha D'agua. Informou, ainda, que está sendo discutida, junto ao Governo do Estado e à CAGECE, a possibilidade de subsidiar o fornecimento de água aos municípios que viessem a adquirir água proveniente do Sistema Adutor Banabuiú/Sertão Central.

Figura 2 - Visão Geral das Atividades do Componente I - COGERH



Quadro 6 - Aumento da Segurança Hídrica - COGERH

Nº	Método	Atividade	Status
1	Consultoria	Plano de Segurança das Barragens	**Contrato nº 072/2022/COGERH:** Encerrado com entrega parcial de apenas 4 dos 14 produtos previstos e pagos. Necessidade de nova licitação identificada. **Contrato nº 003/2026/COGERH:** Em execução a partir de janeiro/2026. Empresa Hydros Engenharia Ltda. Dos 26 produtos, 4 produtos foram entregues, validados e pagos.

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE): Sobre a atividade "Plano de Segurança das Barragens", informou que os contratos relacionados aos integrantes do Painel de Segurança de Barragens permaneciam em execução e estavam vinculados às atividades de elaboração dos Planos de Segurança de Barragens. Registrou que os consultores do Painel atuavam na análise e aprovação dos produtos, cada um em sua respectiva área de especialidade. Informou que a elaboração dos Planos de Segurança das Barragens de Banabuiú e Gavião constituía compromisso previsto no Acordo de Empréstimo, bem como está relacionado com cumprimento de indicador do Projeto. Observou que, embora a evolução quantitativa do contrato permanecesse semelhante à apresentada na reunião anterior, havia ocorrido avanço nas atividades intermediárias, com expectativa de recebimento de novos produtos nos meses seguintes. Destacou que a empresa vinha executando as atividades dentro dos prazos contratuais.

Itamara Taveira (COGERH): Confirmou que as entregas estavam ocorrendo dentro dos prazos estabelecidos e informou que havia expectativa de conclusão do contrato até março de 2027. Registrou, ainda, que as atividades intermediárias, especialmente os serviços de campo, especialmente as sondagens, estavam sendo executadas de forma satisfatória e que as visitas realizadas pelo Painel e pelo consultor do Banco Mundial haviam apresentado avaliação positiva.

Figura 3 - Visão Geral das Atividades do Componente II – CAGECE



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 7 - Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água - CAGECE

Nº	Método	Atividades	Status
1	Obras	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06). *Há Indicador associado*	**Lote I: Contrato nº 0093/2023** em Execução – CONSÓRCIO FLORESTA E EXPEDICIONÁRIOS.
			Lote II: Contrato 0059/2023 em Execução – CONSÓRCIO TELAR-ENORSUL-BBL.
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza. *Há Indicador associado*	**Contrato nº 051/2023** em Execução – CONSÓRCIO IGNEO INGENIERÍA SOSTENIBLE, S.L., NIP GLOBAL LTDA e CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE): Sobre a atividade "Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos", informou que permaneciam em execução dois contratos relacionados aos DMCs e um contrato de Apoio Técnico Operacional. Registrou que o Lote 1 apresentava bons avanços e resultados, embora ainda existissem algumas pendências em tratativa com o consórcio. Quanto ao Lote 2, observou que a execução ainda não havia alcançado nível considerado satisfatório em comparação ao Lote 1. Informou que estavam sendo tratadas questões relacionadas à correção de linha de base e a contabilização de fraudes, com acompanhamento e apoio do Banco Mundial, e que estava sendo avaliada a possibilidade de formalização de termos aditivos para tratamento dessas questões no âmbito contratual.

Abigail Lino (CAGECE): Confirmou que o Lote 1 apresentava bom avanço e que as pendências do Lote 2 estavam sendo tratadas em conjunto com o Banco Mundial.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE): Observou que, do ponto de vista dos indicadores do Projeto, o risco de não atingimento das metas era considerado baixo. Ressaltou, entretanto, que o objetivo não consistia apenas no cumprimento dos indicadores, mas também na obtenção de resultados satisfatórios e na adequada execução dos contratos.

Figura 4 - Fortalecimento da Gestão do Setor Público – IPECE



Quadro 8 - Fortalecimento da Gestão do Setor Público - IPECE

Setorial	Categoria de Gastos	Atividade	Previsão de Assinatura
IPECE	Serviço	Serviços para Realização de duas Pesquisas Domiciliares na área de Abrangência dos Municípios do Sistema Adutor Banabuiú – Sertão Central.	Novembro/26

Fonte: UGP/IPECE.

André Morel (UGP/IPECE): Sobre a atividade "Serviços para Realização de duas Pesquisas Domiciliares na área de Abrangência dos Municípios do Sistema Adutor Banabuiú – Sertão Central" informou que o processo referente à contratação da pesquisa encontrava-se na PGE. Esclareceu que a licitação havia sido postergada porque era necessário que parte das obras estivesse concluída para que a pesquisa apresentasse resultados adequados.

Cristina Lima (**IPECE**): Confirmou que era necessário aguardar resultados adicionais das obras para iniciar o processo licitatório referente à pesquisa.

Figura 5 - Fortalecimento da Gestão do Setor Público – CIDADES



Quadro 9 - Fortalecimento da Gestão do Setor Público - SCIDADES

Nº	Método	Atividades	Status
1	Consultoria	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	**Contrato 26/2024** em Execução - **COBRAPE – Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos** - Dos 15 produtos, apenas 3 produtos foram entregues, validados e pagos. **Execução:** 15/12/2026 e **Vigência:** 31/12/2026.


Fonte: UGP/IPECE.

André Morel (UGP/IPECE): Sobre a atividade "Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos" informou que o contrato se encontra em andamento, tendo sido celebrado, em agosto, o primeiro termo aditivo, que prorrogou os prazos de execução e vigência. Registrou que o prazo de execução foi prorrogado até 15 de dezembro de 2026 e a vigência até 31 de dezembro de 2026, observando que poderia ser necessária nova prorrogação.

Carla Escócia (SCIDADES): Informou que o contrato vinha apresentando boa execução e esclareceu que, embora não fosse mais a fiscal do contrato, continuava acompanhando seu desenvolvimento.

V. SISTEMAS DESENVOLVIDOS

Figura 6 – Sistemas Desenvolvidos no Projeto




Fonte: UGP/IPECE.

Alice Menezes (UGP/IPECE): Apresentou os Sistemas desenvolvidos no Projeto e informou que todos já haviam sido apresentados nas reuniões anteriores do Comitê.

VI. INDICADORES

Figura 7 - Sumário de Metas



Fonte: UGP/IPECE.

Obs.: As metas com maior risco de atraso estão relacionadas ao Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central e deverão ser cumpridas em 2026.

Wagner Rios (UGP/IPECE): Apresentou a situação dos indicadores do Projeto e informou que, desde a última reunião, uma meta adicional havia sido alcançada, referente ao desenvolvimento, com recursos próprios da COGERH, da base de dados para armazenamento das informações de instrumentação das barragens operadas pela Companhia, incluindo alertas automatizados. Em relação às demais metas do indicador de melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião, registrou que a Meta Intermediária 03 apresentava cumprimento parcial. Embora os Planos de Segurança das Barragens de Gavião e Banabuiú já tivessem sido contratados por meio do Contrato nº 003/2026, permaneciam pendentes a conclusão da Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e dos Estudos Complementares da Barragem do Banabuiú, inicialmente previstos para junho de 2026. Quanto à Meta Intermediária 04, destacou a existência de risco de atraso, considerando que a finalização dos Planos de Segurança e a contratação das obras de reabilitação da Barragem do Banabuiú estavam previstas para dezembro de 2026, enquanto a conclusão do contrato relativo aos Planos estava estimada para março de 2027. Ressaltou, assim, a necessidade de

acompanhamento sistemático dessas entregas e de compatibilização dos respectivos prazos com o período atualizado de execução do Projeto.

Quadro 10 - Metas a Cumprir 2026

SETORIAL	INDICADOR		METAS (INTERMEDIÁRIAS E FINAL)	PREVISÃO
CAGECE	Continuidade dos sistemas hídricos abastecidos com água do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central – CAGECE.	1	Meta: 90	12/2026
IPECE	Pessoas beneficiadas com serviços hídricos mais confiáveis – CAGECE.	2	Meta: 118.490	12/2026
	Mulheres beneficiadas com serviços hídricos mais confiáveis – IPECE.	3	Meta: 61.615	12/2026
CAGECE	Redução da Água Não geradora de Receita na cidade de Fortaleza (litros/conexões/dia) (número) – CAGECE.	4	Meta: 317	12/2026
CAGECE	Maior capacidade de tratamento da água na região do Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central - SRH / CAGECE.	5	Meta: 1.900 m3/h	12/2026
IPECE SRH CAGECE	Redução do tempo perdido de atividades de rotina devido a doenças gastrointestinais transmitidas pela água - IPECE, SRH, CAGECE.	6	Meta: Redução da diferença em 20%	12/2026
IPECE SRH CAGECE	Redução do tempo dedicado a tarefas domésticas (Incluindo a busca de água para o domicílio) - IPECE, SRH, CAGECE.	7	Meta: Redução da diferença em 10%	12/2026
IPECE SRH CAGECE	Nível de satisfação dos beneficiários com o fornecimento de serviços hídricos - IPECE, SRH, CAGECE.	8	Meta: 70%	12/2026
OUVIDORIA GERAL/ UGP	Queixas e consultas recebidas através do Mecanismo de Reparação de Queixas registradas e solucionadas – OUVIDORIA GERAL/ UGP/ SRH/ CAGECE.	9	Meta Final: 90	12/2026
COGERH	Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião - SRH / COGERH.	10	Meta Intermediária 03: Planos de Segurança para as Barragens de Gavião e Banabuiú contratados (plano de instrumentação, plano de O&M, Plano de Preparação para Emergências). Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares do Banabuiú finalizados.	06/2026
		11	Meta Intermediária 04: Planos de Segurança das Barragens de Gavião e Banabuiú Finalizados (plano de instrumentação, plano de O&M, Plano de Preparação para Emergências). Obras de reabilitação de Banabuiú contratadas.	12/2026
CGE	Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido – CGE.	12	Meta Final: Metodologia aplicada para contratos registrados no novo sistema.	06/2026

Fonte: UGP/IPECE.

VII. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ATIVIDADES

Quadro 11 - Apresentação dos Resultados

SETORIAL	ATIVIDADE	FORNECEDOR	APRESENTÇÃO
TCE	Sistema de Monitoramento de Obras (e-Obras).	-	OK
CAGECE	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	CTR 201/2021 - QUANTUM DO BRASIL LTDA	OK
FUNCEME	Monitoramento Utilizando Técnicas de Modelagem Hidrológica e de Sensoriamento Remoto dos Pequenos Açudes Visando sua Incorporação na Estimativa de Aporte aos Reservatórios Estratégicos do Estado.	14/2021 - UP TRANSFER GMBH AT THE UNIVERSITY OF POTSDAM	OK
ARCE	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	04/ARCE/2023 - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	OK
IPECE	Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado do Ceará e Uso de Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.	08/2022 - QUADRANTE CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA.	OK
FUNCEME SDE	Levantamento Cadastral de Produtores Rurais, Determinação de Indicadores Socioeconômicos e Estimativa de Demandas Hídricas do Setor Agropecuário nas Bacias do Baixo, Médio e Alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado no Estado do Ceará.	12/2022 - 3V3 TECNOLOGIA LTDA.	OK
IPECE SDE	Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado).	12/2022 - 3V3 TECNOLOGIA LTDA.	OK
COGERH	Prestação de Serviços de Consultoria, Contemplando as Ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	066/2022/COGERH - CONSÓRCIO HYDROS ENGENHARIA LTDA	OK
IPECE	Sistema de Contas Econômicas Ambientais da Água Utilizando Tabela de Recursos e Usos e Matriz de Insumo Produto.	06/2024 - ROGÉRIO BARBOSA SOARES	OK
CAGECE	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da CAGECE.	098/2023 - CONSÓRCIO MELHORIAS DE GESTÃO FALCONI CONSULTORES S.A E EFFICO SANEAMENTO LTDA	OK
ARCE	Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará.	0007/2023/ARCE - KROLL BRASIL LTDA	OK
SEPLAG	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará.	018/2022 - CONSÓRCIO MTC: MACROPLAN:	OK
CGE	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.	07/2022 - CONSÓRCIO: CONFIDERE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. E CANIX SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA.	OK
ARCE	Melhoria de Processos de Controle, Fiscalização e Certificação de Informações para Regulação dos Serviços de Saneamento Básico	CO/PRJ/025/2024 - MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA	OK
CAGECE	**Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da CAGECE.**	**145/2022 - INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA S/S LTDA**	**AGOSTO**

Fonte: UGP/IPECE.


Alice Menezes (UGP/IPECE): Passou a palavra para Edênia Uchoa (CAGECE) que prosseguiu com a apresentação dos resultados da Consultoria prestada para "Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da CAGECE".

Edênia Uchoa (CAGECE): Iniciou a sua apresentação Power Point, disponível no link:

https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2026/09/RESULTADOS-PUBLIX-CAGECE-IPECE.pdf

VIII. PRÓXIMA REUNIÃO DO COMITÊ IPF

Figura 8 – Calendário das Reuniões do Comitê 2026



Fonte: UGP/IPECE

Alice Menezes (UGP/IPECE): Apresentou as datas das reuniões do Comitê previstas para o ano de 2026, conforme Figura 8. E confirmou que a próxima reunião do Comitê será realizada no dia 29 de outubro de 2026 no formato virtual.

IX. ENCERRAMENTO

Alice Menezes (UGP/IPECE): Finalizou a reunião agradecendo o apoio, disponibilidade e presença na reunião.

X. ANEXOS E APÊNDICES

Apêndice 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações nas Reuniões.

Gráfico da Participação por Setorial nas Reuniões do Comitê Intersetorial de Segurança Hídrica e Governança de Janeiro/2020 a Agosto/2026

