

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÕES - IPF		
CATEGORIAS		PROJETOS
nº	Descrição	Quantidade
1	Obras	2
2	Aquisição de Bens	16
3	Serviços de Não Consultoria	6
4	Consultoria de Empresas	22
5	Consultores Individuais	13
Total		59
6	Recursos Não Alocados	-
7	Taxa de abertura	-
TOTAL		59

Taxa cambial: Dólar \$ 4,03

Plano de Aquisição aprovado pelo Banco Mundial em 19/02/2020.

Legenda: Métodos de Seleção		Legenda: Métodos de Seleção - Inglês	
SDP	Solicitação de Proposta	RFP	Request for Proposals
SDO	Solicitação de Oferta	RFB	Request for Bids
SDC	Solicitação de Cotação	RFQ	Request for Quotations
CD	Contratação Direta	DIR	Direct Selection
SBQC	Seleção Baseada em Qualidade e Custo	QCBS	Quality and Cost-Based Selection
SOF	Seleção com Orçamento Fixo	FBS	Fixed Budget Selection
SMC	Seleção pelo Menor Custo	LCS	Least Cost Selection
SQC	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor	CQS	Consultant Qualification Selection
SBQ	Seleção Baseada na Qualidade	QBS	Quality Based Selection
SCI	Seleção de Consultores Individuais	INDV	Individual Consultant Selection
PE	Pregão Eletrônico	-	-

PLANO DE AQUISIÇÕES - IPF

OBRAS

Nº de Projetos	Projetos	Setoriais	Responsáveis	Métodos de Aquisição	Abordagem de Mercado	Revisão pelo BIRD (Prévia/ Posterior)	Recebimento das Especificações Técnicas e Estimativa dos Custos		Envio TOR para NO	Não Objeção "Técnica" do BM	DOCUMENTOS			AVALIAÇÃO				CONTRATO				
							1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
							2 (1-2)	8 (2-4)			11	7 (4-5)	30 (5-6)	15 (6-7)	8	10 (9-10)	7 (12-13)	10 (13-14)				
							Data de Início do Processo	Preparar Doctos. De Licitação/(Edital)			Não Objeção do BM	Publicar Edital	Abertura Pública de Propostas	Avaliação das Propostas e Elaboração do Relatório de Julgamento	Não Objeção do BM	Notificação, Adjudicação e Elaboração do Contrato	Assinatura Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término		
1	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	SRH	Mércia Sales e Romulo Saboya	SDP	Pública / Internacional	Prévia	02/03/2020	01/04/2020	06/04/2020	21/04/2020	26/04/2020	04/05/2020	15/05/2020	22/05/2020	21/06/2020	06/07/2020	14/07/2020	24/07/2020	31/07/2020	10/08/2020	1800	15/07/2025
2	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06).	CAGECE	Jorge Medeiros e Antônio Ribeiro Neto	SDP	Pública / Nacional	Posterior	23/03/2020	22/04/2020	27/04/2020	12/05/2020	14/05/2020	22/05/2020	02/06/2020	09/06/2020	09/07/2020	24/07/2020	01/08/2020	11/08/2020	18/08/2020	28/08/2020	1080	13/08/2023
2	TOTAL																					

Atualizado em 10/02/2020

PLANO DE AQUISIÇÕES - IPF

AQUISIÇÃO DE BENS

Nº de Projetos	Projetos	Setoriais	Responsáveis	Métodos de Aquisição	Abordagem de Mercado	Revisão pelo BIRD (Previa/ Posterior)	Recebimento das Especificações Técnicas e Estimativa dos Custos		Envio TOR para NO	Não Objeção "Técnica" do BM	DOCUMENTOS			AVALIAÇÃO				CONTRATO				
								STEP			STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP		STEP			STEP	
							1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
							2 (1-2)	8 (2-4)			11	7 (4-5)	30 (5-6)	15 (6-7)	8	10 (9-10)	7 (12-13)	10 (13-14)				
	Data de Início do Processo	Preparar Docetos. De Licitação/(Edital)	Não Objeção da UGP	Publicar Edital	Abertura Pública de Propostas	Avaliação das Propostas e Elaboração do Relatório de Julgamento	Não Objeção da UGP	Notificação, Adjudicação e Elaboração do Contrato	Assinatura Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término										
1	Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto Malha D'Água.	SRH	Mércia Sales e Romulo Saboya	SDC	Pública/ Nacional	Posterior	01/04/2020	01/05/2020	04/05/2020	11/05/2020	21/05/2020	29/05/2020	05/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	27/07/2020	03/08/2020	18/08/2020	25/08/2020	04/09/2020	180	03/03/2021
2	Aquisição de GPS Geodésico para suporte ao Projeto Malha D'Água e às ações de regulação de uso.	SRH	Mércia Sales e Romulo Saboya	SDC	Pública/ Nacional	Posterior	01/04/2020	01/05/2020	04/05/2020	11/05/2020	21/05/2020	29/05/2020	05/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	27/07/2020	03/08/2020	18/08/2020	25/08/2020	04/09/2020	180	03/03/2021
3	Aquisições de medidores de vazão para canais abertos naturais e artificiais, e em condutos forçados em tubos metálicos e não-metálicos e acessórios para medição de vazão com serviços de instalação, visando a universalização da macromedição da COGERH.	COGERH	Zelio Neto / Paulo Miranda	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	12/03/2020	11/04/2020	14/04/2020	21/04/2020	01/05/2020	09/05/2020	16/05/2020	23/05/2020	22/06/2020	07/07/2020	14/07/2020	29/07/2020	05/08/2020	15/08/2020	720	05/08/2022
4	Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos	COGERH	Anthony Maia / João Lúcio	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	14/04/2020	14/05/2020	17/05/2020	24/05/2020	03/06/2020	11/06/2020	18/06/2020	25/06/2020	25/07/2020	09/08/2020	16/08/2020	31/08/2020	07/09/2020	17/09/2020	720	07/09/2022
5	Aquisição de equipamentos para instrumentação e monitoramento de bacias hidráulicas.	FUNCEME	Eduardo Sávio Hoilton Rios	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	07/02/2020	08/03/2020	11/03/2020	18/03/2020	28/03/2020	05/04/2020	12/04/2020	19/04/2020	19/05/2020	03/06/2020	10/06/2020	25/06/2020	02/07/2020	12/07/2020	720	02/07/2022
6	Aquisição de licença do ArcGis.	FUNCEME	Eduardo Sávio Hoilton Rios	Contratação Direta	Limitada	Posterior	01/04/2020	01/05/2020	04/05/2020	11/05/2020	21/05/2020	29/05/2020	05/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	27/07/2020	03/08/2020	18/08/2020	25/08/2020	04/09/2020	720	25/08/2022
7	Aquisição de réguas limnométricas e outros materiais.	FUNCEME	Eduardo Sávio Hoilton Rios	SDC	Pública/ Nacional	Posterior	06/03/2020	05/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	25/04/2020	03/05/2020	10/05/2020	17/05/2020	16/06/2020	01/07/2020	08/07/2020	23/07/2020	30/07/2020	09/08/2020	720	30/07/2022
8	Aquisição de equipamentos e insumos para laboratório, destinados à realização de análises de água (CAGECE)	FUNCEME	Eduardo Sávio Hoilton Rios	SDC	Pública/ Nacional	Posterior	07/02/2020	08/03/2020	11/03/2020	18/03/2020	28/03/2020	05/04/2020	12/04/2020	19/04/2020	19/05/2020	03/06/2020	10/06/2020	25/06/2020	02/07/2020	12/07/2020	721	03/07/2022
9	Aquisição de estações meteorológicas com sobressalentes.	FUNCEME / SEDET	Eduardo Sávio Hoilton Rios Silvío Carlos	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	02/02/2020	03/03/2020	06/03/2020	13/03/2020	23/03/2020	31/03/2020	07/04/2020	14/04/2020	14/05/2020	29/05/2020	05/06/2020	20/06/2020	27/06/2020	07/07/2020	720	27/06/2022
10	Aquisição de Radar Polarimétrico de Banda X.	FUNCEME	Eduardo Sávio Hoilton Rios	SDO	Limitada	Posterior	01/09/2020	01/10/2020	04/10/2020	11/10/2020	21/10/2020	29/10/2020	05/11/2020	12/11/2020	12/12/2020	27/12/2020	03/01/2021	18/01/2021	25/01/2021	04/02/2021	720	25/01/2023
11	Aquisição de Drones.	FUNCEME / SEDET	Eduardo Sávio Hoilton Rios Silvío Carlos	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	01/05/2020	31/05/2020	03/06/2020	10/06/2020	20/06/2020	28/06/2020	05/07/2020	12/07/2020	11/08/2020	26/08/2020	02/09/2020	17/09/2020	24/09/2020	04/10/2020	180	02/04/2021
12	Aquisição de equipamentos para a Sala de Situação e para suporte ao Monitoramento e Previsão Hidro-ambiental.	FUNCEME	Eduardo Sávio Hoilton Rios	SDC	Pública/ Nacional	Posterior	15/03/2020	14/04/2020	17/04/2020	24/04/2020	04/05/2020	12/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	25/06/2020	10/07/2020	17/07/2020	01/08/2020	08/08/2020	18/08/2020	720	08/08/2022
13	Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de afluentes aos principais reservatórios do Estado.	FUNCEME	Eduardo Sávio Hoilton Rios	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	15/01/2020	14/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	05/03/2020	13/03/2020	20/03/2020	27/03/2020	26/04/2020	11/05/2020	18/05/2020	02/06/2020	09/06/2020	19/06/2020	720	09/06/2022
14	Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	IPECE	João Mário Livia Castro	SDC	Pública/ Nacional	Posterior	15/01/2020	14/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	05/03/2020	13/03/2020	20/03/2020	27/03/2020	26/04/2020	11/05/2020	18/05/2020	02/06/2020	09/06/2020	19/06/2020	720	09/06/2022
15	Aquisição de equipamentos (Vant's), software e treinamento para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.	TCE	José Aurício Oliveira, Bernardo Sanford e Raimir Holanda	SDC	Pública/ Nacional	Posterior	01/07/2018	31/07/2018	03/08/2018	10/08/2018	20/08/2018	28/08/2018	04/09/2018	11/09/2018	11/10/2018	26/10/2018	02/11/2018	17/11/2018	24/11/2018	04/12/2018	480	28/03/2020
16	Aquisição de equipamentos para instalação de Sala de Situação para monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.	TCE	José Aurício Oliveira, Bernardo Sanford e Raimir Holanda	SDC	Pública/ Nacional	Posterior	06/02/2020	07/03/2020	10/03/2020	17/03/2020	27/03/2020	04/04/2020	11/04/2020	18/04/2020	18/05/2020	02/06/2020	09/06/2020	24/06/2020	01/07/2020	11/07/2020	480	04/02/2020
16	TOTAL																					

Atualizado em 10/02/2020

4 Dólar da assinatura do Contrato de Empréstimo

PLANO DE AQUISIÇÕES - IPF

SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA

Nº de Projetos	Projetos	Setoriais	Responsáveis	Métodos de Aquisição	Abordagem de Mercado	Revisão pelo BIRD (Previa/ Posterior)	Recebimento das Especificações Técnicas e Estimativa dos Custos		Envio TOR para NO	Não Objeção "Técnica" do BM	DOCUMENTOS			AVALIAÇÃO				CONTRATO				
							Primeira Versão	Última Versão			1	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP		
											2 (1-2)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Data de Início do Processo	Preparar Doctos. De Licitação/(Edital)			Não Objeção do UGP	Publicar Edital	Abertura Pública de Propostas	Avaliação das Propostas e Elaboração do Relatório de Julgamento	Não Objeção do BM	Notificação, Adjudicação e Elaboração do Contrato	Assinatura Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término		
1	Levantamento, caracterização e diagnóstico das fontes poluidoras localizadas no entorno do reservatório e bacia hidrográfica do Banabuiú (Salvaguardas)	COGERH	Itamara Taveira, João Lúcio e Elano Joca	SDC	Pública / Nacional	Posterior	09/03/2020	08/04/2020	11/04/2020	18/04/2020	03/05/2020	14/05/2020	17/05/2020	19/05/2020	02/06/2020	09/06/2020	16/06/2020	26/06/2020	29/06/2020	03/07/2020	360	28/06/2021
2	Pequenos serviços de engenharia para instalação dos equipamentos de monitoramento de bacias hidráulicas.	FUNCEME	Eduardo Sávio Hoilton Rios	SDC	Pública / Nacional	Posterior	01/05/2020	31/05/2020	03/06/2020	10/06/2020	25/06/2020	06/07/2020	09/07/2020	11/07/2020	25/07/2020	01/08/2020	08/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	25/08/2020	180	21/02/2021
3	Serviços de engenharia para instalação de estações meteorológicas.	FUNCEME / SEDET	Eduardo Sávio Hoilton Rios Silvío Carlos	SDC	Pública / Nacional	Posterior	02/04/2020	02/05/2020	05/05/2020	12/05/2020	27/05/2020	07/06/2020	10/06/2020	12/06/2020	26/06/2020	03/07/2020	10/07/2020	20/07/2020	23/07/2020	27/07/2020	720	17/07/2022
4	Capacitação e Treinamento de Técnicos da Funceme	FUNCEME	Eduardo Sávio Hoilton Rios	SDC	Pública / Nacional	Posterior	01/06/2020	01/07/2020	04/07/2020	11/07/2020	26/07/2020	06/08/2020	09/08/2020	11/08/2020	25/08/2020	01/09/2020	08/09/2020	18/09/2020	21/09/2020	25/09/2020	360	20/09/2021
5	Serviços de Tradução para Documentos do IPF.	IPECE	Livia Castro	SDC	Pública / Nacional	Posterior	03/03/2020	02/04/2020	05/04/2020	12/04/2020	27/04/2020	08/05/2020	11/05/2020	13/05/2020	27/05/2020	03/06/2020	10/06/2020	20/06/2020	23/06/2020	27/06/2020	360	22/06/2021
6	Capacitação socioambiental, incluindo as salvaguardas do Banco Mundial (Salvaguardas)	IPECE	Livia Castro	SDC	Pública / Nacional	Posterior	04/05/2020	03/06/2020	06/06/2020	13/06/2020	28/06/2020	09/07/2020	12/07/2020	14/07/2020	28/07/2020	04/08/2020	11/08/2020	21/08/2020	24/08/2020	28/08/2020	360	23/08/2021
6	TOTAL																					

Atualizado em 10/02/2020

CONSULTORIA DE EMPRESAS

Nº Projetos	Projetos	Setoriais	Responsáveis	Métodos de Aquisição	Abordagem de Mercado	Revisão pelo BIRD (Prévia/Posterior)	Recebimento do TOR		Envio TOR para NO	Não Objeção "Técnica" do BM	DOCUMENTOS						AVALIAÇÃO		
							Primeira Versão	Última Versão			1	STEP 2	STEP 3	4	STEP 5	STEP 6	STEP 7	STEP 8	STEP 9
											2 (1-2)	5 (2-3)	15 (3-4)	3 (4-5)	10 (5-6)	5 (6-7)	30(7-8)	20 (8-9)	10 (9-10)
							Data do Início do Processo (Não Objeção do TOR)	Publicação da Manifestação de Interesse			Preparação da Lista Curta	Preparação da Solicitação de Propostas	Não Objeção do Banco Mundial ou UGP	Envio da SDP às empresas e Recebimento das Propostas	Abertura Pública das Propostas	Avaliação Técnica da Propostas	Não Objeção do BM ou UGP à Avaliação Técnica		
1	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	SRH	Mércia Sales e Romulo Saboya	SMC	Pública/Nacional	Prévia	01/04/2020	01/05/2020	04/05/2020	18/05/2020	25/05/2020	02/06/2020	17/06/2020	01/07/2020	08/07/2020	19/07/2020	18/08/2020	02/09/2020	09/09/2020
2	Programa de Capacitação Técnica em Recursos Hídricos e Gestão Pública.	SRH	Mércia Sales e Romulo Saboya	SMC	Pública/Nacional	Posterior	01/07/2020	31/07/2020	03/08/2020	17/08/2020	24/08/2020	01/09/2020	16/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	18/10/2020	17/11/2020	02/12/2020	09/12/2020
3	Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	COGERH	Anthony Maia / João Lúcio	SBQC	Pública/Nacional	Posterior	04/03/2020	03/04/2020	06/04/2020	20/04/2020	27/04/2020	05/05/2020	20/05/2020	03/06/2020	10/06/2020	21/06/2020	21/07/2020	05/08/2020	12/08/2020
4	Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião	COGERH	João Lúcio Elano Joca	SBQC	Pública/Nacional	Posterior	07/02/2020	08/03/2020	11/03/2020	25/03/2020	01/04/2020	09/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	15/05/2020	26/05/2020	25/06/2020	10/07/2020	17/07/2020
5	Monitoramento utilizando técnicas de modelagem hidrológica e de sensoriamento remoto dos pequenos açudes visando sua incorporação na estimativa de aporte aos reservatórios estratégicos do Estado.	FUNCEME	Eduardo Sávio Hoilton Rios	CD	Pública/Nacional	Posterior	02/09/2020	02/10/2020	05/10/2020	19/10/2020	26/10/2020	03/11/2020	18/11/2020	02/12/2020	09/12/2020	20/12/2020	19/01/2021	03/02/2021	10/02/2021
6	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza.	CAGECE	Jorge Medeiros e Antonio Ribeiro Neto	SMC	Pública/Nacional	Posterior	03/02/2020	04/03/2020	07/03/2020	21/03/2020	28/03/2020	05/04/2020	20/04/2020	04/05/2020	11/05/2020	22/05/2020	21/06/2020	06/07/2020	13/07/2020
7	Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da Cagece.	CAGECE	Liana Saboia Antônio Ribeiro Neto	SBQC	Pública/Nacional	Posterior	15/01/2020	14/02/2020	17/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	17/03/2020	01/04/2020	15/04/2020	22/04/2020	03/05/2020	02/06/2020	17/06/2020	24/06/2020
8	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	CAGECE	João Rodrigues Antônio Ribeiro Neto	SBQC	Pública/Nacional	Posterior	06/01/2020	05/02/2020	08/02/2020	22/02/2020	29/02/2020	08/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	13/04/2020	24/04/2020	24/05/2020	08/06/2020	15/06/2020
9	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão De Empreendimentos da Cagece.	CAGECE	Karine Medeiros Antônio Ribeiro Neto	SQC	Pública/Nacional	Posterior	04/03/2020	03/04/2020	06/04/2020	20/04/2020	27/04/2020	05/05/2020	20/05/2020	03/06/2020	10/06/2020	21/06/2020	21/07/2020	05/08/2020	12/08/2020
10	Contratação de Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	SCIDADES	Paulo Lustosa Marcella Faco	SBQC	Pública/Nacional	Posterior	02/02/2020	03/03/2020	06/03/2020	20/03/2020	27/03/2020	04/04/2020	19/04/2020	03/05/2020	10/05/2020	21/05/2020	20/06/2020	05/07/2020	12/07/2020
11	Assistência Técnica para Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará.	ARCE	Mário Monteiro Alceu Galvão Alexandre Caetano	SBQC	Pública e Nacional	Posterior	02/03/2020	01/04/2020	04/04/2020	18/04/2020	25/04/2020	03/05/2020	18/05/2020	01/06/2020	08/06/2020	19/06/2020	19/07/2020	03/08/2020	10/08/2020
12	Assistência Técnica para Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	ARCE	Tatiana Sampaio Alceu Galvão	SBQC	Pública e Nacional	Posterior	03/02/2020	04/03/2020	07/03/2020	21/03/2020	28/03/2020	05/04/2020	20/04/2020	04/05/2020	11/05/2020	22/05/2020	21/06/2020	06/07/2020	13/07/2020
13	Contratação de consultoria de empresa especializada para melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico.	ARCE	José Nauri Júnior Alceu Galvão	SBQC	Pública e Nacional	Posterior	03/02/2020	04/03/2020	07/03/2020	21/03/2020	28/03/2020	05/04/2020	20/04/2020	04/05/2020	11/05/2020	22/05/2020	21/06/2020	06/07/2020	13/07/2020
14	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.	CGE	Marcos Henrique Kely Barbosa	SBQC	Pública/Nacional	Posterior	03/02/2020	04/03/2020	07/03/2020	21/03/2020	28/03/2020	05/04/2020	20/04/2020	04/05/2020	11/05/2020	22/05/2020	21/06/2020	06/07/2020	13/07/2020

CONSULTORIA DE EMPRESAS

Nº Projetos	Projetos	Setoriais	Responsáveis	Métodos de Aquisição	Abordagem de Mercado	Revisão pelo BIRD (Previa/Posterior)	Recebimento do TOR		Envio TOR para NO	Não Objeção "Técnica" do BM	DOCUMENTOS						AVALIAÇÃO		
							Primeira Versão	Última Versão			1	STEP 2	STEP 3	4	STEP 5	STEP 6	STEP 7	STEP 8	STEP 9
											2 (1-2)	5 (2-3)	15 (3-4)	3 (4-5)	10 (5-6)	5 (6-7)	30(7-8)	20 (8-9)	10 (9-10)
							Data do Início do Processo (Não Objeção do TOR)	Publicação da Manifestação de Interesse			Preparação da Lista Curta	Preparação da Solicitação de Propostas	Não Objeção do Banco Mundial ou UGP	Envio da SDP às empresas e recebimento das Propostas	Abertura Pública das Propostas	Avaliação Técnica da Propostas	Não Objeção do BM ou UGP à Avaliação Técnica		
15	Consultoria Especializada para a Realização de Estudo do Agronegócio e Gestão Econômica da Água no Ceará: Estudo de 10 Cadeias Produtivas do Setor Agropecuário.	IPECE	Adriano Sarquis Rogerio Sousa	SBQC	Pública/Nacional	Posterior	15/01/2020	14/02/2020	17/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	17/03/2020	01/04/2020	15/04/2020	22/04/2020	03/05/2020	02/06/2020	17/06/2020	24/06/2020
16	Consultoria Especializada para a Realização de Estudos e Pesquisas nas Áreas de Recursos Hídricos, Agronegócio e Gestão Econômica da Água: Aproveitamento Hidro Agrícola dos Corpos Hídricos Existentes na Região de Atuação do Projeto de Ampliação da Infraestrutura Hídrica (Malha D'água) Sistema Adutor Banabuiú – Sertão Central.	IPECE	Adriano Sarquis Rogerio Sousa	SQC	Pública/Nacional	Posterior	03/02/2020	04/03/2020	07/03/2020	21/03/2020	28/03/2020	05/04/2020	20/04/2020	04/05/2020	11/05/2020	22/05/2020	21/06/2020	06/07/2020	13/07/2020
17	Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no "Fortalecimento Institucional Do Instituto De Pesquisa E Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas".	IPECE	João Mario e Rafaela Martins	SBQC	Pública/Nacional	Posterior	01/04/2020	01/05/2020	04/05/2020	18/05/2020	25/05/2020	02/06/2020	17/06/2020	01/07/2020	08/07/2020	19/07/2020	18/08/2020	02/09/2020	09/09/2020
18	Contratação de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado).	IPECE / SEDET	Silvio Campos e Rogerio Barbosa	SBQC	Pública/Nacional	Posterior	03/02/2020	04/03/2020	07/03/2020	21/03/2020	28/03/2020	05/04/2020	20/04/2020	04/05/2020	11/05/2020	22/05/2020	21/06/2020	06/07/2020	13/07/2020
19	Levantamento cadastral de irrigantes e determinação de demanda hídrica para o setor agropecuário das bacias do baixo, médio e alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado.	FUNCEME / SEDET	Eduardo Sávio Hoilton Rios Silvio Carlos	SMC	Pública / Nacional	Posterior	01/05/2020	31/05/2020	03/06/2020	17/06/2020	24/06/2020	02/07/2020	17/07/2020	31/07/2020	07/08/2020	18/08/2020	17/09/2020	02/10/2020	09/10/2020
20	Prestação de serviços técnicos especializados para realização de 60 cursos com os seguintes temas: Manejo Eficiente da Água no Setor Agropecuário e Avaliação de Sistemas de Irrigação.	FUNCEME / SEDET	Eduardo Sávio Hoilton Rios Silvio Carlos	SMC	Pública / Nacional	Posterior	01/04/2020	01/05/2020	04/05/2020	18/05/2020	25/05/2020	02/06/2020	17/06/2020	01/07/2020	08/07/2020	19/07/2020	18/08/2020	02/09/2020	09/09/2020
21	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará.	SEPLAG	Marcos Medeiros e Francisco Aduato de Oliveira	SBQC	Pública/Nacional	Posterior	17/02/2020	18/03/2020	21/03/2020	04/04/2020	11/04/2020	19/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	25/05/2020	05/06/2020	05/07/2020	20/07/2020	27/07/2020
22	Consultoria Técnica Especializada para desenvolver e Aplicar Estratégias e Instrumentos Tecnológicos de Informação e Comunicação para Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Obras para Atender às Necessidades e Procedimentos do Controle Externo no Âmbito das Obras Estaduais e Municipais.	TCE	Derlange Maia Oliveira, Daniele Lira e Raimir Holanda	SBQC	Pública/Nacional	Posterior	06/02/2020	07/03/2020	10/03/2020	24/03/2020	31/03/2020	08/04/2020	23/04/2020	07/05/2020	14/05/2020	25/05/2020	24/06/2020	09/07/2020	16/07/2020
22	TOTAL																		



AÇÃO			CONTRATAÇÃO				
	STEP	STEP		STEP			STEP
10	11	12	13	14	15	16	17
10 (10-11)	20 (11-12)	10 (12-13)	5 (13-14)	10 (14-15)	20		
Abertura Pública das Propostas Financeiras e Elaboração do Relatório Combinado	Divulgação do Resultado Final e Convite à Empresa Vencedora p/ Negociação	Não Objeção do BM à Minuta do Contrato	Notificação e Adjudicação	Assinatura do Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Termin
24/09/2020	09/10/2020	16/10/2020	30/10/2020	08/11/2020	11/11/2020	1080	27/10/2023
24/12/2020	08/01/2021	15/01/2021	29/01/2021	07/02/2021	10/02/2021	720	31/01/2023
27/08/2020	11/09/2020	18/09/2020	02/10/2020	11/10/2020	14/10/2020	720	04/10/2022
01/08/2020	16/08/2020	23/08/2020	06/09/2020	15/09/2020	18/09/2020	720	08/09/2022
25/02/2021	12/03/2021	19/03/2021	02/04/2021	11/04/2021	14/04/2021	720	04/04/2023
28/07/2020	12/08/2020	19/08/2020	02/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	720	04/09/2022
09/07/2020	24/07/2020	31/07/2020	14/08/2020	23/08/2020	26/08/2020	720	16/08/2022
30/06/2020	15/07/2020	22/07/2020	05/08/2020	14/08/2020	17/08/2020	720	07/08/2022
27/08/2020	11/09/2020	18/09/2020	02/10/2020	11/10/2020	14/10/2020	720	04/10/2022
27/07/2020	11/08/2020	18/08/2020	01/09/2020	10/09/2020	13/09/2020	365	13/09/2021
25/08/2020	09/09/2020	16/09/2020	30/09/2020	09/10/2020	12/10/2020	360	07/10/2021
28/07/2020	12/08/2020	19/08/2020	02/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	360	09/09/2021
28/07/2020	12/08/2020	19/08/2020	02/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	360	09/09/2021
28/07/2020	12/08/2020	19/08/2020	02/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	840	02/01/2023



AÇÃO			CONTRATAÇÃO				
10	STEP 11	STEP 12	STEP 13	STEP 14	STEP 15	STEP 16	STEP 17
10 (10-11)	20 (11-12)	10 (12-13)	5 (13-14)	10 (14-15)	20		
Abertura Pública das Propostas Financeiras e Elaboração do Relatório Combinado	Divulgação do Resultado Final e Convite à Empresa Vencedora p/ Negociação	Não Objeção do BM à Minuta do Contrato	Notificação e Adjudicação	Assinatura do Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Termino
09/07/2020	24/07/2020	31/07/2020	14/08/2020	23/08/2020	26/08/2020	360	21/08/2021
28/07/2020	12/08/2020	19/08/2020	02/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	300	11/07/2021
24/09/2020	09/10/2020	16/10/2020	30/10/2020	08/11/2020	11/11/2020	300	07/09/2021
28/07/2020	12/08/2020	19/08/2020	02/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	720	04/09/2022
24/10/2020	08/11/2020	15/11/2020	29/11/2020	08/12/2020	11/12/2020	720	01/12/2022
24/09/2020	09/10/2020	16/10/2020	30/10/2020	08/11/2020	11/11/2020	720	01/11/2022
11/08/2020	26/08/2020	02/09/2020	16/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	720	18/09/2022
31/07/2020	15/08/2020	22/08/2020	05/09/2020	14/09/2020	17/09/2020	720	07/09/2022



PLANO DE AQUISIÇÕES - IPF

CONSULTORIA INDIVIDUAL

Nº de Projetos	Projetos	Setoriais	Responsáveis	Métodos de Seleção	Abordagem de Mercado	Revisão pelo BIRD (Previa/ Posterior)	Recebimento do TOR		Envio TOR para NO	DOCUMENTOS		AVALIAÇÃO CURRICULAR PELO COMITÊ					CONTRATAÇÃO			
							STEP	STEP		STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
							2 (1-2)	20 (2-3)		10 (3-4)	15 (4-5)	7 (5-6)	15 (6-7)	10 (7-8)	10 (8-9)					
						Primeira Versão	Última Versão		Data do Início do Processo (Não Objeção do TOR)	Publicação da Manifestação de Interesse e Recebimento de Currículos	Avaliação Curricular pelo Comitê	Não Objeção do BM à Avaliação do Comitê	Negociação Contratual	Não Objeção do BM à Minuta do Contrato	Notificação e Adjudicação	Assinatura do Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término	
1	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Engenheiro Geotécnico.	SRH	Lucrécia Nogueira e Fernanda Furtado	CD	Pública / Nacional	Posterior	09/03/2020	08/04/2020	11/04/2020	26/04/2020	16/05/2020	26/05/2020	10/06/2020	17/06/2020	02/07/2020	12/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	360	17/07/2021
2	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica.	SRH	Lucrécia Nogueira e Fernanda Furtado	CD	Pública / Nacional	Posterior	09/03/2020	08/04/2020	11/04/2020	26/04/2020	16/05/2020	26/05/2020	10/06/2020	17/06/2020	02/07/2020	12/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	360	17/07/2021
3	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidrologista.	SRH	Lucrécia Nogueira e Fernanda Furtado	CD	Pública / Nacional	Posterior	09/03/2020	08/04/2020	11/04/2020	26/04/2020	16/05/2020	26/05/2020	10/06/2020	17/06/2020	02/07/2020	12/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	360	17/07/2021
4	Assessoria técnica à implementação do monitoramento da qualidade de água por sensoriamento remoto.	FUNCEME	Eduardo Sávio Hoilton Rios	CD	Pública/ Nacional	Posterior	01/05/2020	31/05/2020	03/06/2020	18/06/2020	08/07/2020	18/07/2020	02/08/2020	09/08/2020	24/08/2020	03/09/2020	13/09/2020	13/09/2020	360	08/09/2021
5	Serviços de Consultoria para acompanhamento de implantação da metodologia de determinação de coeficientes de cultivo "Surface Renewal".	FUNCEME / SEDET	Eduardo Sávio Hoilton Rios e Silvío Carlos	CD	Pública/ Nacional	Posterior	02/04/2020	02/05/2020	05/05/2020	20/05/2020	09/06/2020	19/06/2020	04/07/2020	11/07/2020	26/07/2020	05/08/2020	15/08/2020	15/08/2020	720	05/08/2022
6	Consultoria internacional para implantação da metodologia de determinação de coeficientes de cultivo "Surface Renewal".	FUNCEME / SEDET	Silvío Carlos e Francisco Hoilton	CD	Pública/ Nacional	Posterior	02/04/2020	02/05/2020	05/05/2020	20/05/2020	09/06/2020	19/06/2020	04/07/2020	11/07/2020	26/07/2020	05/08/2020	15/08/2020	15/08/2020	720	05/08/2022
7	Consultoria Individual de Especialista Sênior em Aquisições e Contratos.	IPECE	Livia Castro	CD	Pública/ Nacional	Posterior	2020/02/19	20/03/2020	23/03/2020	07/04/2020	27/04/2020	07/05/2020	22/05/2020	29/05/2020	13/06/2020	23/06/2020	03/07/2020	03/07/2020	1800	07/06/2025
8	Consultoria Individual de Especialista Pleno em Aquisições e Contratos.	IPECE	Livia Castro	CD	Pública/ Nacional	Posterior	2020/02/19	20/03/2020	23/03/2020	07/04/2020	27/04/2020	07/05/2020	22/05/2020	29/05/2020	13/06/2020	23/06/2020	03/07/2020	03/07/2020	1800	07/06/2025
9	Consultor Individual Analista Sênior em Aquisições e Contratos.	IPECE	Livia Castro	CD	Pública/ Nacional	Posterior	2020/02/19	20/03/2020	23/03/2020	07/04/2020	27/04/2020	07/05/2020	22/05/2020	29/05/2020	13/06/2020	23/06/2020	03/07/2020	03/07/2020	1800	07/06/2025
10	Consultor Individual Analista Plano em Aquisições e Contratos.	IPECE	Livia Castro	SCI	Pública/ Nacional	Posterior	01/05/2020	31/05/2020	03/06/2020	18/06/2020	08/07/2020	18/07/2020	02/08/2020	09/08/2020	24/08/2020	03/09/2020	13/09/2020	13/09/2020	1800	18/08/2025
11	Consultor Individual para prestar Suporte Técnico a UGP no Atendimento as Salvaguardas Socioambientais durante a implementação do IPF-Ceará.	IPECE	Livia Castro	SCI	Pública/ Nacional	Posterior	01/04/2020	01/05/2020	04/05/2020	19/05/2020	08/06/2020	18/06/2020	03/07/2020	10/07/2020	25/07/2020	04/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	1800	19/07/2025
12	Consultor Individual - Analista de Monitoramento e Controle.	IPECE	Livia Castro	SCI	Pública/ Nacional	Posterior	01/04/2020	01/05/2020	04/05/2020	19/05/2020	08/06/2020	18/06/2020	03/07/2020	10/07/2020	25/07/2020	04/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	1800	19/07/2025
13	Consultor Individual para prestar Suporte Técnico a UGP no Atendimento as Salvaguardas Socioambientais durante a implementação do IPF-Ceará.	IPECE	Livia Castro	SCI	Pública/ Nacional	Posterior	01/04/2020	01/05/2020	04/05/2020	19/05/2020	08/06/2020	18/06/2020	03/07/2020	10/07/2020	25/07/2020	04/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	1800	19/07/2025
13	TOTAL																			

Atualizado em 10/02/2020