

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÕES - IPF		
CATEGORIAS		PROJETOS
nº	Descrição	Quantidade
1	Obras	2
2	Aquisição de Bens	17
3	Serviços de Não Consultoria	6
4	Consultoria de Empresas	22
5	Consultores Individuais	15
Total		62
6	Recursos Não Alocados	-
7	Taxa de abertura	-
FUNDO DE CONTINGÊNCIA		-
TOTAL		62

Legenda: Métodos de Seleção		Legenda: Métodos de Seleção - Inglês	
SDP	Solicitação de Proposta	RFP	Request for Proposals
SDO	Solicitação de Oferta	RFB	Request for Bids
SDC	Solicitação de Cotação	RFQ	Request for Quotations
CD	Contratação Direta	DIR	Direct Selection
SBQC	Seleção Baseada em Qualidade e Custo	QCBS	Quality and Cost-Based Selection
SOF	Seleção com Orçamento Fixo	FBS	Fixed Budget Selection
SMC	Seleção pelo Menor Custo	LCS	Least Cost Selection
SQC	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor	CQS	Consultant Qualification Selection
SBO	Seleção Baseada na Qualidade	QBS	Quality Based Selection
SCI	Seleção de Consultores Individuais	INDV	Individual Consultant Selection
PE	Pregão Eletrônico	-	-

Legenda: Abordagem de Mercado		Legenda: Abordagem de Mercado - Inglês	
LP	Licitação Pública	LP	
LTDA	Licitação Limitada	LTDA	
DT	Direta	DT	
INTER	Mercado Internacional	INTER	
NAC	Mercado Nacional	NAC	
PQ	Pré-Qualificação ou Pós-Qualificação	PQ	
SI	Seleção Inicial	SI	
CC	Critérios de classificação	CC	
EU	Etapa Única	EU	
ME	Múltiplas Etapas	ME	
MOD	Melhor Oferta Definitiva	MOD	
LC	Lista Curta	LC	

PLANO DE AQUISIÇÕES - IPF

OBRAS

Nº de Projetos	Projetos	Setoriais	Responsáveis	Métodos de Aquisição	Abordagem de Mercado	Revisão pelo BIRD (Prévia/ Posterior)	Recebimento das Especificações Técnicas e Estimativa dos Custos		Envio TDR para "Validação Técnica"	"Validação Técnica" do BM	DOCUMENTOS			AVALIAÇÃO				CONTRATO					
											STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP		STEP			STEP		
							1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
							2 (1-2)	8 (2-4)			11	7 (4-5)	30 (5-6)	15 (6-7)	8	10 (9-10)	7 (12-13)	10 (13-14)					
							Primeira Versão	Última Versão			Data de Início do Processo	Preparar Doctos. De Licitação/(Edital)	"Validação Técnica" do BM (Edital)	Publicar Edital	Abertura Pública de Propostas	Avaliação das Propostas e Elaboração do Relatório de Julgamento	"Validação Técnica" do BM (Minuta do Contrato)	Notificação, Adjudicação e Elaboração do Contrato	Assinatura Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término	
1	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	SRH	Karine Machado, Gianni Lima e Luciano Falcão	SDO	Pública / Internacional	Prévia	03/08/2020	02/09/2020	07/09/2020	22/09/2020	27/09/2020	05/10/2020	16/10/2020	23/10/2020	22/11/2020	07/12/2020	15/12/2020	25/12/2020	01/01/2021	11/01/2021	1800	16/12/2025	
2	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06).	CAGECE	Jorge Medeiros e Antônio Ribeiro Neto	SDO	Pública / Nacional	Prévia	10/08/2020	09/09/2020	14/09/2020	29/09/2020	01/10/2020	09/10/2020	20/10/2020	27/10/2020	26/11/2020	11/12/2020	19/12/2020	29/12/2020	05/01/2021	15/01/2021	1080	31/12/2023	
2	TOTAL																						

Atualizado em 30/06/2020

PLANO DE AQUISIÇÕES - IPF

AQUISIÇÃO DE BENS

Nº de Projetos	Projetos	Setoriais	Responsáveis	Métodos de Aquisição	Abordagem de Mercado	Revisão pelo BIRD (Previa/ Posterior)	Recebimento das Especificações Técnicas e Estimativa dos Custos		Anuência Técnica da UGP	DOCUMENTOS			AVALIAÇÃO				CONTRATO					
							Primeira Versão	Última Versão		1	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP			
										2 (1-2)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
										8 (2-4)	11	7 (4-5)	30 (5-6)	15 (6-7)	8	10 (9-10)	7 (12-13)	10 (13-14)				
Data de Início do Processo	Preparar Doctos. De Licitação/(Edital)	Anuência da UGP	Publicar Edital	Abertura Pública de Propostas	Avaliação das Propostas e Elaboração do Relatório de Julgamento	Anuência da UGP	Notificação, Adjudicação e Elaboração do Contrato	Assinatura Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término											
1	Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto Malha D'Água.	SRH	Mércia Sales e Romulo Saboya	SDC	Pública/ Nacional	Posterior	03/08/2020	02/09/2020	05/09/2020	15/09/2020	23/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	21/11/2020	28/11/2020	13/12/2020	20/12/2020	30/12/2020	180	28/06/2021	
2	Aquisição de GPS Geodésico para suporte ao Projeto Malha D'Água e às ações de regulação de uso.	SRH	Mércia Sales e Romulo Saboya	SDC	Pública/ Nacional	Posterior	03/08/2020	02/09/2020	05/09/2020	15/09/2020	23/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	21/11/2020	28/11/2020	13/12/2020	20/12/2020	30/12/2020	180	28/06/2021	
3	Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da macromedição da COGERH.	COGERH	Zelio Neto / Paulo Miranda	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	12/07/2020	11/08/2020	14/08/2020	24/08/2020	01/09/2020	08/09/2020	15/09/2020	15/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	21/11/2020	28/11/2020	08/12/2020	360	03/12/2021	
4	Aquisições de Estações de Medição Portáteis.	COGERH	Zelio Neto / Paulo Miranda	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	08/06/2020	08/07/2020	11/07/2020	21/07/2020	29/07/2020	05/08/2020	12/08/2020	11/09/2020	26/09/2020	03/10/2020	18/10/2020	25/10/2020	04/11/2020	360	30/10/2021	
5	Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.	COGERH	Anthony Maia / João Lúcio	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	31/07/2020	30/08/2020	02/09/2020	12/09/2020	20/09/2020	27/09/2020	04/10/2020	03/11/2020	18/11/2020	25/11/2020	10/12/2020	17/12/2020	27/12/2020	720	17/12/2022	
6	Aquisição de equipamentos para instrumentação e monitoramento de bacias hidráulicas.	FUNCEME	Eduardo Sávio Holilton Rios	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	25/05/2020	24/06/2020	27/06/2020	07/07/2020	15/07/2020	22/07/2020	29/07/2020	28/08/2020	12/09/2020	19/09/2020	04/10/2020	11/10/2020	21/10/2020	180	19/04/2021	
7	Aquisição de licença do ArcGis.	FUNCEME	Eduardo Sávio Holilton Rios	Contratação Direta	Limitada	Posterior	08/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	-	-	-	-	-	-	19/05/2020	03/06/2020	02/06/2020	02/06/2020	120	30/09/2020	
8	Aquisição de outros materiais para monitoramento das bacias hidráulicas.	FUNCEME	Eduardo Sávio Holilton Rios	SDC	Pública/ Nacional	Posterior	01/03/2021	31/03/2021	03/04/2021	13/04/2021	21/04/2021	28/04/2021	05/05/2021	04/06/2021	19/06/2021	26/06/2021	11/07/2021	18/07/2021	28/07/2021	360	23/07/2022	
9	Aquisição de equipamentos e insumos para laboratório, destinados à realização de análises de água (CAGECE)	FUNCEME	Eduardo Sávio Holilton Rios	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	03/08/2020	02/09/2020	05/09/2020	15/09/2020	23/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	21/11/2020	28/11/2020	13/12/2020	20/12/2020	30/12/2020	360	25/12/2021	
10	Aquisição e instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados de Coleta de Dados Agrometeorológico.	FUNCEME	Eduardo Sávio Holilton Rios Silvio Carlos	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	01/09/2020	01/10/2020	04/10/2020	14/10/2020	22/10/2020	29/10/2020	05/11/2020	05/12/2020	20/12/2020	27/12/2020	11/01/2021	18/01/2021	28/01/2021	360	23/01/2022	
11	Fornecimento e instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados para Metodologia Surface Renewal (SR).	FUNCEME	Eduardo Sávio Holilton Rios Silvio Carlos	CD	Pública/ Nacional	Posterior	01/09/2020	01/10/2020	04/10/2020	14/10/2020	22/10/2020	29/10/2020	05/11/2020	05/12/2020	20/12/2020	27/12/2020	11/01/2021	18/01/2021	28/01/2021	360	23/01/2022	
12	Aquisição de Radar Polarimétrico de Banda X.	FUNCEME	Eduardo Sávio Holilton Rios	SDO	Limitada	Posterior	03/02/2021	05/03/2021	08/03/2021	18/03/2021	26/03/2021	02/04/2021	09/04/2021	09/05/2021	24/05/2021	31/05/2021	15/06/2021	22/06/2021	02/07/2021	360	27/06/2022	
13	Aquisição de Drones.	FUNCEME / SEDET	Eduardo Sávio Holilton Rios Silvio Carlos	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	01/09/2020	01/10/2020	04/10/2020	14/10/2020	22/10/2020	29/10/2020	05/11/2020	05/12/2020	20/12/2020	27/12/2020	11/01/2021	18/01/2021	28/01/2021	180	27/07/2021	
14	Aquisição de equipamentos para a Sala de Situação e para suporte ao Monitoramento e Previsão Hidro-ambiental.	FUNCEME	Eduardo Sávio Holilton Rios	SDC	Pública/ Nacional	Posterior	10/08/2020	09/09/2020	12/09/2020	22/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	14/10/2020	13/11/2020	28/11/2020	05/12/2020	20/12/2020	27/12/2020	06/01/2021	360	01/01/2022	
15	Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de afluências aos principais reservatórios do Estado.	FUNCEME	Eduardo Sávio Holilton Rios	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	17/08/2020	16/09/2020	19/09/2020	29/09/2020	07/10/2020	14/10/2020	21/10/2020	20/11/2020	05/12/2020	12/12/2020	27/12/2020	03/01/2021	13/01/2021	360	08/01/2022	
16	Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	IPECE	João Mário Livia Castro	SDC	Pública/ Nacional	Posterior	24/06/2020	24/07/2020	27/07/2020	06/08/2020	14/08/2020	21/08/2020	28/08/2020	27/09/2020	12/10/2020	19/10/2020	03/11/2020	10/11/2020	20/11/2020	360	15/11/2021	
17	Aquisição de equipamentos (Vant's), software e treinamento para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.	TCE	José Aurício Oliveira, Bernardo Sanford e Raimir Holanda	SDC	Pública/ Nacional	Posterior	12/06/2020	12/07/2020	15/07/2020	25/07/2020	02/08/2020	09/08/2020	16/08/2020	15/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	22/10/2020	29/10/2020	08/11/2020	360	03/11/2021	
17	TOTAL																					

Atualizado em 30/06/2020

PLANO DE AQUISIÇÕES - IPF

SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA

Nº de Projetos	Projetos	Setoriais	Responsáveis	Métodos de Aquisição	Abordagem de Mercado	Revisão pelo BIRD (Previa/ Posterior)	Recebimento das Especificações Técnicas e Estimativa dos Custos		Envio TDR para "Validação Técnica" do BM	"Validação Técnica" do BM	DOCUMENTOS			AVALIAÇÃO				CONTRATO				
							Primeira Versão	Última Versão			1	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP		
											2 (1-2)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											8 (2-4)	15	2 (4-5)	5 (5-6)	2 (6-7)	15	5 (9-10)	3 (12-13)	10 (13-14)			
										Data de Início do Processo	Preparar Doctos. De Licitação/(Edital)	Anuência da UGP	Publicar Edital	Abertura Pública de Propostas	Avaliação das Propostas e Elaboração do Relatório de Julgamento	Anuência da UGP	Notificação, Adjudicação e Elaboração do Contrato	Assinatura Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término	
1	Pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão.	COGERH	Zelio Neto, Paulo Miranda e João Lúcio	SDO	Pública / Nacional	Posterior	03/08/2020	02/09/2020	05/09/2020	12/09/2020	27/09/2020	08/10/2020	11/10/2020	13/10/2020	27/10/2020	03/11/2020	10/11/2020	20/11/2020	23/11/2020	27/11/2020	360	22/11/2021
2	Pequenos serviços de engenharia para instalação dos equipamentos de monitoramento de bacias hidráulicas.	FUNCEME	Eduardo Sávio Hoilton Rios	SDC	Pública / Nacional	Posterior	01/10/2020	31/10/2020	03/11/2020	10/11/2020	25/11/2020	06/12/2020	09/12/2020	11/12/2020	25/12/2020	01/01/2021	08/01/2021	18/01/2021	21/01/2021	25/01/2021	180	24/07/2021
3	Serviços de engenharia para instalação de estações meteorológicas.	FUNCEME / SEDET	Eduardo Sávio Hoilton Rios Silvio Carlos	SDC	Pública / Nacional	Posterior	08/10/2020	07/11/2020	10/11/2020	17/11/2020	02/12/2020	13/12/2020	16/12/2020	18/12/2020	01/01/2021	08/01/2021	15/01/2021	25/01/2021	28/01/2021	01/02/2021	720	22/01/2023
4	Capacitação e Treinamento de Técnicos da Funceme	FUNCEME	Eduardo Sávio Hoilton Rios	SDC	Pública / Nacional	Posterior	03/03/2021	02/04/2021	05/04/2021	12/04/2021	27/04/2021	08/05/2021	11/05/2021	13/05/2021	27/05/2021	03/06/2021	10/06/2021	20/06/2021	23/06/2021	27/06/2021	360	22/06/2022
5	Serviços de Tradução para Documentos do IPF.	IPECE	Livia Castro	SDC	Pública / Nacional	Posterior	15/10/2020	14/11/2020	17/11/2020	24/11/2020	09/12/2020	20/12/2020	23/12/2020	25/12/2020	08/01/2021	15/01/2021	22/01/2021	01/02/2021	04/02/2021	08/02/2021	360	03/02/2022
6	Aquisição de Licença para utilização de dois contratos (Inglês e Português) do documento: Plant and Design-Build Contract 1st Ed (1999 Yellow Book) da Federação Internacional de Engenheiros de Consultoria - FIDIC.	IPECE	Livia Castro	CD	Pública / Nacional	Posterior	05/03/2020	04/04/2020	07/04/2020	14/04/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	17/04/2020	21/04/2020	90	20/07/2020
6	TOTAL																					

Atualizado em 30/06/2020

CONSULTORIA DE EMPRESAS

Nº Projetos	Projetos	Setoriais	Responsáveis	Métodos de Aquisição	Abordagem de Mercado	Revisão pelo BIRD (Prévia/ Posterior)	Recebimento do TOR		Envio TDR para "Validação Técnica"	"Validação Técnica" do Banco Mundial	DOCUMENTOS					AVALIAÇÃO					CONTRATAÇÃO						
							Primeira Versão	Última Versão			1	STEP 2	STEP 3	4	STEP 5	STEP 6	STEP 7	STEP 8	STEP 9	10	STEP 11	STEP 12	13	STEP 14	15	16	STEP 17
											2 (1-2)	5 (2-3)	15 (3-4)	3 (4-5)	10 (5-6)	5 (6-7)	30(7-8)	20 (8-9)	10 (9-10)	10 (10-11)	20 (11-12)	10 (12-13)	5 (13-14)	10 (14-15)	20	16	17
							Data do Inicio do Processo "Validação Técnica" TDR	Publicação da Manifestação de Interesse			Preparação da Lista Curta	Preparação da Solicitação de Propostas	"Validação Técnica" do Banco Mundial ou UGP	Envio da SDP as empresas e Recebimento das Propostas	Abertura Publica das Propostas	Avaliação Técnica da Propostas	"Validação Técnica" do BM ou UGP a Avaliação Técnica	Abertura Pública das Propostas Financeiras e Elaboração do Relatório Combinado	Divulgação do Resultado Final e Convite à Empresa Vencedora p/ Negociação	"Validação Técnica" do BM à Minuta do Contrato	Notificação e Adjudicação	Assinatura do Contrato	Data Inicio	Duração (dias)	Data Termino		
1	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	SRH	Mércia Sales e Romulo Saboya	SMC	Pública/ Nacional	Prévia	01/09/2020	01/10/2020	04/10/2020	18/10/2020	25/10/2020	02/11/2020	17/11/2020	01/12/2020	08/12/2020	19/12/2020	18/01/2021	02/02/2021	09/02/2021	24/02/2021	11/03/2021	18/03/2021	01/04/2021	10/04/2021	13/04/2021	1080	28/03/2024
2	Programa de Capacitação Técnica em Recursos Hídricos e Gestão Pública.	SRH	Mércia Sales e Romulo Saboya	SMC	Pública/ Nacional	Posterior	03/03/2021	02/04/2021	05/04/2021	19/04/2021	26/04/2021	04/05/2021	19/05/2021	02/06/2021	09/06/2021	20/06/2021	20/07/2021	04/08/2021	11/08/2021	26/08/2021	10/09/2021	17/09/2021	01/10/2021	10/10/2021	13/10/2021	720	03/10/2023
3	Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	COGERH	Anthony Maia / João Lúcio	SBQC	Pública/ Nacional	Posterior	03/08/2020	02/09/2020	05/09/2020	19/09/2020	26/09/2020	04/10/2020	19/10/2020	02/11/2020	09/11/2020	20/11/2020	20/12/2020	04/01/2021	11/01/2021	26/01/2021	10/02/2021	17/02/2021	03/03/2021	12/03/2021	15/03/2021	720	05/03/2023
4	Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião.	COGERH	João Lúcio Elano Joca	SBQC	Pública/ Nacional	Posterior	01/10/2020	31/10/2020	03/11/2020	17/11/2020	24/11/2020	02/12/2020	17/12/2020	31/12/2020	07/01/2021	18/01/2021	17/02/2021	04/03/2021	11/03/2021	26/03/2021	10/04/2021	17/04/2021	01/05/2021	10/05/2021	13/05/2021	720	03/05/2023
5	Monitoramento utilizando técnicas de modelagem hidrológica e de sensoriamento remoto dos pequenos açudes visando sua incorporação na estimativa de aporte aos reservatórios estratégicos do Estado.	FUNCEME	Eduardo Sávio Holilton Rios	SQC	Pública/ Nacional	Posterior	22/07/2020	21/08/2020	24/08/2020	07/09/2020	14/09/2020	22/09/2020	07/10/2020	21/10/2020	28/10/2020	08/11/2020	08/12/2020	23/12/2020	30/12/2020	14/01/2021	29/01/2021	05/02/2021	19/02/2021	28/02/2021	03/03/2021	720	21/02/2023
6	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza.	CAGECE	Jorge Medeiros e Antonio Ribeiro Neto	SMC	Pública / Nacional	Posterior	22/07/2020	21/08/2020	24/08/2020	07/09/2020	14/09/2020	22/09/2020	07/10/2020	21/10/2020	28/10/2020	08/11/2020	08/12/2020	23/12/2020	30/12/2020	14/01/2021	29/01/2021	05/02/2021	19/02/2021	28/02/2021	03/03/2021	720	21/02/2023
7	Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da Cagece.	CAGECE	Liana Saboia Antônio Ribeiro Neto	SBQC	Pública/ Nacional	Posterior	30/04/2020	21/05/2020	21/05/2020	04/06/2020	11/06/2020	19/06/2020	04/07/2020	18/07/2020	25/07/2020	05/08/2020	04/09/2020	19/09/2020	26/09/2020	11/10/2020	26/10/2020	02/11/2020	16/11/2020	25/11/2020	28/11/2020	720	18/11/2022
8	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	CAGECE	João Rodrigues Antônio Ribeiro Neto	SBQC	Pública/ Nacional	Posterior	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020	25/03/2020	01/04/2020	09/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	15/05/2020	26/05/2020	25/06/2020	10/07/2020	17/07/2020	01/08/2020	16/08/2020	23/08/2020	06/09/2020	15/09/2020	18/09/2020	720	08/09/2022
9	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão De Empreendimentos da Cagece.	CAGECE	Karine Medeiros Antônio Ribeiro Neto	SQC	Pública / Nacional	Posterior	05/05/2020	04/06/2020	07/06/2020	21/06/2020	28/06/2020	06/07/2020	21/07/2020	04/08/2020	11/08/2020	22/08/2020	21/09/2020	06/10/2020	13/10/2020	28/10/2020	12/11/2020	19/11/2020	03/12/2020	12/12/2020	15/12/2020	720	05/12/2022
10	Contratação de Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	SCIDADES	Paulo Lustosa Marcella Faco	SBQC	Pública / Nacional	Posterior	02/09/2020	02/10/2020	05/10/2020	19/10/2020	26/10/2020	03/11/2020	18/11/2020	02/12/2020	09/12/2020	20/12/2020	19/01/2021	03/02/2021	10/02/2021	25/02/2021	12/03/2021	19/03/2021	02/04/2021	11/04/2021	14/04/2021	365	14/04/2022
11	Assistência Técnica para Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará.	ARCE	Mário Monteiro Alceu Galvão Alexandre Caetano	SBQC	Pública e Nacional	Posterior	12/05/2020	11/06/2020	14/06/2020	28/06/2020	05/07/2020	13/07/2020	28/07/2020	11/08/2020	18/08/2020	29/08/2020	28/09/2020	13/10/2020	20/10/2020	04/11/2020	19/11/2020	26/11/2020	10/12/2020	19/12/2020	22/12/2020	360	17/12/2021
12	Assistência Técnica para Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	ARCE	Tatiana Sampaio Alceu Galvão	SBQC	Pública e Nacional	Posterior	13/04/2020	13/05/2020	16/05/2020	30/05/2020	06/06/2020	14/06/2020	29/06/2020	13/07/2020	20/07/2020	31/07/2020	30/08/2020	14/09/2020	21/09/2020	06/10/2020	21/10/2020	28/10/2020	11/11/2020	20/11/2020	23/11/2020	360	18/11/2021
13	Contratação de consultoria de empresa especializada para melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico.	ARCE	José Nauri Júnior Alceu Galvão	SBQC	Pública e Nacional	Posterior	04/11/2020	04/12/2020	07/12/2020	21/12/2020	28/12/2020	05/01/2021	20/01/2021	03/02/2021	10/02/2021	21/02/2021	23/03/2021	07/04/2021	14/04/2021	29/04/2021	14/05/2021	21/05/2021	04/06/2021	13/06/2021	16/06/2021	360	11/06/2022

CONSULTORIA DE EMPRESAS

Nº Projetos	Projetos	Setoriais	Responsáveis	Métodos de Aquisição	Abordagem de Mercado	Revisão pelo BIRD (Previa/ Posterior)	Recebimento do TOR		Envio TDR para "Validação Técnica"	"Validação Técnica" do Banco Mundial	DOCUMENTOS						AVALIAÇÃO						CONTRATAÇÃO									
							Primeira Versão	Última Versão			1	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP
											2 (1-2)	5 (2-3)	15 (3-4)	3 (4-5)	10 (5-6)	5 (6-7)	30(7-8)	20 (8-9)	10 (9-10)	10 (10-11)	20 (11-12)	10 (12-13)	5 (13-14)	10 (14-15)	20							
							Data do Início do Processo "Validação Técnica" TDR	Publicação da Manifestação de Interesse			Preparação da Lista Curta	Preparação da Solicitação de Propostas	"Validação Técnica" do Banco Mundial ou UGP	Envio da SDP às empresas e Recebimento das Propostas	Abertura Pública das Propostas	Avaliação Técnica da Propostas	"Validação Técnica" do BM ou UGP a Avaliação Técnica	Abertura Pública das Propostas Financeiras e Elaboração do Relatório Combinado	Divulgação do Resultado Final e Convite à Empresa Vencedora p/ Negociação	"Validação Técnica" do BM à Minuta do Contrato	Notificação e Adjucação	Assinatura do Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término							
14	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.	CGE	Marcos Henrique Kely Barbosa	SBQC	Pública/Nacional	Posterior	07/07/2020	06/08/2020	09/08/2020	23/08/2020	30/08/2020	07/09/2020	22/09/2020	06/10/2020	13/10/2020	24/10/2020	23/11/2020	08/12/2020	15/12/2020	30/12/2020	14/01/2021	21/01/2021	04/02/2021	13/02/2021	16/02/2021	840	06/06/2023					
15	Consultoria Especializada para a Realização de Estudo do Agronegócio e Gestão Econômica da Água no Ceará: Estudo de 10 Cadeias Produtivas do Setor Agropecuário.	IPECE	Adriano Sarquis Rogerio Sousa	SBQC	Pública/Nacional	Posterior	08/10/2020	07/11/2020	10/11/2020	24/11/2020	01/12/2020	09/12/2020	24/12/2020	07/01/2021	14/01/2021	25/01/2021	24/02/2021	11/03/2021	18/03/2021	02/04/2021	17/04/2021	24/04/2021	08/05/2021	17/05/2021	20/05/2021	360	15/05/2022					
16	Consultoria Especializada para a Realização de Estudos e Pesquisas nas Áreas de Recursos Hídricos, Agronegócio e Gestão Econômica da Água: Aproveitamento Hidro Agrícola dos Corpos Hídricos Existentes na Região de Atuação do Projeto de Ampliação da Infraestrutura Hídrica (Malha D'água) - Sistema Adutor Banabuiú – Sertão Central.	IPECE	Adriano Sarquis Rogerio Sousa	SQC	Pública/Nacional	Posterior	13/10/2020	12/11/2020	15/11/2020	29/11/2020	06/12/2020	14/12/2020	29/12/2020	12/01/2021	19/01/2021	30/01/2021	01/03/2021	16/03/2021	23/03/2021	07/04/2021	22/04/2021	29/04/2021	13/05/2021	22/05/2021	25/05/2021	360	20/05/2022					
17	Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no "Fortalecimento Institucional Do Instituto De Pesquisa E Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas".	IPECE	João Mario e Rafaela Martins	SBQC	Pública/Nacional	Posterior	18/08/2020	17/09/2020	20/09/2020	04/10/2020	11/10/2020	19/10/2020	03/11/2020	17/11/2020	24/11/2020	05/12/2020	04/01/2021	19/01/2021	26/01/2021	10/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	18/03/2021	27/03/2021	30/03/2021	360	25/03/2022					
18	Contratação de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado).	IPECE / SEDET	Silvio Campos e Rogerio Barbosa	SBQC	Pública/Nacional	Posterior	15/06/2020	15/07/2020	18/07/2020	01/08/2020	08/08/2020	16/08/2020	31/08/2020	14/09/2020	21/09/2020	02/10/2020	01/11/2020	16/11/2020	23/11/2020	08/12/2020	23/12/2020	30/12/2020	13/01/2021	22/01/2021	25/01/2021	720	15/01/2023					
19	Levantamento cadastral de irrigantes e determinação de demanda hídrica para o setor agropecuário das bacias do baixo, médio e alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado.	FUNCEME / SEDET	Eduardo Sávio Hóilton Rios Silvio Carlos	SMC	Pública / Nacional	Posterior	20/07/2020	19/08/2020	22/08/2020	05/09/2020	12/09/2020	20/09/2020	05/10/2020	19/10/2020	26/10/2020	06/11/2020	06/12/2020	21/12/2020	28/12/2020	12/01/2021	27/01/2021	03/02/2021	17/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	720	19/02/2023					
20	Prestação de serviços técnicos especializados para realização de 60 cursos com os seguintes temas: Manejo Eficiente da Água no Setor Agropecuário e Avaliação de Sistemas de Irrigação.	FUNCEME / SEDET	Eduardo Sávio Hóilton Rios Silvio Carlos	SMC	Pública / Nacional	Posterior	17/08/2020	16/09/2020	19/09/2020	03/10/2020	10/10/2020	18/10/2020	02/11/2020	16/11/2020	23/11/2020	04/12/2020	03/01/2021	18/01/2021	25/01/2021	09/02/2021	24/02/2021	03/03/2021	17/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	720	19/03/2023					
21	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará.	SEPLAG	Marcos Medeiros e Francisco Aduino de Oliveira	SBQC	Pública/Nacional	Posterior	17/08/2020	16/09/2020	19/09/2020	03/10/2020	10/10/2020	18/10/2020	02/11/2020	16/11/2020	23/11/2020	04/12/2020	03/01/2021	18/01/2021	25/01/2021	09/02/2021	24/02/2021	03/03/2021	17/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	720	19/03/2023					
22	Consultoria Técnica Especializada para desenvolver e Aplicar Estratégias e Instrumentos Tecnológicos de Informação e Comunicação para Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Obras para Atender às Necessidades e Procedimentos do Controle Externo no Âmbito das Obras Estaduais e Municipais.	TCE	Derlange Maia Oliveira, Daniele Lira e Raimir Holanda	SBQC	Pública/Nacional	Posterior	15/07/2020	14/08/2020	17/08/2020	31/08/2020	07/09/2020	15/09/2020	30/09/2020	14/10/2020	21/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	16/12/2020	23/12/2020	07/01/2021	22/01/2021	29/01/2021	12/02/2021	21/02/2021	24/02/2021	720	14/02/2023					
22	TOTAL																															

PLANO DE AQUISIÇÕES - IPF

CONSULTORIA INDIVIDUAL

Nº de Projetos	Projetos	Setoriais	Responsáveis	Métodos de Seleção	Abordagem de Mercado	Revisão pelo BIRD (Previa/ Posterior)	Recebimento do Termo de Referência		Envio TDR para "Validação Técnica"	DOCUMENTOS		AVALIAÇÃO CURRICULAR PELO COMITÊ					CONTRATAÇÃO			
							STEP	STEP		STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP		
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
							2 (1-2)	20 (2-3)		10 (3-4)	15 (4-5)	7 (5-6)	15 (6-7)	10 (7-8)	10 (8-9)					
						Primeira Versão	Última Versão		Data do Início do Processo (Não Objeção do TOR)	Publicação da Manifestação de Interesse e Recebimento de Currículos	Avaliação Curricular pelo Comitê	Anuência da UGP à Avaliação do Comitê	Negociação Contratual	Anuência da UGP à Minuta do Contrato	Notificação e Adjudicação	Assinatura do Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término	
1	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Engenheiro Geotécnico.	SRH	Lucrécia Nogueira e Fernanda Furtado	CD	Pública / Nacional	Posterior	27/01/2020	27/02/2020	27/02/2020	30/03/2020	-	-	-	06/04/2020	21/04/2020	01/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	1080	26/04/2023
2	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica.	SRH	Lucrécia Nogueira e Fernanda Furtado	CD	Pública / Nacional	Posterior	27/01/2020	27/02/2020	27/02/2020	30/03/2020	-	-	-	06/04/2020	21/04/2020	01/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	1080	26/04/2023
3	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidrologista.	SRH	Lucrécia Nogueira e Fernanda Furtado	CD	Pública / Nacional	Posterior	27/01/2020	27/02/2020	27/02/2020	30/03/2020	-	-	-	06/04/2020	21/04/2020	01/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	1080	26/04/2023
4	Assessoria técnica à implementação do monitoramento da qualidade de água por sensoriamento remoto.	FUNCEME	Eduardo Sávio Hoilton Rios	CD	Pública/ Nacional	Posterior	01/10/2020	31/10/2020	03/11/2020	18/11/2020	08/12/2020	07/01/2021	22/01/2021	29/01/2021	13/02/2021	23/02/2021	05/03/2021	05/03/2021	360	28/02/2022
5	Serviços de Consultoria para acompanhamento de implantação da metodologia de determinação de coeficientes de cultivo "Surface Renewal".	FUNCEME / SEDET	Eduardo Sávio Hoilton Rios Silvio Carlos	CD	Pública/ Nacional	Posterior	01/09/2020	01/10/2020	04/10/2020	19/10/2020	08/11/2020	08/12/2020	23/12/2020	30/12/2020	14/01/2021	24/01/2021	03/02/2021	03/02/2021	720	24/01/2023
6	Consultoria internacional para implantação da metodologia de determinação de coeficientes de cultivo "Surface Renewal".	FUNCEME / SEDET	Silvio Carlos e Francisco Hoilton	CD	Pública/ Nacional	Posterior	01/09/2020	01/10/2020	04/10/2020	19/10/2020	08/11/2020	08/12/2020	23/12/2020	30/12/2020	14/01/2021	24/01/2021	03/02/2021	03/02/2021	720	24/01/2023
7	Consultoria Individual de Especialista Sênior em Aquisições e Contratos.	IPECE	Livia Castro	CD	Pública/ Nacional	Posterior	19/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	-	-	-	06/03/2020	07/03/2020	-	13/03/2020	13/03/2020	365	13/03/2021
8	Consultoria Individual de Especialista Pleno em Aquisições e Contratos.	IPECE	Livia Castro	CD	Pública/ Nacional	Posterior	19/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	-	-	-	06/03/2020	07/03/2020	-	13/03/2020	13/03/2020	365	13/03/2021
9	Consultor Individual Analista Sênior em Aquisições e Contratos.	IPECE	Livia Castro	CD	Pública/ Nacional	Posterior	19/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	-	-	-	06/03/2020	07/03/2020	-	13/03/2020	13/03/2020	365	13/03/2021
10	Consultor Individual Analista Pleno em Aquisições e Contratos.	IPECE	Livia Castro	SCI	Pública/ Nacional	Posterior	01/05/2020	31/05/2020	03/06/2020	18/06/2020	08/07/2020	07/08/2020	22/08/2020	29/08/2020	13/09/2020	23/09/2020	03/10/2020	03/10/2020	1800	07/09/2025
11	Consultor Individual para prestar Suporte Técnico a UGP no Atendimento as Salvaguardas Socioambientais durante a implementação do IPF-Ceará.	IPECE	Livia Castro	SCI	Pública/ Nacional	Posterior	01/04/2020	01/05/2020	04/05/2020	19/05/2020	25/06/2020	25/07/2020	09/08/2020	16/08/2020	31/08/2020	10/09/2020	20/09/2020	20/09/2020	1800	25/08/2025
12	Consultor Individual em Monitoramento e Controle para Apoio à Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE	IPECE	Livia Castro	SCI	Pública/ Nacional	Posterior	28/04/2020	07/05/2020	07/05/2020	25/05/2020	14/06/2020	14/07/2020	29/07/2020	05/08/2020	20/08/2020	30/08/2020	09/09/2020	09/09/2020	1800	14/08/2025
13	Consultor Individual para o serviço de Suporte Operacional e Logístico para Unidade Gerenciamento de Projetos.	IPECE	Livia Castro	SCI	Pública/ Nacional	Posterior	01/06/2020	01/07/2020	04/07/2020	19/07/2020	08/08/2020	07/09/2020	22/09/2020	29/09/2020	14/10/2020	24/10/2020	03/11/2020	03/11/2020	360	29/10/2021
14	Consultoria Individual Analista Administrativa Financeira.	IPECE	Livia Castro	CD	Pública/ Nacional	Posterior	08/09/2020	08/10/2020	11/10/2020	26/10/2020	-	-	-	06/03/2020	07/03/2020	-	13/03/2020	13/03/2020	360	08/03/2021
15	Consultor Individual para Serviço de Tradução do Edital Tipo "Turnkey" da Obra do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central do Projeto de Apoio Melhoria da Segurança Hidrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará.	IPECE	Livia Castro	CD	Pública/ Nacional	Posterior	03/05/2020	24/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	-	-	-	26/03/2020	31/03/2020	-	19/05/2020	19/05/2020	360	14/05/2021
15	TOTAL																			

Atualizado em 30/06/2020